

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成22年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	河川事業 (総合流域防災事業)	天田内川 (青森市)	S49	H32	7,800	築堤工L=6,320m 掘削工L=2,950m 護岸工L=2,149m	56.2 %	200	3.26	98	1	○	
2	河川事業 (総合流域防災事業)	脇野沢川 (むつ市)	H3	H27	4,900	築堤工L=2,800m 掘削工L=1,700m 護岸工L=2,200m	80.0 %	200	2.94	98	2	○	
3	河川事業 (広域河川改修事業)	浅水川(五戸工区) (五戸町)	H16	H28	2,500	築堤工L=8,460m 掘削工L=4,230m 橋梁N=7橋	72.9 %	250	2.30	98	3	○	
4	河川事業 (広域河川改修事業)	中村川 (鯉ヶ沢町)	H19	H38	5,100	築堤工L=2,800m 掘削工L=1,400m 護岸工L=2,800m 橋梁N=3橋	14.4 %	260	5.14	97	4	○	
5	河川事業 (流域治水対策河川事業)	堤川 (青森市)	S43	H25	33,028	築堤工L=19,905m 掘削工L=8,994m 護岸工L=14,356m	98.8 %	220	3.90	96	5	○	
6	河川事業 (広域河川改修事業)	七戸川 (七戸町、東北町)	S55	H38	16,480	築堤工L=42,440m 掘削工L=21,220m 護岸工L=37,080m	37.7 %	220	2.72	96	6	○	
7	河川事業 (広域河川改修事業)	十川 (五所川原市、板柳町、 青森市、藤崎町)	S26	H38	26,000	築堤工L=40,800m 掘削工L=20,400m 護岸工L=4,300m	70.6 %	400	2.70	96	7	○	
8	河川事業 (広域河川改修事業)	平川 (弘前市、平川市、 大鱈町)	S21	H32	12,950	築堤工L=31,600m 掘削工L=15,800m 護岸工L=8,930m	58.7 %	200	2.60	96	8	○	
9	河川事業 (土地利用一体型水防災事 業)	馬淵川 (南部町、三戸町)	H20	H29	3,320	輪中堤L=1,300m 掘削工V=97万m ³	19.1 %	150	1.20	95	9	○	
10	河川事業 (総合流域防災事業)	土淵川 (弘前市)	H21	H25	520	低水路工L=1,020m 管理用通路工L=940m	33.1 %	180	1.55	92	10	○	

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成23年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成22年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
11	河川事業 (広域河川改修事業)	旧十川 (五所川原市)	S45	H28	16,640	築堤工L=29,000m 掘削工L=14,900m 護岸工L=6,500m	89.6 %	310	1.30	86	11	○	
12	河川事業 (総合流域防災事業)	明神川 (おいらせ町)	H18	H37	3,287	築堤工L=7,040m 掘削工L=3,320m 護岸工L=2,500m	28.2 %	220	1.84	79	12	○	
13	河川事業 (広域河川改修事業)	田名部川 (むつ市)	S31	H26	15,900	築堤工L=19,715m 掘削工L=7,010m 護岸工L=16,833m トンネルL=675m	79.4 %	140	1.84	76	13	○	

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成23年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成22年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	河川事業 (河川改良事業)	蟹田川 (外ヶ浜町)	H4	H25	1,020	築堤工L=4,000m 掘削工L=4,000m 樋門N=2箇所	60.3 %	90	1.37	85	1	○	
2	河川事業 (河川改良事業)	大和沢川 (弘前市)	H8	H32	1,200	築堤工L=1,310m 掘削工L=1,130m	77.6 %	10	-	83	2	○	
3	河川事業 (河川改良事業)	相内川 (五所川原市)	H21	H26	320	掘削工L=750m 樋門N=3箇所 道路橋N=1橋	37.2 %	85	-	80	3	○	
4	河川事業 (河川改良事業)	浅水川(現河川) (八戸市)	H14	H25	270	護岸工L=1,170m 管理用通路L=2,120m 転落防止柵工L=2,350m	45.6 %	62	-	79	4	○	
5	河川事業 (河川改良事業)	戸鎖川 (六ヶ所村)	H15	H25	1,262	築堤工L=5,700m 掘削工L=2,850m 樋門N=8箇所	70.6 %	10	-	78	5	○	
6	河川事業 (河川改良事業)	姉沼川 (六戸町)	H19	H25	200	築堤工L=1,660m 掘削工L=780m	53.7 %	20	-	77	6	○	
7	河川事業 (河川改良事業)	薄市川 (中泊町)	H16	H24	200	築堤工L=680m 掘削工L=680m 樋門N=2箇所	54.1 %	10	-	76	7	○	
8	河川事業 (河川改良事業)	多沢川 (弘前市)	H15	H24	260	築堤工L=630m 掘削工L=630m 樋門N=1箇所	79.2 %	55	-	73	8	○	
9	河川事業 (河川改良事業)	鳥谷川 (中泊町)	S56	H24	1,200	築堤工L=4,200m 掘削工L=2,850m	92.2 %	5	3.93	72	9	○	
10	河川事業 (河川改良事業)	堤川 (青森市)	H10	H25	800	築堤工L=1,300m 掘削工L=2,500m 樋門N=3箇所	54.9 %	40	1.68	72	10	○	

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成23年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成22年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
11	河川事業 (河川改良事業)	瀬戸子川 (青森市)	S60	H28	540	掘削工L=1,840m 護岸工L=300m	68.5 %	20	3.90	68	11	○	
12	河川事業 (河川改良事業)	山田川 (つがる市)	H12	H27	350	掘削工L=24,400m	26.6 %	30	1.83	68	12	○	
13	河川事業 (河川改良事業)	腰巻川 (弘前市)	H10	H32	3,020	掘削工L=620m	1.6 %	0	-	42	13	-	
14	河川事業 (河川改良事業)	引座川 (平川市)	H9	H32	1,200	築堤工L=3,000m 掘削工L=1,500m	13.0 %	0	-	40	14	-	

対応方針欄 :継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成23年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成22年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	ダム事業 (河川総合開発事業)	駒込ダム (青森市)	S57	H30	45,000	重力式コンクリートダム 堤高H=84.5m 総貯水容量V=7,800,000m3	17.0 %	155	1.91	97	1	○	
2	ダム事業 (河川総合開発事業)	奥戸生活貯水池 (大間町)	H2	H28	9,000	重力式コンクリートダム 堤高H=33.0m 総貯水容量V=1,590,000m3	23.4 %	103	1.07	93	2	○	

対応方針欄 :継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成23年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成22年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	砂防事業 (通常砂防事業)	築出沢 (鱒ヶ沢町)	H18	H24	250	砂防えん堤嵩上げN=2基	90.6 %	30	5.51	95	1	○	
2	砂防事業 (火山砂防事業)	東湖南沢 (十和田市)	H20	H25	255	砂防えん堤N=1基 溪流保全工L=450m	28.4 %	40	4.74	95	2	○	
3	砂防事業 (通常砂防事業)	大菴沢 (中泊町)	H18	H24	216	砂防えん堤N=1基	67.5 %	30	4.18	95	3	○	
4	砂防事業 (通常砂防事業)	玉坂川 (深浦町)	H18	H24	290	砂防えん堤N=2基	74.5 %	30	4.01	95	4	○	
5	砂防事業 (通常砂防事業)	吉花沢 (深浦町)	H18	H25	340	砂防えん堤N=2基	73.8 %	90	1.80	95	5	○	
6	砂防事業 (火山砂防事業)	大荒川 (むつ市)	H15	H24	814	砂防えん堤N=3基 床固工N=4基	83.4 %	100	7.67	93	6	○	
7	砂防事業 (火山砂防事業)	高屋敷沢 (南部町)	H14	H24	886	砂防えん堤N=3基	86.5 %	60	5.76	93	7	○	
8	砂防事業 (通常砂防事業)	九艘泊川 (むつ市)	H14	H24	464	砂防えん堤N=6基	90.7 %	40	4.24	93	8	○	
9	砂防事業 (火山砂防事業)	遠瀬沢 (田子町)	H16	H24	700	砂防えん堤N=2基	79.3 %	60	2.54	93	9	○	
10	砂防事業 (火山砂防事業)	茂市沢 (田子町)	H15	H24	600	砂防えん堤N=2基	91.0 %	40	1.75	93	10	○	

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成23年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成22年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
11	砂防事業 (火山砂防事業)	第1寺牛沢 (三戸町)	H20	H24	160	砂防えん堤N=1基	79.4 %	40	10.65	92	11	○	
12	砂防事業 (通常砂防事業)	東大沢 (弘前市)	H20	H25	350	砂防えん堤N=2基 溪流保全工L=650m	34.7 %	60	4.47	92	12	○	
13	砂防事業 (通常砂防事業)	東立石子沢 (平内町)	H20	H24	181	砂防えん堤N=1基	65.7 %	46	4.25	92	13	○	
14	砂防事業 (通常砂防事業)	中大沢 (弘前市)	H20	H25	237	砂防えん堤N=1基 土石流堆積工N=1基	38.7 %	40	3.76	92	14	○	
15	砂防事業 (通常砂防事業)	中今別川 (今別町)	H22	H25	110	砂防えん堤工N=1基	16.4 %	40	9.59	90	15	○	
16	砂防事業 (通常砂防事業)	押付沢 (六ヶ所村)	H19	H25	210	砂防えん堤N=1基	62.4 %	50	4.54	90	16	○	
17	砂防事業 (通常砂防事業)	小川平沢 (青森市)	H20	H25	397	砂防えん堤N=2基 溪流保全工L=250m	36.8 %	60	2.65	90	17	○	
18	砂防事業 (火山砂防事業)	西焼山沢 (十和田市)	H19	H24	230	砂防えん堤N=2基	78.3 %	40	2.63	90	18	○	
19	砂防事業 (通常砂防事業)	笹内川 (深浦町)	H15	H24	712	砂防えん堤N=1基	86.0 %	82	2.24	88	19	○	完了年度(H22→ H24)の延長に伴う 追加
20	砂防事業 (通常砂防事業)	古野牛川西沢 (東通村)	H19	H24	207	砂防えん堤N=1基	60.5 %	40	1.78	85	20	○	

対応方針欄 :継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成23年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成22年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
21	砂防事業 (火山砂防事業)	道前沢 (田子町)	H20	H25	250	溪流保全工L=780m	43.2 %	40	4.58	81	21	○	
22	砂防事業 (火山砂防事業)	惣辺川 (十和田市)	H20	H27	700	砂防えん堤N=3基	14.1 %	40	2.51	80	22	○	
23	砂防事業 (通常砂防事業)	南大鱈沢 (大鱈町)	H22	H28	400	砂防えん堤工N=1基	4.5 %	30	5.89	78	23	○	
24	砂防事業 (通常砂防事業)	北南中村沢 (鱒ヶ沢町)	H22	H29	440	砂防えん堤工N=2基 溪流保全工L=650m	4.1 %	30	5.12	78	24	○	
25	砂防事業 (火山砂防事業)	上山形沢 (黒石市)	H22	H27	270	砂防えん堤工N=2基 溪流保全工L=240m	6.7 %	20	2.86	78	25	○	
26	砂防事業 (火山砂防事業)	吉田川 (むつ市)	H20	H26	160	溪流保全工L=860m	18.6 %	20	9.36	77	26	○	
27	砂防事業 (火山砂防事業)	目倉石沢 (青森市)	H22	H30	480	砂防えん堤工N=2基 溪流保全工L=296m	3.8 %	40	2.86	75	27	○	
28	砂防事業 (通常砂防事業)	津軽沢 (中泊町)	H19	H26	630	床固工N=1基 溪流保全工L=1,160m	26.0 %	50	11.19	73	28	○	
29	砂防事業 (火山砂防事業)	沢田沢 (三戸町)	H19	H27	700	溪流保全工L=730m 橋梁工N=1橋	35.3 %	80	2.61	73	29	○	
30	砂防事業 (通常砂防事業)	郷沢川 (深浦町)	H22	H30	496	砂防えん堤工N=2基 床固工N=1基	3.6 %	30	2.10	66	30	○	

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成23年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成22年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	砂防事業 (砂防整備事業)	左野際沢 (青森市)	H21	H24	70	砂防えん堤工N=1基	14.3 %	2	3.51	95	1	○	
2	砂防事業 (砂防整備事業)	昆布掛沢 (中泊町)	H21	H24	90	砂防えん堤工N=1基	46.9 %	5	2.79	90	2	○	
3	砂防事業 (砂防整備事業)	塩見崎沢 (深浦町)	H22	H24	70	砂防えん堤工N=1基	50.0 %	24	7.09	87	3	○	
4	砂防事業 (砂防整備事業)	南手倉橋沢 (五戸町)	H21	H24	90	砂防えん堤工N=1基	58.3 %	10	2.19	83	4	○	

対応方針欄 :継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成23年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成22年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	砂防事業 (地すべり対策事業)	大山長根 (中泊町)	H18	H24	286	集水工N=1基 横ボーリング工L=6,140m	92.3 %	34	7.08	90	1	○	
2	砂防事業 (地すべり対策事業)	温湯 (黒石市)	H12	H28	1,800	集水ボーリング工L=11,600m 水路工L=7,400m	53.9 %	110	7.16	80	2	○	
3	砂防事業 (地すべり対策事業)	三ツ目内 (大鰐町)	H11	H26	1,200	集水ボーリング工L=27,800m 水路工L=3,070m	71.7 %	26	6.79	80	3	○	
4	砂防事業 (地すべり対策事業)	蔦川 (十和田市)	H19	H34	3,350	集水井工N=7基 鋼管杭工L=500m	10.0 %	30	3.07	70	4	○	

対応方針欄 :継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成23年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成22年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	海岸事業 (海岸侵食対策事業)	三沢海岸 (三沢市)	S54	H25	8,605	消波堤工L=688m ヘッドランド工L=2,600m	84.9 %	230	2.45	98	1	○	
2	海岸事業 (海岸侵食対策事業)	烏沢海岸 (むつ市)	S60	H30	5,901	人工リーフL=2,330m	68.8 %	230	3.00	85	2	○	
3	海岸事業 (海岸高潮対策事業)	焼山崎海岸 (風間浦村)	H22	H26	1,400	人工リーフL=375m	2.0 %	200	1.34	74	3	○	

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成23年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成22年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	急傾斜地崩壊対策事業	茂森町2号区域 (弘前市)	H21	H25	130	施工延長L=106m 連続繊維補強土工A=3,000㎡	28.5 %	22	8.24	95	1	○	
2	急傾斜地崩壊対策事業	磯谷区域 (佐井村)	H20	H25	219	施工延長L=210m 現場打吹付法砕土工A=4,380㎡	48.4 %	40	5.33	95	2	○	
3	急傾斜地崩壊対策事業	船橋区域 (野辺地町)	H20	H25	160	施工延長L=150m 連続繊維補強土工A=4,500㎡	18.8 %	15	4.94	93	3	○	
4	急傾斜地崩壊対策事業	二枚橋区域 (むつ市)	H21	H26	300	施工延長L=360m 現場打吹付法砕土工A=6,900㎡	26.7 %	40	4.03	93	4	○	
5	急傾斜地崩壊対策事業	虎渡区域 (南部町)	H15	H25	580	施工延長L=450m ノンルーム工A=3,160㎡、 連続繊維補強土工A=11,740㎡	94.6 %	16	3.72	93	5	○	
6	急傾斜地崩壊対策事業	舟岡4号区域 (外ヶ浜町)	H21	H26	300	施工延長L=370m 連続繊維補強土工A=7,200㎡	26.7 %	40	3.41	93	6	○	
7	急傾斜地崩壊対策事業	上平区域 (五戸町)	H19	H24	180	施工延長L=83m 連続繊維補強土工A=1,970㎡	57.1 %	14	3.18	93	7	○	
8	急傾斜地崩壊対策事業	蜂ヶ峰区域 (大鰐町)	H15	H24	607	施工延長L=250m 現場打吹付法砕土工A=11,400㎡	91.7 %	48	2.65	90	8	○	
9	急傾斜地崩壊対策事業	遠瀬1号区域 (田子町)	H21	H26	200	施工延長L=200m 連続繊維補強土工A=5,000㎡	13.5 %	20	2.50	90	9	○	
10	急傾斜地崩壊対策事業	日計2号区域 (八戸市)	H21	H26	300	施工延長L=252m 現場打吹付法砕土工A=1,500㎡ 連続繊維補強土工A=5,600㎡	35.5 %	40	2.45	90	10	○	

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成23年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成22年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
11	急傾斜地崩壊対策事業	旗野台団地 1号区域 (青森市)	H20	H25	290	施工延長L=270m 連続繊維補強土工A=11,200㎡	41.4 %	60	2.22	90	11	○	
12	急傾斜地崩壊対策事業	長崎区域 (黒石市)	H15	H24	300	施工延長L=300m 連続繊維補強土工A=5,200㎡	80.4 %	29	3.38	88	12	○	
13	急傾斜地崩壊対策事業	大沢5号区域 (弘前市)	H21	H26	300	施工延長L=240m 連続繊維補強土工A=6,600㎡	13.0 %	19	1.67	88	13	○	
14	急傾斜地崩壊対策事業	沢田区域 (弘前市)	H20	H24	310	施工延長L=218m 待受擁壁工L=162m 樹脂吹付工A=1,600㎡	90.1 %	66	1.54	88	14	○	
15	急傾斜地崩壊対策事業	袴田区域 (三戸町)	H18	H24	240	施工延長L=348m プレキャスト法枠工A=2,020㎡ 連続繊維補強土工A=3,870㎡	78.8 %	32	1.71	83	15	○	

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成23年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成22年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	急傾斜地対策事業	山形町区域 (黒石市)	H20	H24	70	施工延長L=185m ロックボルト工A=2,000㎡	42.9 %	10	13.83	92	1	○	
2	急傾斜地対策事業	唐崎2号区域 (中泊町)	H21	H24	54	施工延長L=130m プレキャスト法砕工 A=1,800m2	48.2 %	20	5.00	92	2	○	
3	急傾斜地対策事業	類家一丁目区域 (八戸市)	H22	H24	40	施工延長L=90m 連続繊維補強土工A=1,200㎡	25.0 %	14	8.79	90	3	○	
4	急傾斜地対策事業	原田2号区域 (佐井村)	H20	H25	85	施工延長L=130m プレキャスト法砕工A=1,420m2	52.9 %	15	4.06	90	4	○	
5	急傾斜地対策事業	久保1号区域 (東北町)	H20	H26	130	施工延長L=222m 現場打吹付法砕工A=1,500㎡	34.6 %	20	3.16	90	5	○	
6	急傾斜地対策事業	上名久井区域 (南部町)	H20	H28	100	施工延長L=20m プレキャスト法砕工A=300m2	30.0 %	23	3.14	90	6	○	
7	急傾斜地対策事業	浪打4号区域 (平内町)	H22	H24	60	施工延長L=125m 連続繊維補強土工A=1,500㎡	33.3 %	20	4.43	88	7	○	
8	急傾斜地対策事業	大沢田区域 (十和田市)	H22	H26	100	施工延長L=240m 連続繊維補強土工A=3,600㎡	10.0 %	20	3.53	88	8	○	
9	急傾斜地対策事業	赤平1号区域 (東通村)	H19	H24	200	施工延長L=290m 現場打吹付法砕工A=4,000m2	68.8 %	30	2.39	87	9	○	
10	急傾斜地対策事業	一野渡2号区域 (弘前市)	H22	H26	100	施工延長L=150m 現場打吹付法砕工A=1,100㎡	37.8 %	10	2.40	85	10	○	

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成23年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成22年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
11	急傾斜地対策事業	上堀川1号区域 (東通村)	H22	H27	180	施工延長L=350m プレキャスト法枠工A=5,900㎡	16.7 %	30	1.48	83	11	○	

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成23年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。