

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成24年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	水産流通基盤整備事業	白糠地区 (東通村・六ヶ所村)	H14	H28	21,430	白糠漁港 沖防波堤 L=195m 外	82.4 %	1.24	89	1	
2	水産流通基盤整備事業	小泊地区 (中泊町)	H14	H28	9,650	小泊漁港 第3東防波堤 L=670m 外	87.8 %	1.22	87	2	
3	水産流通基盤整備事業	三沢地区 (三沢市)	H14	H26	7,370	三沢漁港 沖防波堤 L=350m 外	83.8 %	1.55	86	3	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成24年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	水産生産基盤整備事業	尻屋地区 (東通村)	H24	H33	2,200	尻屋漁港 第2北防波堤 L=100m 外	4.8 %	1.37	91	1	
2	水産生産基盤整備事業	佐井地区 (佐井村)	H14	H26	5,680	牛滝漁港 沖防波堤 L=60m 外	85.7 %	1.47	86	2	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成24年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	水産環境整備事業	下北地区(大間町、 風間浦村、むつ市、 東通村)	H23	H27	990	岩屋増殖場外 着定基質A=3.5ha 石持漁場外 魚礁V=42,806空m3	61.4 %	-	89	1	
2	水産環境整備事業	三八地区 (三沢市、八戸市)	H23	H27	630	八戸南浜増殖場 着定基質 A=0.5ha 三沢漁場 魚礁 V=34,163空m3	40.9 %	-	89	2	
3	水産環境整備事業	赤石・風合瀬地区 (鯺ヶ沢町、深浦町)	H23	H29	1,990	赤石増殖場外 着定基質A=4.68ha 深浦増殖場 魚礁 V=24,180空m3	24.0 %	1.68	87	3	
4	水産環境整備事業	第2岩崎地区 (深浦町)	H22	H26	600	第2岩崎増殖場 着定基質A=2.0ha	49.1 %	1.61	87	4	
5	水産環境整備事業	第2鯺ヶ沢地区 (鯺ヶ沢町)	H20	H27	200	第2鯺ヶ沢漁場	94.8 %	1.64	84	5	
6	水産環境整備事業	今別地区 (今別町、大間町)	H23	H29	1,990	今別東部増殖場 着定基質A=13.98ha 大間漁場外 魚礁 V=63,872空m3	26.2 %	1.36	81	6	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成24年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	水産物供給基盤機能保全事業	八戸地区 (八戸市)	H23	H28	474	八戸漁港 -4.5m岸壁L=950m 外	8.9 %	3.50	88	1	
2	水産物供給基盤機能保全事業	白糠地区 (東通村・六ヶ所村)	H23	H26	600	白糠漁港 泊北防波堤L=127m 外	89.3 %	1.85	88	2	
3	水産物供給基盤機能保全事業	檜川地区 (むつ市)	H23	H26	250	檜川漁港 -2.0m物揚場L=65m 外	24.4 %	2.75	87	3	
4	水産物供給基盤機能保全事業	小泊(下前)地区 (中泊町)	H23	H26	390	小泊漁港下前地区 第2西防波堤L=19.5m 外	98.2 %	1.28	83	4	
5	水産物供給基盤機能保全事業	大畑地区 (むつ市)	H24	H26	330	大畑漁港 北防波堤L=123.2m 外	30.1 %	1.65	81	5	
6	水産物供給基盤機能保全事業	三沢地区 (三沢市)	H23	H27	330	三沢漁港 -4.0m岸壁L=280m 外	31.8 %	1.26	81	6	
7	水産物供給基盤機能保全事業	蟹田地区 (外ヶ浜町)	H23	H27	170	蟹田漁港 東防波堤L=185m 外	48.7 %	1.81	80	7	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成24年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	漁港施設機能強化事業	青森県地区 (三沢市ほか)	H23	H27	3,800	三沢漁港 B突堤L=90m 外	73.2 %	-	96	1	
2	漁港施設機能強化事業	檜川地区 (むつ市)	H24	H28	500	檜川漁港 南防波堤L=122.2m 外	6.4 %	1.62	85	2	
3	漁港施設機能強化事業	東青地区 (外ヶ浜町)	H22	H26	960	平館漁港石崎地区 北防波堤L=245m 外	74.8 %	1.28	83	3	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成24年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	漁港海岸保全整備事業 (高潮対策事業)	大畑漁港海岸 (むつ市)	H22	H26	2,370	人工リーフ L=960m	37.5 %	2.32	95	1	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。