

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成25年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	山地治山総合対策事業 (復旧治山事業)	下比良 (三戸町)	H25	H29	307	山腹工A=1.80ha 治山ダム工N=1基	34.8 %	40	6.28	90	1		
2	山地治山総合対策事業 (復旧治山事業)	矢吹沢 (三戸町)	H24	H27	156	治山ダム工 N=7基 山腹工 A=0.74ha	63.5 %	22	8.90	85	2		継続評価追加 全体計画見直し(工 期の延長H26
3	山地治山総合対策事業 (復旧治山事業)	黒倉沢 (平川市)	H24	H28	220	山腹工 A=0.67ha	58.0 %	30	3.06	79	3		
4	山地治山総合対策事業 (復旧治山事業)	沢田 (西目屋村)	H18	H27	796	山腹工 A=3.75ha	74.9 %	24	1.32	79	4		
5	山地治山総合対策事業 (復旧治山事業)	山部 (大鱈町)	H24	H26	77	治山ダム N=7基	74.1 %	20	4.64	76	5		
6	山地治山総合対策事業 (復旧治山事業)	西虹貝山 (大鱈町)	H24	H26	105	治山ダム N=8基 山腹工 A=0.20ha	68.6 %	33	2.30	76	6		

対応方針欄 :継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成26年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成25年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	山地治山総合対策事業 (地すべり防止事業)	(長後) 佐井村	H25	H28	600	集水ボーリング工 N=8基 アンカー付土留工 L=40m	28.3 %	80	2.51	73	1		

対応方針欄 :継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成26年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成25年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	山地治山総合対策事業 (予防治山事業)	高館 (黒石市)	H24	H27	200	山腹工 A=0.90ha	55.0 %	30	1.29	70	1		

対応方針欄 :継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成26年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成25年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	防災林造成事業 (海岸防災林造成事業)	下揚 (八戸市)	H21	H28	588	静砂工 L=39,601m 植栽工 A=12.78ha	68.1 %	45	5.05	91	1		
2	防災林造成事業 (海岸防災林造成事業)	二川目 (おいらせ町)	H24	H36	333	植栽工A=7.96ha,静砂工 L=16,568m,下刈工 A=33.39ha,整理伐A=2.69ha	5.0 %	27	8.43	86	2		
3	防災林造成事業 (海岸防災林造成事業)	三川目 (三沢市)	H24	H33	174	植栽工A=5.47ha,静砂工 L=9,192m,下刈工A=17.82ha, 整理伐A=3.02ha	15.0 %	18	6.32	86	3		
4	防災林造成事業 (海岸防災林造成事業)	五川目 (三沢市)	H24	H32	350	防潮護岸嵩上工L=1,490m,防 風工L=5520m,植栽工 A=3.34ha下刈工A=10.71ha, 整理伐A=5.87ha	28.0 %	126	3.78	86	4		
5	防災林造成事業 (海岸防災林造成事業)	織笠 (三沢市)	H24	H33	435	植栽工A=9.90ha,静砂工 L=23,220m,下刈工 A=32.04ha,整理伐A=3.79ha	3.7 %	38	2.96	83	5		
6	防災林造成事業 (海岸防災林造成事業)	淋代 (三沢市)	H24	H34	797	防潮護岸工嵩上工L=870m,防 潮護岸工L=100m,水路工 L=60m,植栽工A=11.57ha,静 砂工L=28,390m,下刈工 A=48.52ha,整理伐A=2.67ha	13.1 %	71	2.61	83	6		
7	防災林造成事業 (海岸防災林造成事業)	塩釜 (三沢市)	H24	H36	360	植栽工A=9.23ha,静砂工 L=24,200m,下刈工 A=36.92ha,整理伐A=6.20ha	5.5 %	33	2.60	83	7		
8	防災林造成事業 (海岸防災林造成事業)	細谷 (三沢市)	H24	H34	662	防潮護岸工L=500m,植栽工 A=4.43ha,静砂工L=9,400m, 下刈工A=15.96ha,整理伐 A=1.34ha	8.6 %	35	2.43	83	8		
9	防災林造成事業 (海岸防災林造成事業)	砂ヶ森 (三沢市)	H24	H34	416	植栽工 A=8.39ha,静砂工 L=21,100m,下刈工 A=33.52ha,整理伐 A=0.25ha	14.4 %	61	1.84	79	9		

対応方針欄 :継続、-:保留

1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成26年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成25年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
10	防災林造成事業 (海岸防災林造成事業)	深沢 (おいらせ町)	H24	H37	911	防風工L=2,614m,静砂工 L=32,998m,植栽工 A=23.08ha,下刈工 A=101.25ha,整理伐A=7.09ha	10.7 %	100	1.99	74	10		
11	防災林造成事業 (海岸防災林造成事業)	四川目 (三沢市)	H24	H32	203	防潮護岸嵩上工L=480m,防風 工L=5,560m,植栽工 A=2.54ha,下刈工A=9.73ha, 整理伐A=0.28ha	38.4 %	40	1.76	74	11		

対応方針欄 :継続、-:保留

1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成26年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成25年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	水源地域等保安林整備事業 (水源森林再生対策事業)	影日 (五所川原市)	H24	H28	512	森林整備 A=159.93ha 治山ダム工 N=4個 作業車道 L=7,500m	42.5 %	90	4.38	88	1		

対応方針欄 :継続、 -:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成26年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成25年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	水源地域等保安林整備事業 (奥地保安林保全緊急対策事業)	堀差 (平内町)	H22	H28	474	森林整備 A=243.92ha 治山ダム工 N=3個	63.9 %	60	9.69	93	1		
2	水源地域等保安林整備事業 (奥地保安林保全緊急対策事業)	鶴ヶ坂山 (青森市)	H25	H27	349	森林整備 A=150.0ha 山腹工 A=0.50ha	40.1 %	90	7.64	89	2		

対応方針欄 :継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成26年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成25年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	林道事業 (育成林整備事業)	黒崎大間越線 (深浦町)	H22	H31	1,300	林道開設 L=7,249m	33.8 %	439	1.65	78	1		

対応方針欄 :継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成26年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。



公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成25年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	林道事業 (道整備交付金事業)	妙返沢線 (新郷村)	H22	H31	950	林道開設 L=4,130m	55.1 %	140	1.67	78	1		

対応方針欄 :継続、 -:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成26年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。