

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成26年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	基幹水利施設ストックマネジメント事業	庄司川上堰幹線 用水路 (弘前市、平川市)	H25	H29	354	用水路 L= 3,643m	48.6 %	2.12	97	1	
2	基幹水利施設ストックマネジメント事業	川倉 (青森市)	H25	H29	465	排水路 L= 1,095m 揚水機場 N= 1式	43.2 %	1.20	92	2	
3	基幹水利施設ストックマネジメント事業	相坂平幹線用水 路 (十和田市、六戸町)	H25	H30	583	用水路 L= 2,960m	23.7 %	1.90	89	3	
4	基幹水利施設ストックマネジメント事業	天満下頭首工 (五戸町)	H25	H28	185	頭首工 N= 1式	32.4 %	1.36	83	4	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成26年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	農業水利施設保全合理化事業	平川第一 (弘前市、平川市、 大鱒町、田舎館村)	H26	H30	600	用水路 L= 2,451m	5.3 %	1.72	97	1	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
 ※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
 ※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成26年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	畑地帯総合整備事業	屏風山 (つがる市)	H20	H28	2,003	揚水機場 N= 1箇所 加圧機場 N= 3箇所 暗渠排水 A= 269 ha	81.9 %	1.67	83	1	
2	畑地帯総合整備事業	屏風山(一期) (つがる市)	H21	H28	1,249	加圧機場 N= 2箇所 暗渠排水 A= 186 ha	82.9 %	1.67	83	2	
3	畑地帯総合整備事業	屏風山(二期) (つがる市)	H23	H28	994	加圧機場 N= 2箇所 暗渠排水 A= 164 ha	70.4 %	1.67	83	3	
4	畑地帯総合整備事業	野沢2期 (青森市)	H22	H29	2,815	農道 L=16,837m 営農用水 N=1式	67.5 %	1.13	81	4	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成26年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	経営体育成基盤整備事業	勤兵衛放 (五所川原市)	H25	H28	221	排水路 L=2.0km 暗渠排水 A=17.7ha	47.9 %	1.41	96	1	
2	経営体育成基盤整備事業	諏訪沢 (青森市)	H25	H30	1,241	区画整理 A=58.8ha	39.7 %	1.24	95	2	
3	経営体育成基盤整備事業	荒川中部 (青森市)	H25	H30	1,218	区画整理 A=58.3ha	40.9 %	1.21	95	3	
4	経営体育成基盤整備事業	八ツ役 (青森市)	H25	H30	683	区画整理 A=36.5ha	47.7 %	1.20	95	4	
5	経営体育成基盤整備事業	阿部堰 (五所川原市)	H25	H29	1,381	用排水路 L=6.0km 暗渠排水 A=82.5ha	26.6 %	1.30	93	5	
6	経営体育成基盤整備事業	福館 (藤崎町)	H23	H28	977	用排水路 L=29.2km 暗渠排水 A=116.2ha	62.4 %	2.40	92	6	
7	経営体育成基盤整備事業	白山 (五所川原市)	H25	H28	228	暗渠排水 A=73.4ha	54.8 %	1.23	92	7	
8	経営体育成基盤整備事業	幸畑 (青森市)	H26	H31	716	区画整理 A=41.3ha	8.8 %	1.20	89	8	
9	経営体育成基盤整備事業	地引 (南部町)	H23	H28	1,869	区画整理 A=79.5ha	77.6 %	1.48	88	9	
10	経営体育成基盤整備事業	原・飯豊 (田子町)	H23	H28	910	区画整理 A=38.6ha	88.9 %	1.42	88	10	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成26年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
11	経営体育成基盤整備事業	高野 (五所川原市)	H23	H28	508	用排水路 L=24.3km 農道 L=0.9km	63.1 %	1.25	87	11	
12	経営体育成基盤整備事業	上野 (青森市)	H26	H31	989	区画整理 A=58.7ha	7.4 %	1.19	87	12	
13	経営体育成基盤整備事業	磯松 (五所川原市)	H26	H31	694	区画整理 A=32.4ha	6.1 %	1.16	87	13	
14	経営体育成基盤整備事業	福島徳下 (藤崎町)	H23	H28	1,607	区画整理 A=93.7ha	75.8 %	1.10	87	14	
15	経営体育成基盤整備事業	黒崎 (深浦町)	H25	H29	588	区画整理 A=24.2ha	35.9 %	1.19	86	15	
16	経営体育成基盤整備事業	南沢 (外ヶ浜町)	H24	H29	827	区画整理 A=34.8ha	71.2 %	1.21	85	16	
17	経営体育成基盤整備事業	大平 (外ヶ浜町)	H24	H29	1,328	区画整理 A=60.1ha	47.4 %	1.20	85	17	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成26年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	農業水利施設魚道整備促進事業	鱒ヶ沢堰 (鱒ヶ沢町)	H26	H28	138	魚道工 N= 1 式	11.6 %	-	88	1	
2	農業水利施設魚道整備促進事業	留崎 (三戸町)	H26	H29	93	魚道工 N= 1 式	11.8 %	-	87	2	
3	農業水利施設魚道整備促進事業	上川原 (三戸町)	H26	H30	100	魚道工 N= 1 式	9.0 %	-	87	3	
4	農業水利施設魚道整備促進事業	五戸川 (八戸市、五戸 町)	H22	H29	779	魚道工 N= 1 式	80.5 %	-	81	4	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成26年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	農道整備事業 (通作条件整備)	小栗山 (弘前市)	H24	H29	1,442	路面改良 L=3,106m	62.0 %	3.32	94	1	
2	農道整備事業 (通作条件整備)	下湯口・原ヶ平 (弘前市)	H26	H31	1,497	路面改良 L=6,000m	10.5 %	3.33	90	2	
3	農道整備事業 (通作条件整備)	沖浦 (黒石市)	H24	H28	233	路面改良 L=3,433m	55.7 %	1.83	86	3	
4	農道整備事業 (通作条件整備)	相沢 (青森市)	H24	H28	324	路面改良 L=7,007m	62.1 %	1.63	84	4	
5	農道整備事業 (通作条件整備)	馬門 (野辺地町)	H26	H29	225	路面改良 L=2,900.0m	14.8 %	2.79	84	5	
6	農道整備事業 (通作条件整備)	東北第1 (東北町)	H26	H30	590	路面改良 L=6,028.0m	16.2 %	2.59	83	6	
7	農道整備事業 (通作条件整備)	東北第2 (東北町)	H26	H30	728	路面改良 L=9,166.0m	14.4 %	1.06	83	7	
8	農道整備事業 (通作条件整備)	新郷 (新郷村)	H23	H29	477	路面改良 L=7,502m	64.4 %	1.74	82	8	
9	農道整備事業 (通作条件整備)	津軽北部 (つがる市)	H25	H29	523	路面改良L=5,200m	56.2 %	1.34	82	9	
10	農道整備事業 (通作条件整備)	丹内 (三戸町)	H26	H30	184	路面改良 L=1,855m	13.7 %	1.91	82	10	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成26年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
11	農道整備事業 (通作条件整備)	外の沢 (弘前市)	H26	H30	239	道路工 L=1,650m	15.4 %	1.12	82	15	
12	農道整備事業 (通作条件整備)	若宮 (中泊町)	H24	H28	233	道路工 L=4,140m	84.9 %	1.41	81	11	
13	農道整備事業 (通作条件整備)	権現沢 (六戸町)	H26	H30	210	路面改良 L=2,295.0m	13.3 %	3.21	81	12	
14	農道整備事業 (通作条件整備)	南部町 (南部町)	H24	H32	594	路面改良 L=7,772m	23.7 %	1.14	79	13	
15	農道整備事業 (通作条件整備)	八戸南 (八戸市)	H26	H32	767	路面改良 L=7,933m	5.1 %	1.59	79	14	
16	農道整備事業 (通作条件整備)	階上 (階上町)	H26	H30	287	路面改良 L=4,399m	11.0 %	1.21	76	16	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成26年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	集落基盤整備事業	みさわ (三沢市)	H26	H31	1,101	農用排 L=2,104m 農道 L=7,265m 集落道 L=591m 集落防災(防護柵) N=3箇所	6.7 %	2.06	84	1	
2	集落基盤整備事業	上北 (東北町)	H19	H28	1,113	農用排 L=2,330m 農道 L=5,665m 集落道 L=755m 自然環境・生態系保全 L=1,030m	95.7 %	1.82	83	2	
3	集落基盤整備事業	六戸 (六戸町)	H23	H31	1,103	農用排 L=3,249m 農道 L=3,019m 集落道 L= 233m 集落防災(防護柵) L=1,348m 集落防災(防火水槽) N=1箇所	62.2 %	1.49	77	3	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成26年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	中山間地域総合整備事業	三戸 (三戸町)	H26	H31	1,504	農用排 L=2,201m 農道 L=4,115m 集道 L=2,451m 営農飲雑 N=1系統 集排 L=388m 交流施設基盤 N=1箇所	7.0 %	1.40	94	1	
2	中山間地域総合整備事業	十和田西部 (十和田市)	H22	H29	1,210	農用排 L=1,399m 農道 L=3,018m 集道 L=3,378m	61.9 %	1.62	91	2	
3	中山間地域総合整備事業	下北北部 (大間町、風間浦村、佐井 村)	H25	H31	1,599	農用排 L=1,489m 農道 L=5,420m ほ場整備 A=29.2ha 集道 L=1,093m	13.8 %	1.75	89	3	
4	中山間地域総合整備事業	七戸 (七戸町)	H26	H31	1,421	農用排 L=7,018m 農道 L=6,864m 集道 L=668m 集落防災 L=611m	7.4 %	2.19	88	4	
5	中山間地域総合整備事業	南部町 (南部町)	H22	H29	2,047	農用排 L=542m 農道 L=9,703m 集道 L=3,569m 集落防災 N=30箇所	76.2 %	1.19	87	5	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成26年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	ため池等整備事業 (ため池整備)	下小国たかのこ (外ヶ浜町)	H26	H29	234	ため池工 N=1箇所	15.7 %	1.76	91	1	

- ※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- ※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- ※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成26年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	ため池等整備事業 (用排水施設整備)	川内 (むつ市)	H24	H28	132	水路工 L=695.8m	73.0 %	2.14	98	1	
2	ため池等整備事業 (用排水施設整備)	花切 (東北町)	H26	H28	138	水門工 N= 4箇所	19.1 %	1.51	94	2	
3	ため池等整備事業 (用排水施設整備)	奥入瀬川南岸 (十和田市外3 市町)	H24	H30	1,499	水路工 L=7,546.0m	19.2 %	1.32	94	3	
4	ため池等整備事業 (用排水施設整備)	早瀬野 (大鰐町)	H26	H28	119	水路工 L=610.0m	23.9 %	2.80	93	4	
5	ため池等整備事業 (用排水施設整備)	梅内 (三戸町)	H26	H30	68	水路工 L=150.0m	27.7 %	1.25	93	5	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成26年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	農業用河川工作物 応急対策等事業	上川原 (三戸町)	H26	H29	105	河川復旧工 1式	29.0 %	6.92	98	1	
2	農業用河川工作物 応急対策等事業	留崎 (三戸町)	H26	H29	96	河川復旧工 1式	40.7 %	4.20	98	2	
3	農業用河川工作物 応急対策等事業	白山 (南部町)	H26	H29	70	河川復旧工 1式	44.8 %	3.32	98	3	
4	農業用河川工作物 応急対策等事業	鱒ヶ沢堰 (鱒ヶ沢町)	H26	H28	305	河川復旧工 1式	13.4 %	2.32	98	4	
5	農業用河川工作物 応急対策等事業	松館 (八戸市)	H25	H28	135	河川復旧工 1式	97.1 %	1.34	93	5	
6	農業用河川工作物 応急対策等事業	津刈1期 (平川市)	H23	H28	806	河川復旧工 1式	32.0 %	1.34	91	6	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表) (平成26年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	地すべり対策事業	長坂2期 (黒石市)	H24	H28	424	地すべり対策工 1式	53.3 %	1.31	85	1	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
 ※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
 ※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成26年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	海岸保全施設整備事業	大間越 (深浦町)	H24	H28	1,180	海岸保全施設 N=1式	48.0 %	7.81	90	1	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成26年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	水質保全対策事業	堤川1期 (青森市)	H22	H30	190	水質保全施設 N=1式	43.6 %	なし	80	1	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成26年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	農村災害対策整備事業	西津軽 (つがる市)	H26	H30	1,001	水路工 L= 12,178.0m	13.6 %	1.45	92	1	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
 ※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
 ※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。