

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成27年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	基幹水利施設 ストックマネジメント事業	庄司川上堰幹線 用水路 (弘前市、平川市)	H25	H29	360	用水路 L= 3,643m	54.7 %	2.12	97	1	
2	基幹水利施設 ストックマネジメント事業	川倉 (青森市)	H25	H29	468	排水路 L= 1,095m 揚水機場 N= 1式	60.3 %	1.20	92	2	
3	基幹水利施設 ストックマネジメント事業	相坂平幹線用水 路 (十和田市、六戸町)	H25	H30	599	用水路 L= 2,960m	32.6 %	1.90	89	3	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成27年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	農業水利施設保全合理化事業	平川第一 (弘前市、平川市、 大鱒町、田舎館村)	H26	H30	622	用水路 L= 2,451m	14.3 %	1.72	97	1	
2	農業水利施設保全合理化事業	馬場尻・中の川 (黒石市、藤崎 町)	H27	H29	254	排水機場 N=2箇所	35.0 %	3.67	95	2	
3	農業水利施設保全合理化事業	二階堰 (弘前市)	H27	H31	566	用水路 L= 1,600m	3.7 %	1.49	94	3	
4	農業水利施設保全合理化事業	小田川南部	H27	H34	3,469	頭首工 N=1箇所 排水機場 N=3箇所 排水路 L=2,391m	1.2 %	1.55	93	4	
5	農業水利施設保全合理化事業	豊田 (弘前市)	H27	H31	217	用水路 L=1,340m	8.8 %	1.56	90	5	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。



公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成27年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	経営体育成基盤整備事業	土場川 (七戸町・東北町)	H27	H37	12,922	区画整理 A=484.0ha	8.5 %	1.39	95	1	
2	経営体育成基盤整備事業	諏訪沢 (青森市)	H25	H30	1,271	区画整理 A=58.8ha	66.6 %	1.24	95	2	
3	経営体育成基盤整備事業	荒川中部 (青森市)	H25	H30	1,247	区画整理 A=58.3ha	60.1 %	1.21	95	3	
4	経営体育成基盤整備事業	八ツ役 (青森市)	H25	H30	699	区画整理 A=36.5ha	70.1 %	1.20	95	4	
5	経営体育成基盤整備事業	阿部堰 (五所川原市)	H25	H29	1,384	用排水路 L=6.0km 暗渠排水 A=82.5ha	40.0 %	1.30	93	5	
6	経営体育成基盤整備事業	八幡 (三沢市)	H27	H31	450	区画整理 A=23.6ha	7.8 %	1.50	90	6	
7	経営体育成基盤整備事業	幸畑 (青森市)	H26	H31	733	区画整理 A=41.3ha	15.0 %	1.20	89	7	
8	経営体育成基盤整備事業	十三湖1期 (中泊町)	H27	H33	5,932	区画整理 A=417.2ha	6.0 %	1.19	89	8	
9	経営体育成基盤整備事業	小泉 (南部町)	H27	H31	634	区画整理 A=25.1ha	7.9 %	1.11	88	9	
10	経営体育成基盤整備事業	上野 (青森市)	H26	H31	1,013	区画整理 A=58.7ha	12.1 %	1.19	87	10	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成27年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
11	経営体育成基盤整備事業	磯松 (五所川市)	H26	H31	713	区画整理 A=32.4ha	18.4 %	1.16	87	11	
12	経営体育成基盤整備事業	黒崎 (深浦町)	H25	H29	604	区画整理 A=24.2ha	57.3 %	1.19	86	12	
13	経営体育成基盤整備事業	南沢 (外ヶ浜町)	H24	H29	886	区画整理 A=34.8ha	80.3 %	1.21	85	13	
14	経営体育成基盤整備事業	大平 (外ヶ浜町)	H24	H29	1,361	区画整理 A=60.1ha	59.4 %	1.20	85	14	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。



公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成27年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	農業水利施設魚道整備促進事業	大滝堰 (大鰐町)	H27	H29	143	魚道工 N= 1 式	1.4 %	-	90	1	
2	農業水利施設魚道整備促進事業	鱒ヶ沢堰 (鱒ヶ沢町)	H26	H30	212	魚道工 N= 1 式	9.4 %	-	88	2	
3	農業水利施設魚道整備促進事業	留崎 (三戸町)	H26	H29	109	魚道工 N= 1 式	49.5 %	-	87	3	
4	農業水利施設魚道整備促進事業	上川原 (三戸町)	H26	H30	140	魚道工 N= 1 式	37.1 %	-	87	4	
5	農業水利施設魚道整備促進事業	五戸川 (八戸市、五戸 町)	H22	H30	788	魚道工 N= 1 式	78.0 %	-	81	5	
6	農業水利施設魚道整備促進事業	堅田 (田子町)	H27	H29	108	魚道工 N= 1 式	26.9 %	-	79	6	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成27年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	農道整備事業 (通作条件整備)	小栗山 (弘前市)	H24	H29	1,575	路面改良 L=3,106m	64.3 %	3.52	90	1	
2	農道整備事業 (通作条件整備)	相沢 (青森市)	H24	H29	324	路面改良 L=7,007m	71.7 %	1.63	88	2	
3	農道整備事業 (通作条件整備)	上弥生 (弘前市)	H27	H30	170	道路工 L=1,030m	13.0 %	1.47	88	3	
4	農道整備事業 (通作条件整備)	下田子 (田子町)	H27	H32	201	道路工 L=1,590m	14.1 %	1.43	88	4	
5	農道整備事業 (通作条件整備)	下湯口・原ヶ平 (弘前市)	H26	H31	1,562	路面改良 L=6,000m	19.0 %	3.33	85	5	
6	農道整備事業 (通作条件整備)	沖浦 (平川市)	H24	H29	233	路面改良 L=3,433m	68.2 %	1.83	85	6	
7	農道整備事業 (通作条件整備)	外の沢 (弘前市)	H26	H30	239	道路工 L=1,650m	35.5 %	1.12	83	7	
8	農道整備事業 (通作条件整備)	馬門 (野辺地町)	H26	H31	225	路面改良 L=2,900m	33.0 %	2.79	82	8	
9	農道整備事業 (通作条件整備)	新郷 (新郷村)	H23	H29	477	路面改良 L=7,502m	75.2 %	1.74	82	9	
10	農道整備事業 (通作条件整備)	中野 (鶴田町)	H27	H31	315	路面改良 L=2,637m	11.7 %	1.43	82	10	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。



公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成27年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
11	農道整備事業 (通作条件整備)	津軽北部 (つがる市)	H25	H29	523	路面改良 L=5,200m	60.2 %	1.34	82	11	
12	農道整備事業 (通作条件整備)	東北第1 (東北町)	H26	H30	590	路面改良 L=6,028m	28.1 %	2.76	81	12	
13	農道整備事業 (通作条件整備)	東北第2 (東北町)	H26	H30	728	路面改良 L=9,166m	30.0 %	1.78	81	13	
14	農道整備事業 (農村地域復興再生基盤総合 整備事業)	おいらせ (おいらせ町)	H27	H31	998	路面改良 L=10,789m	6.1 %	4.79	80	14	
15	農道整備事業 (通作条件整備)	五戸台地 (五戸町)	H27	H31	746	路面改良 L=12,234m	7.6 %	1.48	80	15	
16	農道整備事業 (通作条件整備)	丹内 (三戸町)	H26	H30	184	路面改良 L=1,855m	45.2 %	1.91	79	16	
17	農道整備事業 (通作条件整備)	六郷 (黒石市)	H27	H30	305	路面改良 L=4,305m	8.3 %	1.49	78	17	
18	農道整備事業 (通作条件整備)	権現沢 (六戸町)	H26	H30	210	路面改良 L=2,295m	21.8 %	3.21	77	18	
19	農道整備事業 (通作条件整備)	高杉・貝沢 (弘前市)	H27	H31	1,104	路面改良 L=10,388m	4.9 %	2.40	77	19	
20	農道整備事業 (通作条件整備)	八戸南 (八戸市)	H26	H32	767	路面改良 L=7,933m	15.8 %	1.59	77	20	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成27年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
21	農道整備事業 (通作条件整備)	老部川 (六ヶ所村)	H27	H30	305	路面改良 L=4,072m	10.0 %	1.40	77	21	
22	農道整備事業 (通作条件整備)	南部町 (南部町)	H25	H32	596	路面改良 L=7,772m	34.4 %	1.14	77	22	
23	農道整備事業 (通作条件整備)	庄内第5 (六ヶ所村)	H27	H30	155	道路工 L=1,278m	27.7 %	1.40	76	23	
24	農道整備事業 (農村地域復興再生基盤総合 整備事業)	種差 (八戸市)	H27	H31	525	路面改良 L=6,460m	7.5 %	1.22	76	24	
25	農道整備事業 (通作条件整備)	階上 (階上町)	H26	H30	287	路面改良 L=4,399m	27.8 %	1.21	76	25	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成27年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	集落基盤整備事業	みさわ (三沢市)	H26	H31	1,101	農用排 L=2,104m 農道 L=7,265m 集落道 L=591m 集落防災(防護柵) N=3箇所	19.1 %	2.06	86	1	
2	集落基盤整備事業	六戸 (六戸町)	H23	H31	1,103	農用排 L=3,249m 農道 L=3,019m 集落道 L= 233m 集落防災(防護柵) L=1,348m 集落防災(防火水槽) N=1箇所	46.4 %	1.41	78	2	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成27年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	中山間地域総合整備事業	ふるさと新郷 (新郷村)	H27	H32	1,949	用排水路 L=9,426m 農道 L=3,469m 集落道 L=1,255m 集落排水 L=1,251m 集落安全施設 N=4箇所 情報基盤施設 N=1式	23.8 %	1.49	94	1	
2	中山間地域総合整備事業	三戸 (三戸町)	H26	H31	1,595	農用排 L=2,201m 農道 L=4,115m 集道 L=2,451m 営農飲雑 N=1系統 集排 L=388m 交流施設基盤 N=1箇所	5.0 %	1.40	94	2	
3	中山間地域総合整備事業	七戸 (七戸町)	H26	H31	1,489	農用排 L=7,018m 農道 L=6,864m 集道 L=668m 集落防災 L=611m	18.8 %	2.19	93	3	
4	中山間地域総合整備事業	十和田西部 (十和田市)	H22	H29	1,210	農用排 L=1,399m 農道 L=3,018m 集道 L=3,378m	67.4 %	1.61	91	4	
5	中山間地域総合整備事業	下北北部 (大間町、風間浦村、佐井 村)	H25	H31	1,598	農用排 L=1,489m 農道 L=5,420m ほ場整備 A=29.2ha 集道 L=1,093m	15.2 %	1.75	90	5	
6	中山間地域総合整備事業	北東北 (東北町)	H27	H32	1,603	用排水路 L=6,299m 農道 L=6,105m 集落道 L=745m	5.9 %	1.37	89	6	
7	中山間地域総合整備事業	南部町 (南部町)	H22	H29	2,158	農用排 L=542m 農道 L=9,703m 集道 L=3,569m 集落防災 N=30箇所	82.7 %	1.19	87	7	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。



公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成27年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	ため池等整備事業 (ため池整備)	下小国たかのこ (外ヶ浜町)	H26	H29	248	ため池工 N= 1 箇所	58.3 %	1.76	92	1	
2	ため池等整備事業 (ため池整備)	手代森 (弘前市)	H27	H30	315	ため池工 N= 1 箇所	6.7 %	1.49	90	2	
3	ため池等整備事業 (ため池整備)	穴久保 (南部町)	H27	H30	123	ため池工 N= 1 箇所	17.1 %	1.14	81	3	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成27年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	ため池等整備事業 (用排水施設整備)	奥入瀬川南岸 (十和田市外3 市町)	H24	H30	1,641	水路工 L=7,546.0m	29.8 %	1.32	94	1	
2	ため池等整備事業 (用排水施設整備)	梅内 (三戸町)	H26	H30	99	水路工 L=150.0m	51.6 %	1.25	93	2	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。





公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成27年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	農業用河川工作物 応急対策等事業	上川原 (三戸町)	H26	H29	90	頭首工改修 N=1箇所	46.5 %	6.92	98	1	
2	農業用河川工作物 応急対策等事業	留崎 (三戸町)	H26	H29	81	頭首工改修 N=1箇所	66.2 %	4.20	98	2	
3	農業用河川工作物 応急対策等事業	白山 (南部町)	H26	H29	70	頭首工改修 N=1箇所	98.5 %	3.32	98	3	
4	農業用河川工作物 応急対策等事業	鱒ヶ沢堰 (鱒ヶ沢町)	H26	H29	446	頭首工改修 N=1箇所	15.3 %	2.32	98	4	
5	農業用河川工作物 応急対策等事業	津刈1期 (平川市)	H23	H29	807	河川復旧工 1式	52.8 %	1.34	91	5	
6	農業用河川工作物 応急対策等事業	浦田堰 (五戸町)	H27	H29	77	頭首工撤去 N=1式	20.5 %	1.56	89	6	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成27年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	地すべり対策事業	駒木 (大鰐町)	H22	H31	393	地すべり対策工 1式	68.5 %	4.97	85	1	
2	地すべり対策事業	長坂2期 (黒石市)	H24	H29	427	地すべり対策工 1式	56.8 %	1.31	85	2	
3	地すべり対策事業	第2園村 (弘前市)	H19	H29	711	地すべり対策工 1式	78.0 %	3.36	81	3	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成27年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	海岸保全施設整備事業	大間越 (深浦町)	H24	H31	1,198	海岸保全施設 N=1式	48.9 %	7.81	90	1	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

