

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成28年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	道路改築事業 (高規格改築事業)	国道279号 横浜南バイパス (横浜町)	H25	H33	9,822	計画延長L=7,000m 計画幅員W=7.0(13.5)m	18.5 %	1.75	73	1	
2	道路改築事業 (高規格改築事業)	国道279号 横浜北バイパス (むつ市～横浜町)	H28	H37	19,600	計画延長L=10,400m 計画幅員W=7.0(13.5)m	4.3 %	1.59	73	2	
3	道路改築事業 (高規格改築事業)	国道279号 むつ南バイパス (むつ市)	H15	H37	19,000	計画延長L=8,700m 計画幅員W=7.0(13.5)m	62.2 %	1.11	68	3	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成28年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	道路改築事業 (国道改築事業)	国道394号 榎林バイパス (七戸町)	H21	H32	2,528	計画延長L=3,400m 計画幅員W=6.5(12.0)m	48.5 %	2.15	92	1	
2	道路改築事業 (国道改築事業)	国道280号 蓬田～蟹田バイパス (蓬田村～外ヶ浜町)	H15	H35	8,100	計画延長L=7,150m 計画幅員W=6.5(14.5)m	96.7 %	1.89	92	2	
3	道路改築事業 (国道改築事業)	国道338号 大湊Ⅱ期バイパス (むつ市)	H20	H35	2,497	計画延長L=3,670m 計画幅員W=6.5(16.0)m	40.1 %	4.14	77	3	
4	道路改築事業 (国道改築事業)	国道279号 二枚橋バイパス (むつ市)	H8	H32	5,330	計画延長L=4,100m 計画幅員W=6.5(12.0)m	86.6 %	1.68	77	4	
5	道路改築事業 (国道改築事業)	国道338号 白糠バイパス (東通村～六ヶ所村)	H8	H32	9,072	計画延長L=6,680m 計画幅員W=6.0(11.5)m	80.2 %	1.61	76	5	
6	道路改築事業 (国道改築事業)	国道280号 砂ヶ森拡幅 (今別町)	H20	H33	1,320	計画延長L=920m 計画幅員W=6.0(8.0)m	46.4 %	1.56	74	6	
7	道路改築事業 (国道改築事業)	国道101号 追良瀬Ⅱ期バイパス (深浦町)	H20	H32	3,952	計画延長L=3,550m 計画幅員W=6.5(9.5)m	26.6 %	1.04	74	7	
8	道路改築事業 (国道改築事業)	国道339号 今泉～太田バイパス (中泊町～五所川原市)	H16	H35	1,600	計画延長L=1,880m 計画幅員W=6.5(9.0)m	55.0 %	1.59	74	8	
9	道路改築事業 (国道改築事業)	国道338号 砂子又バイパス (むつ市)	H25	H32	240	計画延長L=900m 計画幅員W=6.0(9.0)m	60.8 %	1.26	72	9	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成28年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	道路改築事業 (県道改築事業)	名川階上線 剣吉踏切 (南部町)	H15	H30	1,697	計画延長L=561m 計画幅員W=6.5(14.5)m	79.4 %	1.16	85	1	
2	道路改築事業 (県道改築事業)	五所川原車力線 福浦～車力 (中泊町～つがる市)	H12	H30	9,797	計画延長L=5,050m 計画幅員W=6.0(11.5)m	97.8 %	1.07	83	2	
3	道路改築事業 (県道改築事業)	相馬常盤野線 大秋 (西目屋村)	H22	H32	420	計画延長L=1,210m 計画幅員W=5.5(7.0)m	41.4 %	2.28	83	3	
4	道路改築事業 (県道改築事業)	むつ恐山公園 大畑線葉色沢 (むつ市)	H13	H30	700	計画延長L=860m 計画幅員W=6.0(9.0)m	78.9 %	1.77	81	4	
5	道路改築事業 (県道改築事業)	櫛引上名久井三戸線 森越Ⅱ期 (南部町)	H15	H32	955	計画延長L=1,272m 計画幅員W=6.5(11.5)m	88.6 %	4.25	75	5	
6	道路改築事業 (県道改築事業)	前坂藤崎線 白子Ⅰ期 (藤崎町)	H22	H32	900	計画延長L=850m 計画幅員W=6.0(11.5)m	56.2 %	4.66	73	6	
7	道路改築事業 (県道改築事業)	八戸環状線 天久岱Ⅱ期 (八戸市)	H27	H36	7,340	計画延長L=2,500m 計画幅員W=13.0(24.0)m	22.3 %	6.35	73	7	
8	道路改築事業 (県道改築事業)	東北横浜線 戸鎖 (六ヶ所村)	H24	H33	900	計画延長L=2,182m 計画幅員W=5.5(7.0)m	28.2 %	4.03	71	8	
9	道路改築事業 (県道改築事業)	柗棚手倉橋線 上横沢Ⅱ期 (新郷村)	H13	H30	1,030	計画延長L=1,300m 計画幅員W=5.5(7.0)m	69.1 %	1.63	71	9	
10	道路改築事業 (県道改築事業)	弘前柏線 中崎 (弘前市)	H28	H37	1,580	計画延長L=1,230m 計画幅員W=6.5(12.0)m	1.9 %	4.25	71	10	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成28年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
11	道路改築事業 (県道改築事業)	再賀木造線 千年～善積 (つがる市)	H5	H32	3,282	計画延長L=4,930m 計画幅員W=6.0(12.5)m	71.3 %	1.73	69	11	
12	道路改築事業 (県道改築事業)	神原中里線 宮川 (中泊町)	H27	H32	960	計画延長L=1,160m 計画幅員W=6.0(11.5)m	22.4 %	1.55	69	12	
13	道路改築事業 (県道改築事業)	水喰上北町(T)線 甲地 (東北町)	H11	H32	1,555	計画延長L=2,200m 計画幅員W=6.0(11.5)m	76.0 %	2.09	66	13	
14	道路改築事業 (県道改築事業)	松代町陸奥赤石(T)線 深谷町 I (鱒ヶ沢町)	H10	H32	900	計画延長L=2,760m 計画幅員W=5.5(7.0)m	42.9 %	2.06	64	14	
15	道路改築事業 (県道改築事業)	常海橋銀線 福館～女鹿沢 (藤崎町～青森市)	H11	H35	3,000	計画延長L=5,060m 計画幅員W=6.5(12.0)m	26.7 %	1.81	64	15	
16	道路改築事業 (県道改築事業)	五所川原黒石線 梅田 (五所川原市)	H12	H32	1,950	計画延長L=1,960m 計画幅員W=6.0(12.5)m	26.1 %	1.72	64	16	
17	道路改築事業 (県道改築事業)	増田浅虫線 増田～浅虫 (青森市)	H10	H32	900	計画延長L=1,921m 計画幅員W=4.0(5.0)m	35.0 %	1.11	64	17	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成28年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	道路改築事業 (市町村合併支援事業)	名久井岳公園線 法光寺 (南部町)	H11	H30	840	計画延長L=1,875m 計画幅員W=5.5(8.5)m	64.3 %	1.02	84	1	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
 ※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
 ※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成28年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	道路改築事業 (発電用施設所在市町村等振興基金 事業・電源立地地域対策交付金事業)	薬研佐井線 薬研～佐井 (むつ市、佐井村)	H23	H32	4,005	計画延長L=20,400m 計画幅員W=4.0(5.0)m	35.4 %	1.20	64	1	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
 ※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
 ※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成28年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	鶴ヶ坂千刈線 白旗野 (青森市)	H18	H29	1,040	全体延長 L=1340m 自歩道幅員 W=3.5m(両側)	96.7 %	—	98	1	
2	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道338号 松川 (むつ市)	H22	H29	250	全体延長 L=200m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	96.3 %	—	98	2	
3	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道454号 金ヶ沢 (新郷村)	H20	H30	725	全体延長 L=710m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	43.8 %	—	98	3	
4	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道454号 正法寺Ⅱ期 (八戸市)	H22	H29	460	全体延長 L=640m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	80.6 %	—	94	4	
5	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道101号 浅井 (五所川原市)	H22	H30	500	全体延長 L=900m 歩道幅員 W=3m(片側)	74.4 %	—	94	5	
6	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	三沢七戸線 春日台 (三沢市)	H21	H30	420	全体延長 L=500m 歩道幅員 W=2.5m(両側)	56.9 %	—	94	6	
7	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	三沢十和田線 高清水 (十和田市)	H27	H30	200	全体延長 L=600m 交差点改良	23.5 %	—	94	7	
8	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	上野十和田線 上野 (東北町)	H20	H33	760	全体延長 L=1260m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	47.8 %	—	94	8	
9	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道339号 毘沙門 (五所川原市)	H24	H29	330	全体延長 L=700m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	89.3 %	—	90	9	
10	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	苔米地内線 苔米地(1) (南部町)	H23	H30	500	全体延長 L=300m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	85.7 %	—	90	10	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成28年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
11	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	弘前鱒ヶ沢線 大森 (弘前市)	H24	H30	400	全体延長 L=1800m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	55.5 %	—	90	11	
12	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	石無坂鹿田線 鹿田 (新郷村)	H26	H30	150	全体延長 L=200m 現道拡幅	36.8 %	—	90	12	
13	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	石川土手町線 住吉町 (弘前市)	H25	H29	680	全体延長 L=120m 交差点改良	41.6 %	—	89	13	
14	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	弘前鱒ヶ沢線 鬼沢 (弘前市)	H25	H29	220	全体延長 L=1000m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	40.7 %	—	88	14	
15	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	清水川滝沢野内線 野内 (青森市)	H22	H30	260	全体延長 L=1080m 歩道幅員 W=2.5m(両側)	78.7 %	—	88	15	
16	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	榎引上名久井三戸線 梅内 (三戸町)	H25	H30	300	全体延長 L=840m 歩道幅員 W=2.5m(両側)	27.8 %	—	88	16	
17	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	八戸野辺地線 上笹橋 (東北町)	H26	H30	300	全体延長 L=420m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	17.8 %	—	88	17	
18	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	吹上金屋黒石線 町居 (平川市)	H26	H30	700	全体延長 L=800m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	15.9 %	—	88	18	
19	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道338号 三川目 (三沢市)	H23	H31	530	全体延長 L=1200m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	69.3 %	—	88	19	
20	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道454号 扇田 (五戸町)	H26	H31	230	全体延長 L=940m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	34.8 %	—	88	20	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成28年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
21	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道394号 西上川原 (七戸町)	H25	H31	300	全体延長 L=325m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	32.2 %	—	88	21	
22	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	久栗坂造道線 東造道二丁目 (青森市)	H27	H31	250	全体延長 L=560m 交差点改良	23.6 %	—	88	22	
23	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	弘前環状線 撫牛子 (弘前市)	H27	H31	350	全体延長 L=400m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	10.9 %	—	88	23	
24	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	前坂藤崎線 葛野 (藤崎町)	H28	H31	100	全体延長 L=370m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	10.0 %	—	88	24	
25	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	津軽新城(T)油川線 新城 (青森市)	H26	H32	600	全体延長 L=950m 歩道幅員 W=2.5m(両側)	31.1 %	—	88	25	
26	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	三沢十和田線 一本木沢 (十和田市)	H28	H32	500	全体計画 L=1,600m 自転車歩行者道 幅員 W=4.5m(片側)	6.0 %	—	88	26	
27	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	石川百田線 百田 (弘前市)	H23	H29	200	全体延長 L=340m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	90.6 %	—	84	27	
28	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	平賀門外線 館田 (平川市)	H25	H30	270	全体延長 L=1900m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	62.3 %	—	84	28	
29	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	五所川原黒石線 大俵 (板柳町)	H25	H30	250	全体延長 L=500m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	52.4 %	—	84	29	
30	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	五所川原岩木線 宮館 (弘前市)	H25	H30	370	全体延長 L=860m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	47.2 %	—	84	30	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成28年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
31	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	十腰内陸奥森田(T)線 森田 (つがる市)	H27	H30	100	全体延長 L=400m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	35.2 %	—	84	31	
32	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	田子十和田湖線 野々上～池振 (田子町)	H25	H31	350	全体延長 L=1050m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	24.8 %	—	84	32	
33	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	吹上金屋黒石線 長崎 (黒石市)	H28	H31	200	全体延長 L=350m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	5.0 %	—	84	33	
34	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	弘前鱒ヶ沢線 高杉Ⅱ (弘前市)	H23	H32	450	全体延長 L=1000m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	47.9 %	—	84	34	
35	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	中ノ渡十和田線 沢田 (十和田市)	H27	H32	250	全体延長 L=800m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	14.5 %	—	84	35	
36	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	石川百田線 撫牛子 (弘前市)	H28	H32	300	全体計画 L=350m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	5.0 %	—	84	36	
37	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	青森五所川原線 羽白 (青森市)	H28	H32	310	全体延長 L=240m 歩道幅員 W=2.5m(両側)	3.2 %	—	84	37	
38	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道338号 二川目(2) (おいらせ町)	H25	H34	800	全体延長 L=1600m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	24.4 %	—	84	38	
39	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	大鱒浪岡線 浪岡 (青森市)	H25	H31	300	全体延長 L=420m 交差点改良	88.7 %	—	83	39	
40	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	岩崎西目屋弘前線 暗門沢 (西目屋村)	H27	H32	360	全体延長 L=360m 視距改良	5.8 %	—	81	40	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成28年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
41	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道338号 田野沢 (むつ市)	H25	H30	500	全体延長 L=800m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	12.1 %	-	80	41	
42	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道338号 宿野部 (むつ市)	H28	H31	120	全体計画 L=270m 視距改良	8.3 %	-	80	42	
43	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道102号 野崎 (十和田市)	H28	H32	150	全体延長 L=850m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	10.0 %	-	80	43	
44	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	苫米地兎内線 苫米地(2) (南部町)	H25	H30	220	全体延長 L=800m 現道拡幅	26.6 %	-	77	44	
45	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	夏泊公園線 久慈ノ浜 (平内町)	H26	H31	490	全体延長 L=1120m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	23.6 %	-	75	45	
46	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	大鰐浪岡線 吹上 (平川市)	H28	H35	1,150	計画延長L=1,180m 計画幅員W=6.0(11.5)m	1.7 %	-	71	46	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成28年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	道路改築事業 (電源立地地域対策交付金事業)	川内佐井線 川内～佐井 (むつ市～佐井村)	H24	H33	3,830	計画延長L=12.6km 防雪施設	36.5 %	—	90	1	
2	防雪事業 (積寒地域道路整備事業)	富范薄市線 田茂木 (中泊町)	H26	H30	250	防雪柵L=400m	36.0 %	—	81	2	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成28年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	凍雪害防止事業 (積寒地域道路整備事業)	国道280号 瀬辺地～広瀬 (蓬田村)	H25	H30	550	融雪溝L=5,100m	55.3 %	—	90	1	
2	凍雪害防止事業 (積寒地域道路整備事業)	弘前鰯ヶ沢線 大森 (弘前市)	H25	H30	420	融雪溝L=1,800m	31.0 %	—	88	2	
3	凍雪害防止事業 (積寒地域道路整備事業)	弘前岳鰯ヶ沢線 中村町 (鰯ヶ沢町)	H24	H30	250	道路拡幅(堆雪幅) L=900m	60.8 %	—	84	3	
4	凍雪害防止事業 (雪害施設道路整備事業)	国道338号 川内町松川 (むつ市)	H24	H30	431	融雪溝L=2,400m	43.9 %	—	81	4	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成28年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	電線共同溝事業 (道路交通安全施設整備費)	弘前鯉ヶ沢線 百石町～元寺町 (弘前市)	H22	H30	380	全体延長L=315m 自歩道幅員W=3.5m(両側)	85.0 %	—	96	1	
2	電線共同溝事業 (道路交通安全施設整備費)	弘前岳鯉ヶ沢線 土手町～元長町 (弘前市)	H23	H30	300	全体延長L=300m 歩道幅員W=1.5～3.5m(両側)	43.3 %	—	90	2	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成28年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	市町村道代行事業 (県代行事業)	古野・大川目線 易国間 (風間浦村)	H28	H31	600	計画延長L=900m 計画幅員W=4.0(5.0)m	6.7 %	—	91	1	
2	市町村道代行事業 (県代行事業)	赤石溪流線 一ツ森町 (鱒ヶ沢町)	H28	H32	500	計画延長L=740m 計画幅員W=4.0(5.0)m	4.0 %	—	84	2	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。