

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和元年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	水産流通基盤整備事業	小泊地区 (中泊町)	H29	R8	6,400	北防波堤 L=624.8m 外	54.3 %	1,038	1.13	90	1	○	
2	水産流通基盤整備事業	北金ヶ沢地区 (深浦町)	R1	R5	1,100	北防波堤 L=65m 外	5.5 %	260	1.19	90	2	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は、令和2年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和元年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	水産環境整備事業	日本海北部地区 (つがる市、五所川原 市、中泊町)	H26	R4	3,570	増殖場 A=25.3ha 魚礁漁場 A=2.4ha	57.0 %	720	1.56	93	1	○	
2	水産環境整備事業	青森県陸奥湾地区 (蓬田村、青森市、平 内町、野辺地町、横 浜町、むつ市)	H29	R5	3,515	増殖場 A=77.0ha 魚礁漁場 A=2.9ha	61.7 %	400	1.34	90	2	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は、令和2年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和元年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	水産生産基盤整備事業	尻屋地区 (東通村)	H24	R3	2,770	第2北防波堤 L=100m 外	79.9 %	300	1.37	87	1	○	
2	水産生産基盤整備事業	岩崎地区 (深浦町)	H28	R5	1,700	第2南防波堤 L=192m 外	43.8 %	250	1.50	87	2	○	
3	水産生産基盤整備事業	野牛地区 (東通村)	H30	R4	1,400	北防波堤 L=145m 外	26.0 %	250	1.24	87	3	○	
4	水産生産基盤整備事業	野辺地地区 (野辺地町)	H29	R7	2,450	第2北防波堤 L=215m 外	24.1 %	500	1.16	86	4	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は、令和2年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和元年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	水産物供給基盤機能保全 事業	小泊(小泊)地区 (中泊町)	H24	R3	1,284	第3東防波堤 L=270m 外	92.3 %	170	—	85	1	○	
2	水産物供給基盤機能保全 事業	三厩地区 (外ヶ浜町)	H28	R3	512	北防波堤 L=469m 外	71.6 %	90	—	82	2	○	
3	水産物供給基盤機能保全 事業	小舟渡地区 (階上町)	H27	R5	438	B護岸 L=60m 外	61.5 %	80	—	82	3	○	
4	水産物供給基盤機能保全 事業	百石地区 (おいらせ町)	H27	R3	315	-3m航路 A=13,280m ² 外	85.6 %	55	—	81	4	○	
5	水産物供給基盤機能保全 事業	尻屋地区 (東通村)	H27	R3	348	東防波堤 L=133.4m 外	90.9 %	50	—	80	5	○	
6	水産物供給基盤機能保全 事業	易日間地区 (風間浦村)	H30	R4	111	2号突堤 L=64.3m 外	58.6 %	10	—	80	6	○	
7	水産物供給基盤機能保全 事業	野牛地区 (東通村)	H29	R3	186	突堤 L=62m 外	34.9 %	30	—	80	7	○	
8	水産物供給基盤機能保全 事業	今別地区 (今別町)	H24	R3	398	北防波堤 L=339m 外	91.4 %	25	—	78	8	○	
9	水産物供給基盤機能保全 事業	岩崎地区 (深浦町)	H24	R3	670	-4m岸壁 L=117m 外	59.5 %	20	—	78	9	○	
10	水産物供給基盤機能保全 事業	脇野沢地区 (むつ市)	H29	R3	232	西防波堤 L=179m 外	33.0 %	40	—	78	10	○	

対応方針欄 ○:継続、—:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は、令和2年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和元年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
11	水産物供給基盤機能保全 事業	後潟地区 (青森市)	H26	R3	326	1号護岸 L=55m 外	84.7 %	40	—	77	11	○	
12	水産物供給基盤機能保全 事業	一本木地区 (今別町)	H26	R5	953	北防波堤 L=235m 外	33.8 %	75	—	77	12	○	
13	水産物供給基盤機能保全 事業	十三地区 (五所川原市)	H24	R3	500	防波堤 L=154.2m 外	26.2 %	60	—	76	13	○	
14	水産物供給基盤機能保全 事業	横浜地区 (横浜町)	H29	R3	320	西防波堤 L=385.4m 外	50.5 %	100	—	75	14	○	
15	水産物供給基盤機能保全 事業	大畑地区 (むつ市)	H24	R3	1,464	北防波堤 L=123m 外	42.4 %	100	—	75	15	○	
16	水産物供給基盤機能保全 事業	下手浜地区 (大間町)	H26	R3	403	東防波堤 L=170m 外	76.9 %	30	—	74	16	○	
17	水産物供給基盤機能保全 事業	鱒ヶ沢地区 (鱒ヶ沢町)	H24	R3	185	第2東防波堤 L=874m 外	82.7 %	40	—	72	17	○	
18	水産物供給基盤機能保全 事業	正津川地区 (むつ市)	H27	R3	840	西防波堤 L=132.4m 外	46.5 %	80	—	72	18	○	
19	水産物供給基盤機能保全 事業	平館地区 (外ヶ浜町)	H27	R5	640	東防波堤 L=130m 外	49.5 %	65	—	71	19	○	

対応方針欄 ○:継続、—:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は、令和2年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和元年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	漁港施設機能強化事業	易国間地区 (風間浦村)	H26	R4	1,200	東防波堤 L=400m	78.8 %	50	1.28	85	1	○	
2	漁港施設機能強化事業	奥内地区 (青森市)	H30	R3	240	東防波堤 L=160m	59.6 %	130	1.21	79	2	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は、令和2年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和元年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	海岸保全施設整備事業	一本木地区 (今別町)	H26	R5	1,600	離岸堤 L=490m 護岸 L=941.5m	38.2 %	211	-	94	1	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は、令和2年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。