

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和元年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	山地治山総合対策事業 (復旧治山事業)	相西 (南部町)	H29	R3	142	床固工 N=1個、護岸工 L=59.0m、流木捕捉工N=1 式、山腹工 A=0.54ha	49.0 %	40	3.79	91	1	○	
2	山地治山総合対策事業 (復旧治山事業)	大柳 (鱈ヶ沢町)	H31	R3	90	溪間工 N=6個 仮設工 N=1式 測量・設計 N=1式	33.3 %	30	2.60	85	2	○	
3	山地治山総合対策事業 (復旧治山事業)	大曾利 (田子町)	H31	R3	80	治山ダム工 N=4個 嵩上工 N=2個	37.5 %	30	3.18	84	3	○	
4	山地治山総合対策事業 (復旧治山事業)	東田 (大鰐町)	H30	R3	90	床固工 N=3個 流路工 L=80.0m	33.3 %	—	1.42	74	4	—	他地区優先のため (予算枠による)

対応方針欄 ○:継続、—:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は、令和2年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和元年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	山地治山総合対策事業 (地すべり防止事業)	唐竹石倉 (平川市)	H27	R5	444	集水井工 N=1式、ポーリング工 N=1式、アンカー工 N=1式、護 岸工 N=1式、床固工 N=1式	30.0 %	55	2.01	93	1	○	
2	山地治山総合対策事業 (地すべり防止事業)	長後 (佐井村)	H25	R3	990	集水井工 N=11基、ポーリン グ工 N=1式、杭打工 N=1 式、山腹工 A=0.3ha	71.4 %	90	4.62	89	2	○	
3	山地治山総合対策事業 (地すべり防止事業)	立石 (弘前市)	H26	R4	432	集水井工 N=1式 ポーリング工 N=1式 杭打工 N=1式	53.3 %	70	1.73	86	3	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は、令和2年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表) (令和元年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	水源地域等保安林整備事業 (水源森林再生対策事業)	滝ノ又 (田子町)	H28	R5	274	森林整備 A=176.85ha 作業道 L=4,820m 溪間工N=2個、山腹工A=0.30ha	57.0 %	52	6.37	95	1	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は、令和2年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和元年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	林道事業 (育成林整備事業)	黒崎大間越線 (深浦町)	H22	R6	1,300	林道開設 L=7,249.0m	63.1 %	55	1.65	90	1	○	
2	林道事業 (育成林整備事業)	三ツ目内 高野新田線 (大鰐町)	H30	R6	800	林道開設 L=9,300m	15.2 %	45	1.24	85	2	○	
3	林道事業 (育成林整備事業)	前田野目馬神線 (五所川原市)	H29	R8	1,200	林道開設 L=8,000m	8.5 %	58	1.64	80	3	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は、令和2年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和元年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	林業専用道整備事業 (林業専用道整備事業)	西田浜名線 (今別町)	H30	R4	150	林業専用道 L=3,040m	46.7 %	32	1.36	86	1	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は、令和2年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。