

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和2年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	水産流通基盤整備事業	北金ヶ沢 (深浦町)	R1	R5	1,100	北防波堤 L=65m 外	29.1 %	260	1.19	90	1	○	
2	水産流通基盤整備事業	小泊 (中泊町)	H29	R8	6,400	北防波堤 L=624.8m 外	78.1 %	1,417	1.13	90	2	○	
3	水産流通基盤整備事業	三沢 (三沢市)	H28	R4	3,612	沖防波堤 L=50m 外	86.2 %	250	1.03	85	3	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和3年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和2年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	水産環境整備事業	青森県津軽海峡 (外ヶ浜町、今別町、佐井村、 大間町、風間浦村、 むつ市、東通村)	R2	R8	4,500	増殖場 A=16.0ha 魚礁漁場 A=4.7ha	13.3 %	450	1.26	95	1	○	
2	水産環境整備事業	日本海北部 (つがる市、五所 川原市、中泊町)	H26	R4	3,570	増殖場 A=25.3ha 魚礁漁場 A=2.4ha	93.4 %	530	1.56	93	2	○	
3	水産環境整備事業	青森県陸奥湾 (蓬田村、青森市、 平内町、野辺地町、 横浜町、むつ市)	H29	R5	3,515	増殖場 A=77.0ha 魚礁漁場 A=2.9ha	86.3 %	320	1.34	90	3	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和3年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和2年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	水産生産基盤整備事業	岩崎 (深浦町)	H28	R5	1,700	第2南防波堤 L=192m 外	58.5 %	200	1.50	87	1	○	
2	水産生産基盤整備事業	尻屋 (東通村)	H24	R5	2,763	第2北防波堤 L=100m 外	80.1 %	250	1.32	87	2	○	
3	水産生産基盤整備事業	野牛 (東通村)	H30	R4	1,400	北防波堤 L=145m 外	26.0 %	300	1.24	87	3	○	
4	水産生産基盤整備事業	野辺地 (野辺地町)	H29	R7	2,450	第2北防波堤 L=215m 外	24.1 %	500	1.16	86	4	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和3年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和2年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	漁港施設機能強化事業	小舟渡 (階上町)	R2	R6	950	外東防波堤 L=120m	15.8 %	150	1.22	87	1	○	
2	漁港施設機能強化事業	易国間 (風間浦村)	H26	R5	1,430	東防波堤 L=400m	65.8 %	115	1.22	85	2	○	
3	漁港施設機能強化事業	陸奥湾沿岸 (むつ市)	H24	R4	418	護岸 L=220.8m	39.2 %	150	2.07	84	3	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和3年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和2年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	海岸保全施設整備事業	一本木 (今別町)	H26	R5	1,600	離岸堤 L=490m 護岸 L=941.5m	56.9 %	132	-	94	1	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和3年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。