

林政課所管事業

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和6年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	山地治山総合対策事業 (復旧治山事業)	門の沢 (外ヶ浜町)	R5	R8	230	治山ダム工 N=4個 森林整備 A=1.00ha	10.1 %	55	3.65	92	1	○	
2	山地治山総合対策事業 (復旧治山事業)	三厩本町 (外ヶ浜町)	R5	R9	150	治山ダム工 N=3個 山腹工 A=0.20ha	26.2 %	50	1.72	92	2	○	
3	山地治山総合対策事業 (復旧治山事業)	小国浅瀬石山 (平川市)	R6	R8	80	治山ダム工 N=2個 山腹工 A=0.10ha	37.5 %	25	3.04	92	3	○	
4	山地治山総合対策事業 (復旧治山事業)	長谷野 (深浦町)	R5	R8	220	治山ダム工 N=3個 護岸工 L=43.5m 山腹工 A=0.20ha	11.8 %	50	1.63	88	4	○	

対応方針欄 ○:継続、一:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和7年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和6年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	山地治山総合対策事業 (緊急予防治山事業)	南大平 (三戸町)	R3	R8	100	治山ダム工 N=4個 堰堤補修工 N=1個、嵩上工N=1個 山腹工 A=0.06ha	53.5 %	30	4.51	95	1	○	
2	山地治山総合対策事業 (緊急予防治山事業)	村市 (西目屋村)	R5	R8	60	治山ダム工 N=2個	15.1 %	35	5.77	92	2	○	
3	山地治山総合対策事業 (緊急予防治山事業)	居森平 (西目屋村)	R5	R8	80	治山ダム工 N=2個	9.9 %	35	5.46	92	3	○	
4	山地治山総合対策事業 (緊急予防治山事業)	二夕川 (風間浦村)	R2	R8	100	治山ダム工 N=1個 床固補修工 N=1個、嵩上工 N=1個 山腹工 A=0.20ha	43.6 %	25	2.82	92	4	○	

対応方針欄 ○:継続、一:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和7年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和6年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	山地治山総合対策事業 (予防治山事業)	丁塚 (三戸町)	R6	R8	60	治山ダム工 N=2個 山腹工 A=0.06ha	13.3 %	15	3.82	92	1	○	
2	山地治山総合対策事業 (予防治山事業)	南町 (むつ市)	R6	R8	48	治山ダム工 N=2個	18.8 %	20	9.88	89	2	○	
3	山地治山総合対策事業 (予防治山事業)	蜂ヶ崎 (三戸町)	R6	R8	60	治山ダム工 N=1個 山腹工 A=0.11ha	38.3 %	24	1.12	81	3	○	

対応方針欄 ○:継続、一:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和7年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和6年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	山地治山総合対策事業 (地すべり防止事業)	大林寺 (深浦町)	R5	R11	430	地下水排除工 L=2,190m、排土工 V=3,500m ³ 、盛土工 V=4,300m ³ 、法枠工 A=1,050m ² 、吹付工A=1,750m ² 、護岸工 L=89.0m	20.4 %	58	4.14	92	1	○	
2	山地治山総合対策事業 (地すべり防止事業)	上長慶平 (深浦町)	H27	R10	797	集水井工N=5基、集水ボーリング工 L=5,580m、谷止工N=5個、ボーリン グ暗渠工L=460m、山腹工A=0.15ha	66.5 %	62	1.08	81	2	○	

対応方針欄 ○:継続、一:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和7年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表) (令和6年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	山地治山総合対策事業 (防災林造成事業)	吹越 (横浜町)	R2	R9	203	人工砂丘補修工 L=1,175.0m、 森林造成工 A=0.06ha	61.5 %	30	3.71	90	1	○	計画見直しによる 追加
2	山地治山総合対策事業 (防災林造成事業)	北向田 (野辺地町)	R3	R12	622	森林造成工A=7.20ha 防潮護岸工L=85.2m 根固工L=88.5m	37.3 %	80	1.27	79	2	○	計画見直しによる 追加

対応方針欄 ○:継続、一:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和7年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和6年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	山地治山総合対策事業 (流域保全総合治山事業)	滝ノ又 (田子町)	R4	R8	188	森林整備 A=91.48ha 水土保全施設 1式 作業道 L=542m	74.5 %	30	5.42	95	1	○	
2	山地治山総合対策事業 (流域保全総合治山事業)	沢田 (五所川原市)	R5	R8	160	森林整備 A=65ha 水土保全施設 1式 路網整備 L=2,660m	43.7 %	40	2.42	85	2	○	
3	山地治山総合対策事業 (流域保全総合治山事業)	温泉沢 (新郷村)	R4	R11	331	森林整備 A=137.10ha 水土保全施設 1式 作業道 L=1,368m	37.1 %	65	1.98	83	3	○	

対応方針欄 ○:継続、一:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和7年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和6年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	林道整備事業 (林業生産基盤整備道整備)	前田野目馬神線 (五所川原市)	H30	R9	1,200	林道開設 L=9,422m	54.9 %	100	1.37	85	1	○	
2	林道整備事業 (林業生産基盤整備道整備)	三ツ目内・ 高野新田線 (大鰐町)	H30	R8	800	林道開設 L=9,300m	87.0 %	100	1.24	85	2	○	

対応方針欄 ○:継続、一:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和7年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和6年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	林道整備事業 (山村強靱化林道整備)	茂浦野内畑線 (平内町)	R3	R9	549	林道開設 L=7,079m	36.6 %	81	1.18	81	1	○	

対応方針欄 ○:継続、一:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和7年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和6年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	林道整備事業 (育成林整備事業)	黒崎大間越線 (深浦町)	H22	R11	1,300	林道開設 L=7,249m	87.0 %	100	1.23	85	1	○	

対応方針欄 ○:継続、一:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和7年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。