

地域再生計画（地方創生港整備推進交付金）中間評価調査書

都道府県名	青森県	事業実施主体	青森県	地域再生計画名	津軽地域の観光と産業を支える港づくり計画
計画期間	令和3年度～令和7年度	評価責任者	青森県県土整備部港湾空港課長、青森県農林水産部水産局漁港漁場整備課長		

①地域再生計画に記載した数値目標の実現状況	指標		基準値		中間目標値		最終目標値		中間評価	達成状況		中間目標値の実現状況に関する評価	
	指標1	指標2	基準年度	年度	中間実績	基準年度	年度	指標総数		達成数			
	指標1	鯺ヶ沢町における観光入込客数の維持	463,000人	H30	463,000人	R4	321,000	463,000人	R7	×	2	1	コロナ禍の影響によりR2以降減少傾向にある。
	指標2	漁港利用者が安全に利用できる係留施設等の割合の向上	67%	H30	100%	R5	100%	100%	R7	○	2	1	既に最終目標値を達成している。
②事業の進捗状況	事業名			整備量（その他の事業では取組内容）			事業の進捗状況に関する評価						
			計画	中間年度 (R5)	最終実績 見込み								
特別措置を適用して行う事業	港湾施設 (津軽港)	水域施設	430,000m3	326,000m3	430,000m3	中間年(R5)時点において、現行計画上の事業費(R3～R7:2,052,000千円)から見る進捗率は、69%と計画どおりである。							
		臨港交通施設	700m	700m	700m								
その他の事業	漁港施設 (十三漁港)	外郭施設	1式	1式	1式	中間年(R5)時点で進捗率は100%となっている。							
		係留施設	1式	1式	1式								
		漁業施設用地	1式	1式	1式								
	漁港施設 (十三漁港)	水産物供給基盤機能保全事業	水域施設（航路・泊地）の浚渫			水域施設の浚渫による漁港施設の長寿命化対策を完了。							
計画外で独自に実施した事業													
③評価方法	<ul style="list-style-type: none"> <li>港湾施設は、公共事業評価及び継続評価会議にて実現状況に関する評価・検討等を行った。</li> <li>漁港施設は、十三漁業協同組合への聞き取りにより評価を行った。</li> </ul>												
④中間評価の公表方法	青森県総合政策部総合政策課のホームページに掲載。												
⑤計画全体の総合評価	<ul style="list-style-type: none"> <li>本地域再生計画では、港整備交付金を活用し、港湾施設と漁港施設の一體的な整備を行った。</li> <li>港湾施設では、臨港交通施設の改修及び水域施設の浚渫により、港湾機能を維持することが出来た。</li> <li>漁港施設では係留施設等に車止め及び梯子を整備することで漁港利用者の転落事故を防止、また方が一の落水時における自力避難等の安全対策を講じることができた。また、防舷材を整備することで漁船の損傷を防ぐとともに係留作業時間を短縮することで、漁業活動の安全性・効率性を向上させることができた。</li> </ul>												
⑥今後の方針等	中間評価結果の反映状況						有りの場合その具体的内容						
	地域再生計画の見直し（有・ <b>無</b> ） 令和6年度予算要望額への反映（有・ <b>無</b> ） 有りの場合の増減額 千円												
⑦今後の方針等に対する対応	●特になし												