

# 公共事業再評価調査

整理番号 H22 - 11

担当部課名	県土整備部 道路課	電話番号	0 1 7 - 7 3 4 - 9 6 5 1
		E-MAIL	doro @pref.aomori.lg.jp

再評価実施要件	未着工	長期継続 ( 10 年 )	再評価後 ( 年 )	その他 ( )
---------	-----	---------------	------------	---------

## 1 事業概要

事業種別	道路事業		事業主体	県	市町村	その他 ( )																																																
事業名	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)		地区名等	大沢内停車場線 大沢内	市町村名	中泊町																																																
事業方法	国庫補助	県単独	財源・負担区分	国 %	県 100 %	市町村 %	その他 %																																															
採択年度	平成 13 年度 (用地着手 平成 年度 / 工事着手 平成 年度)																																																					
終了予定年度	平成 26 年度 (平成 年 月 工期変更 当初計画時 平成 年度)																																																					
事業目的	<p>・一般県道大沢内停車場線は、中泊町大沢内地区で国道 3 3 9 号と津軽鉄道大沢内駅を結ぶ延長約 5 8 9 m の道路である。</p> <p>本路線は、国道 3 3 9 号への縦断勾配が急であり、冬期間スリップ等によりアクセスが危険なことから安全な交通を確保するため、3 種 3 級、設計速度 4 0 k m / h の規格で現道拡幅を実施している。</p>																																																					
主な内容	<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>当初計画時</th> <th>再評価時</th> <th>増 減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>計画延長</td> <td>200 m</td> <td>200 m</td> <td>0 m</td> </tr> <tr> <td>計画幅員</td> <td>6.0(9.0) m</td> <td>6.0(9.0) m</td> <td>0 m</td> </tr> <tr> <td>改良工</td> <td>200 m</td> <td>200 m</td> <td>0 m</td> </tr> <tr> <td>舗装工</td> <td>1,800 m</td> <td>1,800 m</td> <td>0 m</td> </tr> </tbody> </table> <p>・事業計画については、当初計画時と変更はない。</p>						区 分	当初計画時	再評価時	増 減	計画延長	200 m	200 m	0 m	計画幅員	6.0(9.0) m	6.0(9.0) m	0 m	改良工	200 m	200 m	0 m	舗装工	1,800 m	1,800 m	0 m																												
区 分	当初計画時	再評価時	増 減																																																			
計画延長	200 m	200 m	0 m																																																			
計画幅員	6.0(9.0) m	6.0(9.0) m	0 m																																																			
改良工	200 m	200 m	0 m																																																			
舗装工	1,800 m	1,800 m	0 m																																																			
事業費	<p>○当初計画時総事業費 150 百万円 (単位：百万円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>～19年度</th> <th>20年度</th> <th>21年度</th> <th>22年度</th> <th>小 計</th> <th>23年度～</th> <th>合 計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>計 画</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>107</td> <td>43</td> <td>150</td> </tr> <tr> <td>(うち用地費)</td> <td>( )</td> <td>( )</td> <td>( )</td> <td>( )</td> <td>( 10 )</td> <td>( 4 )</td> <td>( 14 )</td> </tr> <tr> <td>〈 年 月変更〉</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>実 績</td> <td>5</td> <td>0</td> <td>10</td> <td>26</td> <td>41</td> <td>109</td> <td>150</td> </tr> <tr> <td>(うち用地費)</td> <td>( 0 )</td> <td>( 0 )</td> <td>( 0 )</td> <td>( 2 )</td> <td>( 2 )</td> <td>( 12 )</td> <td>( 14 )</td> </tr> </tbody> </table>							～19年度	20年度	21年度	22年度	小 計	23年度～	合 計	計 画					107	43	150	(うち用地費)	( )	( )	( )	( )	( 10 )	( 4 )	( 14 )	〈 年 月変更〉								実 績	5	0	10	26	41	109	150	(うち用地費)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 2 )	( 2 )	( 12 )	( 14 )
	～19年度	20年度	21年度	22年度	小 計	23年度～	合 計																																															
計 画					107	43	150																																															
(うち用地費)	( )	( )	( )	( )	( 10 )	( 4 )	( 14 )																																															
〈 年 月変更〉																																																						
実 績	5	0	10	26	41	109	150																																															
(うち用地費)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 2 )	( 2 )	( 12 )	( 14 )																																															

## 2 評価指標及び項目別評価

### (1) 事業の進捗状況

(A) ・ B ・ C

事業の進捗状況	事業費割合 (うち用地費)		計画全体に対する進捗	年次計画に対する進捗
			27.3 % [ / ]	38.3 % [ / ]
			( 14.3 % ) [ / ]	( 20 % ) [ / ]
	主要工種 毎割合 (事業費)	改良工 ( 136百万円 )	30.1 %	42.3 %
	舗装工 ( 14百万円 )	0.0 %	0 %	
説 明	<p>・平成 1 3 年度に県単独事業として事業着手し、道路事業費の削減による完了工区への優先配分をしたことからやむを得ず平成 1 5 年度より事業休止をしていたが、今後の事業展開が可能となったことから平成 2 1 年度に事業休止を解除した。</p>			
問題点・ 解決見込み	<p>・休止期間が長期に及んだため、地域住民に対し計画内容等について説明を行い、事業に対する理解を得た後に用地取得を進める予定である。</p>			
事業効果 発現状況	(部分供用なし)			

## (2) 社会経済情勢の変化

(A)・B・C

社会的評価	全国・本県における評価	<b>【全国の評価】</b> ・平成21年3月に閣議決定された「社会資本整備重点計画」では、地域社会の活力を維持し、豊かな暮らしを実現するため、また、安全で信頼性の高い社会の実現を図るために、選択と集中の方針の下、重点的・効率的に道路整備を図ることが必要とされている。	<b>【県内の評価】</b> ・公共交通機関が未整備である本県にとって、自動車を主とする交通に頼らざるを得ない状況であるが、県内の道路は未整備区間が多く、さらに豪雪地帯であるため、冬季の安全確保や社会基盤整備としての道路整備に対する要望は多い。	
	当地区における評価	・当該地区は、津軽鉄道大沢内駅周辺集落から幹線道路の国道339号へのアクセス道路であることから、冬期間における安全確保が求められている。		
必要性	・本路線は県管理道路であるため、青森県が事業主体となっていく必要がある。 ・当該工区は、急勾配で国道339号に接続することからスリップ等により登坂が困難な箇所となっている。		a. b	
適時性	・今後着実な事業展開が見込めることから、整備について要望がなされていた当該工区の整備を推進する必要がある。		a. b	
地元の推進体制等	・今年度改めて事業説明会、用地測量等を実施し用地取得を進めることとしているが、町当局からは当該工区の早期完成が要望されている。		a. b	
効率性	・当該区域の円滑な通行が可能となることから、地域の交通利便性が向上する。			

## (3) 費用対効果分析の要因変化

(A)・B・C

区分	主な項目	当初計画時	再評価時	増減
費用項目 (C)	(1)事業費	百万円	134 百万円	- 百万円
	(2)維持修繕費	百万円	23 百万円	- 百万円
	(3)	百万円	百万円	- 百万円
	(4)	百万円	百万円	- 百万円
	(5)	百万円	百万円	- 百万円
	総費用	- 百万円	157 百万円	- 百万円
便益項目	(1)走行時間短縮便益	百万円	27 百万円	- 百万円
	(2)走行費用減少便益	百万円	2 百万円	- 百万円
	(3)交通事故減少便益	百万円	百万円	- 百万円
	(4)冬期便益	百万円	15 百万円	- 百万円
	(5)防災便益	百万円	179 百万円	- 百万円
	総便益(B)	- 百万円	223 百万円	- 百万円
	地域修正係数( )	-	1.507	
	修正総便益(B')	- 百万円	336 百万円	- 百万円
費用便益比	費用便益比(B/C)		1.42	
	修正費用便益比(B'/C')	-	2.14	
費用対効果分析 (B/C)	<b>【費用対効果分析手法】</b> (分析手法、根拠マニュアル等) ・費用便益分析マニュアル(平成20年11月 国土交通省 道路局 都市・地域整備局) ・道路整備事業における県独自の費用便益分析実施要綱(平成22年3月 青森県 県土整備部 道路課)			a. b
計画時との比較	<b>【計画時との比較における要因変化】</b> ・当該工区は、県単独事業であることから事業着手時点において費用対効果分析は実施していなかったが、今回新たに費用分析を実施し再評価を行うものである。			a. b

## (4) コスト縮減・代替案の検討状況

(A)・B・C

コスト縮減	<p>【コスト縮減の検討状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・路盤材・舗装材に再生材を使用し、経費の縮減を図ることとしている。</li> <li>・排水施設等の小規模構造物については極力、工場製品を使用し、工期の短縮及び経費の縮減を図っている。</li> </ul>	(a). b
代替案	<p>【代替案の検討状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・比較ルートとしては、バイパスが考えられるが、国道339号との交差位置、交差形状等による経済性の観点から現道拡幅案のルートが最適である。</li> </ul>	(a). b

## (5) 評価に当たり特に考慮すべき点

(A)・B・C

住民ニーズの把握状況	<p>【住民ニーズの把握方法】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・中泊町から早期整備が重点要望されている。</li> </ul>	<p>【住民ニーズ・意見】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・地域住民が国道339号へ連絡する生活道路であることから冬期間の安全な道路整備が求められている。</li> </ul>	(a). b															
環境影響への配慮	<p>【開発事業等における環境配慮指針への対応】</p> <p>(1)対応状況 配慮している 配慮していない</p> <p>(2)区分</p> <table border="0"> <tr> <td>農林地等の緑地や植生の改変</td> <td>地形や地盤の改変</td> <td>水系や水辺の変更</td> </tr> <tr> <td>海域環境の変更</td> <td>敷地整備段階での重機の使用</td> <td>土砂等の搬出・搬入</td> </tr> <tr> <td>廃棄物処理等</td> <td>道路(車歩道)、雨水排水路の設置</td> <td>基礎や地下建造物の建設</td> </tr> <tr> <td>低層建築物の建設</td> <td>高層建築物・大規模施設等の建設</td> <td>高架構造物の建設</td> </tr> <tr> <td>海底・海中建造物の設置や建設</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>(3)対応内容</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・切土または盛土により植生等を改変する場合は、張芝等により緑化を行い代替措置を講じている。</li> <li>・低騒音・低振動仕様の重機を使用している。</li> <li>・産業廃棄物は再資源化施設へ搬入し、リサイクルに努めている。</li> <li>・地下埋設物の調査を実施し、ライフラインの破損等防止に配慮している。</li> </ul>		農林地等の緑地や植生の改変	地形や地盤の改変	水系や水辺の変更	海域環境の変更	敷地整備段階での重機の使用	土砂等の搬出・搬入	廃棄物処理等	道路(車歩道)、雨水排水路の設置	基礎や地下建造物の建設	低層建築物の建設	高層建築物・大規模施設等の建設	高架構造物の建設	海底・海中建造物の設置や建設			(a). b
農林地等の緑地や植生の改変	地形や地盤の改変	水系や水辺の変更																
海域環境の変更	敷地整備段階での重機の使用	土砂等の搬出・搬入																
廃棄物処理等	道路(車歩道)、雨水排水路の設置	基礎や地下建造物の建設																
低層建築物の建設	高層建築物・大規模施設等の建設	高架構造物の建設																
海底・海中建造物の設置や建設																		
地域の立地特性	<ul style="list-style-type: none"> <li>・当該地域は、過疎地域、豪雪地帯及び積雪寒冷特別地域に指定されている。</li> <li>・中泊町は、平成17年に中里町と小泊村の合併により発足しており、国道339号は旧町村間を連絡する路線であることから、中泊町内の連携強化の観点から当該地区の整備が求められている。</li> </ul>																	

## 3 対応方針(事業実施主体案)

総合評価	継続	計画変更	中止	休止(林政課及び漁港漁場整備課所管事業に限る)
評価理由	・全ての項目が「A」評価であることから、対応方針を「継続」とした。			
備考				

## 4 公共事業再評価等審議委員会意見

委員会意見	対応方針(案)どおり	対応方針(案)を修正すべき		
委員会評価	継続	計画変更	中止	休止(林政課及び漁港漁場整備課所管事業に限る)
附帯意見				
評価理由				