

平成 25 年度 詳細審議地区選定結果 (5月25日決定)

上段 () は当初又は直近の数値

番号	事業担当課	事業名	地区名等	実施場所	全体事業費 (千円)	予定工期	評価結果								県対応 方針(案)	: 詳細審議地区に選定する観点 : 詳細審議地区に選定しない観点	詳細 審議 地区	
							事業の進捗状況			社会経済 情勢変化	費用対効果分析		コスト縮減 代替案	特に考慮 すべき点				
							計画全体	年次計画	B / C		修正 B / C							
1	道路課	道路改築事業 (国道改築事業)	国道339号 五所川原北BP	五所川原市	(9,360,000) 9,360,000 100.0%	H6 ~ H30	A	(%) 73.0	(%) 91.2	A	A	(1.63) 2.26	3.40	A	A	継続		
2	道路課	道路改築事業 (国道改築事業)	国道339号 今泉 ~ 太田BP	中泊町 五所川原市	(1,300,000) 1,300,000 100.0%	H16 ~ H29	A	(%) 60.8	(%) 85.0	A	B	(2.43) 1.06	1.59	A	A	継続	: 評価結果 B (費用対効果分析)	
3	道路課	道路改築事業 (県道改築事業)	青森浪岡線 八ツ役	青森市	(4,622,000) 4,942,000 106.9%	H11 ~ H26	A	(%) 96.5	(%) 102.9	A	B	(1.89) 1.43	2.04	A	A	継続	: 評価結果 B (費用対効果分析) : 翌年度 (H26年度) に完了するもの	
4	道路課	道路改築事業 (県道改築事業)	常海橋銀線 上常海橋 ~ 福館	板柳町 藤崎町	(1,310,000) 1,632,000 124.6%	H11 ~ H28	A	(%) 82.7	(%) 98.9	A	B	(1.09) 0.93	1.41	A	A	継続	: 評価結果 B (費用対効果分析)	
5	道路課	道路改築事業 (県道改築事業)	常海橋銀線 福館 ~ 女鹿沢	藤崎町 青森市	(3,000,000) 3,000,000 100.0%	H11 ~ H30	B	(%) 15.3	(%) 20.4	A	A	(1.21) 1.27	1.81	A	A	継続	: 評価結果 B (事業の進捗状況) : 低進捗率 (年次計画20.4%) : 希少野生動植物などへの配慮 (フクロウ、オオタカ)	○
6	道路課	道路改築事業 (県道改築事業)	水喰上北町 (停)線 甲地	東北町	(1,000,000) 1,555,000 155.5%	H11 ~ H28	A	(%) 79.7	(%) 96.0	A	A	(0.89) 1.43	2.09	A	A	継続	: 事業費大幅増加 (55.5%増)	
7	道路課	道路改築事業 (県道改築事業)	八戸野辺地線 駒沢	三沢市	(1,200,000) 1,835,000 152.9%	H11 ~ H28	B	(%) 47.7	(%) 57.8	A	B	(5.13) 2.36	3.45	A	A	継続	: 事業費大幅増加 (52.9%増) : 評価結果 B (事業の進捗状況) : 評価結果 B (費用対効果分析) : 低進捗率 (年次計画57.8%)	○
8	道路課	道路改築事業 (県道改築事業)	九艘泊脇野沢 線 脇野沢	むつ市	(2,070,000) 1,961,000 94.7%	H6 ~ H28	A	(%) 83.2	(%) 95.7	A	A	(0.41) 0.76	1.10	A	A	継続		
9	道路課	道路改築事業 (市町村合併支援事業)	名久井岳公園 線 法光寺	南部町	(840,000) 840,000 100.0%	H11 ~ H27	B	(%) 38.5	(%) 43.9	A	B	(0.71) 0.70	1.02	A	A	継続	: 評価結果 B (事業の進捗状況) : 評価結果 B (費用対効果分析) : 低進捗率 (年次計画43.9%)	○
10	道路課	道路改築事業 (市町村合併支援事業)	再賀木造線 千年 ~ 善積	つがる市	(3,282,000) 3,282,000 100.0%	H5 ~ H30	A	(%) 65.9	(%) 81.6	A	B	(1.15) 0.76	1.15	A	A	継続	: 評価結果 B (費用対効果分析)	

平成 25 年度 詳細審議地区選定結果 (5月25日決定)

上段 () は当初又は直近の数値

番号	事業担当課	事業名	地区名等	実施場所	全体事業費 (千円)	予定工期	評価結果								県対応 方針(案)	: 詳細審議地区に選定する観点 : 詳細審議地区に選定しない観点	詳細 審議 地区	
							事業の進捗状況			社会経済 情勢変化	費用対効果分析		コスト縮減 代替案	特に考慮 すべき点				
							計画全体	年次計画	B / C		修正B / C							
11	道路課	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	夏泊公園線 久慈ノ浜	平内町	(480,000) 480,000 100.0%	H11 ~ H28	B	(%) 37.5	(%) 46.2	A	B	(3.39) 2.21	3.15	A	A	継続	: 評価結果 B (事業の進捗状況) : 評価結果 B (費用対効果分析) : 低進捗率 (年次計画46.2%)	○
12	道路課	道路改築事業 (核燃料サイクル交付金事業)	東北横浜線 室の久保	六ヶ所村	(850,000) 778,000 91.5%	H11 ~ H29	A	(%) 75.1	(%) 95.1	A	A	(0.47) 1.90	2.78	A	A	継続		
13	河川砂防課	河川事業 (総合流域防災事業)	天田内川	青森市	(7,800,000) 7,800,000 100.0%	S49 ~ H32	A	(%) 70.6	(%) 83.0	A	A	(3.52) 4.25	-	A	A	継続	: 人命財産を守る上で必要	
14	河川砂防課	河川事業 (総合流域防災事業)	脇野沢川	むつ市	(4,900,000) 4,900,000 100.0%	H3 ~ H27	A	(%) 90.0	(%) 92.1	A	A	(2.94) 3.32	-	A	A	継続	: 人命財産を守る上で必要	
15	河川砂防課	河川事業 (広域河川改修事業)	浅水川 五戸工区	五戸町	(2,500,000) 3,200,000 128.0%	H16 ~ H28	A	(%) 79.4	(%) 82.7	A	B	(2.36) 1.41	-	A	A	継続	: 評価結果 B (費用対効果分析) : 人命財産を守る上で必要	
16	河川砂防課	河川事業 (流域治水対策河川事業)	堤川	青森市	(33,028,000) 33,028,000 100.0%	S43 ~ H27	A	(%) 96.4	(%) 100.6	A	A	(3.90) 4.05	-	A	A	継続	: 事業費大 (100億円以上) : 人命財産を守る上で必要	
17	河川砂防課	河川事業 (広域河川改修事業)	七戸川	七戸町・東北町	(16,480,000) 16,480,000 100.0%	S55 ~ H38	A	(%) 42.6	(%) 58.9	A	A	(2.72) 3.05	-	A	A	継続	: 事業費大 (100億円以上) : 低進捗率 (年次計画46.2%) : 人命財産を守る上で必要	○
18	河川砂防課	河川事業 (広域河川改修事業)	十川	五所川原市・ 板柳町・青森 市・藤崎町	(26,000,000) 26,000,000 100.0%	S26 ~ H30	A	(%) 74.9	(%) 80.9	A	A	(2.67) 2.93	-	A	A	継続	: 事業費大 (100億円以上) : 人命財産を守る上で必要	
19	河川砂防課	河川事業 (広域河川改修事業)	平川	弘前市・平川 市・大鱒町	(17,049,000) 17,049,000 100.0%	S21 ~ H33	A	(%) 51.9	(%) 58.0	A	A	(2.60) 3.20	-	A	A	継続	: 事業費大 (100億円以上) : 低進捗率 (年次計画58.0%) : 人命財産を守る上で必要	○
20	河川砂防課	河川事業 (広域河川改修事業)	旧十川	五所川原市	(19,040,000) 20,240,000 106.3%	S45 ~ H28	A	(%) 85.4	(%) 91.2	A	A	(1.34) 1.79	-	A	A	継続	: 事業費大 (100億円以上) : 人命財産を守る上で必要	

平成 2 5 年度 詳細審議地区選定結果 (5月25日決定)

上段 () は当初又は直近の数値

番号	事業担当課	事業名	地区名等	実施場所	全体事業費 (千円)	予定工期	評価結果								県対応 方針(案)	: 詳細審議地区に選定する観点 : 詳細審議地区に選定しない観点	詳細 審議 地区	
							事業の進捗状況		社会経済 情勢変化	費用対効果分析		コスト縮減 ・代替案	特に考慮 すべき点					
							計画全体	年次計画		B / C	修正B / C							
21	河川砂防課	河川事業 (広域河川改修事業)	田名部川	むつ市	(15,900,000) 15,900,000 100.0%	S31 ~ H26	A	90.2	91.8	A	B	(1.84) 1.81	-	A	A	継続	: 事業費大 (100億円以上) : 評価結果 B (費用対効果分析) : 翌年度 (H26年度) に完了するもの : 人命財産を守る上で必要	
22	河川砂防課	海岸事業 (海岸侵食対策事業)	三沢海岸	三沢市	(8,605,000) 8,605,000 100.0%	S54 ~ H26	A	92.1	94.8	A	A	(2.45) 2.72	-	A	A	継続	: 翌年度 (H26年度) に完了するもの : 人命財産を守る上で必要	
23	河川砂防課	海岸事業 (海岸侵食対策事業)	烏沢海岸	むつ市	(5,901,000) 9,576,000 162.3%	S60 ~ H30	A	50.0	80.6	A	A	(3.00) 9.02	-	A	A	継続	: 事業費大幅増加 (62.3%増) : 人命財産を守る上で必要	○
24	都市計画課	下水道事業 (馬淵川流域下水道事業)	馬淵川処理区	八戸市、六戸町、おいらせ町、五戸町	(56,029,000) 45,231,000 80.7%	S56 ~ H37	A	87.5	99.4	A	B	(1.46) 1.21	-	A	A	継続	: 事業費大 (100億円以上) : 評価結果 B (費用対効果分析) : 生活に不可欠 (下水道)	
25	都市計画課	下水道事業 (岩木川流域下水道事業)	岩木川処理区	青森市、弘前市、黒石市、藤崎町、大鰐町、田舎館村、板柳町	(84,669,000) 82,278,000 97.2%	S54 ~ H32	A	85.4	99.8	A	B	(1.43) 1.26	-	A	A	継続	: 事業費大 (100億円以上) : 評価結果 B (費用対効果分析) : 生活に不可欠 (下水道)	○