

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	国道改築事業	国道101号 田野沢バイパス	H8	H18	2,879	道路延長 1.75km 橋梁1橋 99m	52.9 %	1.77	92	1	
2	国道改築事業	国道101号 追良瀬バイパス	H3	H18	3,750	道路延長 2.4km 橋梁1橋 406m	61.2 %	1.43	87	2	
3	国道改築事業	国道338号 長後バイパス	H1	H18	2,400	道路延長 2.56km 橋梁1橋 34.5m	52.2 %	0.46	82	3	
4	国道改築事業	国道279号 二枚橋バイパス	H8	H27 以降	5,330	道路延長 4.1km 橋梁3橋 441.1m	25.2 %	1.46	76	4	
5	国道改築事業	国道338号 白糠バイパス	S62	H22	9,072	道路延長 6.47km 橋梁3橋 276m トンネル 1.25km	23.5 %	1.12	76	5	
6	国道改築事業	国道339号 五所川原北バイパス	H6	H27 以降	9,360	道路延長 5.24km 橋梁2橋 138.4m	38.8 %	1.55	73	6	
7	国道改築事業	国道280号 蓬田～蟹田バイパス	H15	H27 以降	6,840	道路延長 7.15km 橋梁3橋 170.5m	2.5 %	1.24	72	7	
8	国道改築事業	国道103号 青楓山バイパス	H12	H27 以降	20,570	道路延長 5.08km トンネル 4,530m 橋梁3橋 121m	3.0 %	1.44	72	8	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	緊急道路建設事業	青森浪岡線 高田(青森市)	H12	H18	2,486	L=4,012m W=6.5(13.0)m	68.6 %	2.65	92	1	
2	緊急道路建設事業	八戸三沢線 張田Ⅱ期(八戸市)	H15	H19	2,429	L=1,200m W=6.5(13.0)m	64.3 %	1.74	88	2	
3	緊急道路建設事業	八戸野辺地線 市川町(八戸市)	H14	H18	1,638	L=1,248m W=6.5(12.0)m	67.0 %	3.06	88	3	
4	緊急道路建設事業	大鰐浪岡線 石川大橋(弘前市～平 賀町)	H15	H19	1,200	L=694m (橋梁L=203.0m) W=6.5(12.0)m	37.5 %	3.56	86	4	
5	緊急道路建設事業	沖飯詰五所川原線 川山BP(五所川原市)	H9	H18	564	L=510m W=6.0(10.0)m	71.6 %	2.02	86	5	
6	緊急道路建設事業	弘前柏線 中畑～三和(弘前市)	H9	H18	1,580	L=2,500m W=6.5(13.0)m	83.5 %	1.50	83	6	
7	緊急道路建設事業	十和田三戸線 下切田～横道(十和田 市)	H14	H18	796	L=1,210m W=6.0(11.5)m	68.6 %	1.03	81	7	
8	緊急道路建設事業	八戸三沢線 睦橋(六戸町)	H15	H19	1,200	L=320m (橋梁L=160.0m) W=6.5(16.0)m	31.7 %	1.14	81	8	
9	緊急道路建設事業	軽米名川線 名久井橋(名川町)	H12	H18	1,903	L=580m (橋梁L=168.0m) W=6.5(12.2)m	74.3 %	1.05	81	9	
10	緊急道路建設事業	二戸田子線 七日市(田子町)	H10	H18	375	L=400m W=6.0(14.0)m	62.7 %	1.03	79	10	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
11	緊急道路建設事業	持子沢鶴田線 五林平(板柳町)	H15	H19	640	L=800m W=6.5(11.5)m	48.8 %	1.24	77	11	
12	緊急道路建設事業	中野北高岩(停)線 杉沢(福地村)	H7	H18	584	L=1,600m W=6.0(9.0)m	76.9 %	1.10	74	12	
13	緊急道路建設事業	小友板柳(T)線 小友(弘前市)	H11	H22	1,800	L=2,360m W=6.5(12.0)m	10.0 %	1.50	73	13	
14	緊急道路建設事業	夏泊公園線 浦田～茂浦(平内町)	H14	H27 以降	2,430	L=1,000m (トンネルL=753m) W=6.0(11.5)m	3.3 %	1.27	72	14	
15	緊急道路建設事業	岩崎西目屋弘前線 藤川～田代(西目屋村)	H15	H20	3,197	L=5,100m W=6.0(11.5)m	35.5 %	1.21	72	15	
16	緊急道路建設事業	五所川原岩木線 掛落林(板柳町)	H9	H24	1,538	L=920m W=6.5(14.5)m	5.8 %	2.23	71	16	
17	緊急道路建設事業	八戸野辺地線 駒沢BP(三沢市)	H11	H21	1,200	L=1,840m W=6.5(12.0)m	4.2 %	2.83	69	17	
18	緊急道路建設事業	弘前柏線 桑野木田(柏村)	H9	H20	2,584	L=2,640m W=6.5(9.5)m	84.7 %	1.50	68	18	
19	緊急道路建設事業	五所川原車力線 福浦～車力(中里町～ 車力村)	H12	H23	7,115	L=5,050m W=6.0(11.5)m	28.2 %	1.40	68	19	
20	緊急道路建設事業	屏風山内真部線 金木(金木町)	H10	H20	610	L=700m W=6.0(11.5)m	42.1 %	1.02	68	20	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
21	緊急道路建設事業	弘前田舎館黒石線 畑中(田舎館村)	H14	H20	800	L=1,500m W=6.5(13.0)m	12.5 %	2.74	67	21	
22	緊急道路建設事業	八戸大野線 中居林(八戸市)	H15	H21	1,500	L=481m W=6.5(18.5)m	12.7 %	2.02	67	22	
23	緊急道路建設事業	五戸六戸線 八景橋(五戸町)	H16	H20	943	L=550m (橋L=35.0) W=6.0(12.5)m	4.6 %	2.20	67	23	
24	緊急道路建設事業	八戸大野線 田代(南郷村)	H14	H20	1,219	L=1,720m W=6.5(13.0)m	30.3 %	2.19	67	24	
25	緊急道路建設事業	戸来十和田線 滝沢(十和田市)	H14	H20	350	L=2,200m W=6.0(9.0)m	12.9 %	1.08	66	25	
26	緊急道路建設事業	常海橋銀線 上常海橋～福館(板柳 町～常盤村)	H11	H22	1,310	L=1,400m (橋梁L=91m) W=6.5(12.0)m	12.7 %	1.07	66	26	
27	緊急道路建設事業	水喰上北町(T)線 甲地(東北町)	H11	H20	1,000	L=2,200m W=6.0(11.5)m	5.0 %	1.30	64	27	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	地方特定道路建設整備事業	青森環状野内線 野木(青森市)	H14	H26	1,330	L=800m W=6.5@2(27.0)m	5.3 %	3.29	88	1	
2	地方特定道路建設整備事業	櫛引上名久井三戸線 森越Ⅰ期(名川町)	H9	H19	800	L=900m W=6.0(16.0)m	81.3 %	1.80	86	2	
3	地方特定道路建設整備事業	尾駸有戸(停)線 有戸(野辺地町)	H13	H24	730	L=1,160m W=5.5(7.0)m	11.0 %	1.11	83	3	
4	地方特定道路建設整備事業	弘前岳鱒ヶ沢線 百沢(岩木町)	H9	H19	1,690	L=2,000m W=6.0(12.5)m	76.7 %	1.17	81	4	
5	地方特定道路建設整備事業	岩崎西目屋弘前線 藤川～田代(西目屋村)	H13	H20	1,562	L=5,100m W=6.0(11.5)m	16.8 %	1.21	72	5	
6	地方特定道路建設整備事業	軽米名川線 剣吉踏切(名川町)	H15	H24	1,400	L=570m W=6.5(14.5)m	1.3 %	1.02	64	6	
7	地方特定道路建設整備事業	上野十和田線 立崎(十和田市)	H10	H23	550	L=760m W=6.0(14.0)m	7.3 %	1.32	64	7	
8	地方特定道路建設整備事業	弘前田舎館黒石線 追子野木(黒石市)	H11	H21	220	L=141m W=5.5(8.5)m	9.1 %	1.82	59	8	
9	地方特定道路建設整備事業	南部田子線 道ノ上BP(田子町)	H9	H23	1,300	L=1,200m W=6.0(12.0)m	65.5 %	1.19	59	9	
10	地方特定道路建設整備事業	大鰐浪岡線 乳井(弘前市)	H12	H23	900	L=1,900m W=6.0(9.0)m	41.7 %	1.84	59	10	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
11	地方特定道路建設整備事業	弘前田舎館黒石線 猿賀(尾上町)	H15	H24	800	L=1,000m W=6.5(16.5)m	10.9 %	1.69	58	11	
12	地方特定道路建設整備事業	夏泊公園線 浦田～茂浦(平内町)	H14	H27 以降	2,737	L=1,610m W=6.0(11.5)m	4.5 %	1.27	57	12	
13	地方特定道路建設整備事業	米山菖蒲川線 廻堰(鶴田町)	H12	H22	860	L=2,660m W=6.0(11.5)m	64.5 %	1.96	57	13	
14	地方特定道路建設整備事業	弘前鱒ヶ沢線 小屋敷町(鱒ヶ沢町)	H15	H22	240	L=600m W=6.0(11.5)m	4.2 %	1.51	57	14	
15	地方特定道路建設整備事業	常海橋銀線 女鹿沢～福館(浪岡町 ～常盤村)	H11	H27 以降	3,000	L=5,060m W=6.5(12.0)m	8.1 %	2.30	57	15	
16	地方特定道路建設整備事業	青森環状野内線 宮田(青森市)	H8	H25	3,850	L=3,355m W=13.0(30.0)m	79.1 %	2.86	57	16	
17	地方特定道路建設整備事業	大俵板柳(停)線 大俵～深味(板柳町)	H14	H22	350	L=1,060m W=6.0(10.0)m	17.7 %	1.07	57	17	
18	地方特定道路建設整備事業	弘前鱒ヶ沢線 北浮田町(鱒ヶ沢町)	H9	H21	300	L=520m W=6.0(10.0)m	71.3 %	1.99	56	18	
19	地方特定道路建設整備事業	青森五所川原線 野木和(青森市)	H14	H21	180	L=900m W=6.0(11.5)m	41.7 %	4.73	56	19	
20	地方特定道路建設整備事業	名川階上線 石仏(南郷村)	H15	H21	120	L=400m W=6.0(9.0)m	10.9 %	2.40	56	20	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
21	地方特定道路建設整備事業	弘前鯉ヶ沢線 南浮田BP(鯉ヶ沢町)	H12	H20	480	L=497m W=6.5(12.0)m	19.8 %	1.26	56	21	
22	地方特定道路建設整備事業	青森環状野内線 戸山(青森市)	H8	H22	1,375	L=1,365m W=6.5(16.5)m	76.9 %	3.80	56	22	
23	地方特定道路建設整備事業	五所川原黒石線 梅田BP(五所川原市)	H9	H27 以降	1,950	L=1,960m W=6.0(12.5)m	19.0 %	1.04	56	23	
24	地方特定道路建設整備事業	弘前岳鯉ヶ沢線 松代町(鯉ヶ沢町)	H13	H27 以降	2,070	L=6,400m W=6.0(9.0)m	0.8 %	1.49	56	24	
25	地方特定道路建設整備事業	五所川原車力線 車力BP(車力村)	H13	H27 以降	807	L=900m W=6.0(11.5)m	25.9 %	1.40	56	25	
26	地方特定道路建設整備事業	軽米名川線 剣吉BP(名川町)	H12	H22	327	L=300m W=6.5(13.0)m	32.7 %	1.03	54	26	
27	地方特定道路建設整備事業	五所川原浪岡線 高野(五所川原市)	H12	H23	500	L=470m W=6.0(10.0)m	19.2 %	1.20	54	27	
28	地方特定道路建設整備事業	弘前岳鯉ヶ沢線 芦菴(鯉ヶ沢町)	H12	H23	675	L=1,030m W=6.0(9.0)m	20.6 %	1.09	54	28	
29	地方特定道路建設整備事業	相馬常盤野線 田代(西目屋村)	H14	H22	280	L=900m W=6.0(16.0)m	2.9 %	1.87	54	29	
30	地方特定道路建設整備事業	五所川原浪岡線 吉野田(浪岡町)	H13	H23	500	L=500m W=6.0(10.5)m	4.0 %	1.75	53	30	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
31	地方特定道路建設整備事業	鳥谷部十日市線 鳥谷部(階上町)	H8	H22	831	L=2,000m W=6.0(11.5)m	72.3 %	2.17	53	31	
32	地方特定道路建設整備事業	松野木姥菟線 福岡BP(五所川原市)	H11	H22	450	L=1,200m W=5.5(9.5)m	12.7 %	2.86	53	32	
33	地方特定道路建設整備事業	櫛引上名久井三戸線 赤石(南部町)	H11	H24	750	L=1,140m W=6.0(11.5)m	3.4 %	1.03	52	33	
34	地方特定道路建設整備事業	青森五所川原線 飯詰BP(五所川原市)	H10	H25	900	L=1,760m W=6.5(16.5)m	10.3 %	1.11	52	34	
35	地方特定道路建設整備事業	南部田子線 小向(南部町)	H10	H21	288	L=360m W=5.5(7.0)m	41.0 %	1.02	51	35	
36	地方特定道路建設整備事業	夏泊公園線 東滝(平内町)	H10	H25	900	L=1,000m W=6.0(9.0)m	2.6 %	1.08	51	36	
37	地方特定道路建設整備事業	五所川原岩木線 常盤町(板柳町)	H13	H22	360	L=200m W=6.0(10.0)m	1.4 %	1.34	51	37	
38	地方特定道路建設整備事業	むつ尻屋崎線 尻屋(東通村)	H14	H22	260	L=500m W=6.0(11.5)m	5.0 %	1.21	51	38	
39	地方特定道路建設整備事業	浅水南部線 手倉橋(五戸町)	H9	H22	303	L=500m W=6.0(11.5)m	23.8 %	1.61	50	39	
40	地方特定道路建設整備事業	南部田子線 下平(三戸町)	H10	H22	311	L=700m W=5.5(7.0)m	13.2 %	1.12	50	40	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
41	地方特定道路建設整備事業	長平町森田線 長平(鯉ヶ沢町)	H15	H24	640	L=1,500m W=6.0(9.0)m	3.1 %	1.58	50	41	
42	地方特定道路建設整備事業	夏泊公園線 久慈ノ浜(平内町)	H11	H22	480	L=780m W=6.0(11.0)m	22.3 %	1.14	50	42	
43	地方特定道路建設整備事業	むつ尻屋崎線 野牛(東通村)	H9	H24	830	L=1,800m W=6.0(11.5)m	16.9 %	1.58	49	43	
44	地方特定道路建設整備事業	持子沢鶴田線 松倉～横蒔(鶴田町)	H13	H25	900	L=1,700m W=6.0(10.0)m	0.4 %	1.26	48	44	
45	地方特定道路建設整備事業	七ツ館板柳線 野中(板柳町)	H12	H22	350	L=940m W=6.0(10.0)m	42.6 %	1.10	48	45	
46	地方特定道路建設整備事業	市川下田(停)線 高屋敷(八戸市)	H12	H23	458	L=480m W=6.0(16.0)m	4.6 %	1.57	48	46	
47	地方特定道路建設整備事業	柵棚手倉橋線 上横沢Ⅱ期(新郷村)	H13	H25	1,030	L=1,300m W=5.5(7.0)m	13.0 %	1.04	48	47	
48	地方特定道路建設整備事業	酸ヶ湯黒石線 高館BP(黒石市)	H13	H22	300	L=1,305m W=5.5(7.0)m	14.7 %	1.90	48	48	
49	地方特定道路建設整備事業	大沢内(停)線 大沢内(中里町)	H13	H22	230	L=470m W=6.0(9.0)m	2.1 %	1.12	48	49	
50	地方特定道路建設整備事業	名川階上線 鳥屋部(階上町)	H9	H21	468	L=1,640m W=6.5(12.0)m	89.3 %	1.35	47	50	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
51	地方特定道路建設整備事業	東北横浜線 ガス平(東北町)	H7	H23	650	L=1,300m W=6.0(12.0)m	29.5 %	1.02	47	51	
52	地方特定道路建設整備事業	東北横浜線 室の久保BP(六ヶ所村)	H11	H24	850	L=1,700m W=5.5(7.0)m	17.2 %	1.31	47	52	
53	地方特定道路建設整備事業	薬研佐井線 佐井(佐井村)	H12	H23	600	L=1,500m W=4.0(5.0)m	18.7 %	1.15	47	53	
54	地方特定道路建設整備事業	松木平撫牛子線 撫牛子(弘前市)	H13	H22	350	L=270m W=6.0(11.5)m	2.9 %	1.89	47	54	
55	地方特定道路建設整備事業	松代町陸奥赤石(停)線 深谷町(鯉ヶ沢町)	H10	H27 以降	2,500	L=3,170m W=5.5(7.0)m	11.1 %	1.24	47	55	
56	地方特定道路建設整備事業	乙供(停)中野線 石澤(天間林村)	H15	H23	420	L=1,200m W=6.0(9.0)m	1.0 %	2.51	47	56	
57	地方特定道路建設整備事業	十和田三戸線 小坂BP(新郷村)	H12	H23	1,200	L=1,542m W=6.0(9.0)m	61.0 %	1.01	45	57	
58	地方特定道路建設整備事業	増田浅虫線 浅虫~増田(青森市)	H10	H25	900	L=2,000m W=5.5(7.0)m	6.1 %	1.71	45	58	
59	地方特定道路建設整備事業	天ヶ森三沢線 天ヶ森BP(三沢市)	H14	H22	300	L=1,200m W=6.0(9.0)m	1.0 %	2.75	45	59	
60	地方特定道路建設整備事業	五林平藤崎線 館野越(板柳町)	H]12	H22	240	L=242m W=5.5(7.0)m	2.5 %	1.07	44	60	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
61	地方特定道路建設整備事業	名久井岳公園線 法光寺(名川町)	H10	H24	840	L=1,875m W=6.0(11.5)m	15.5 %	1.10	43	61	
62	地方特定道路建設整備事業	久渡寺新寺町線 小沢(弘前市)	H13	H21	100	L=150m W=6.0(12.5)m	5.0 %	1.48	43	62	
63	地方特定道路建設整備事業	清水川滝沢野内線 滝沢(青森市)	H9	H22	520	L=900m W=6.0(9.0)m	42.3 %	1.03	40	63	
64	地方特定道路建設整備事業	五戸六戸線 蛭川(五戸町)	H14	H23	600	L=800m W=6.0(11.5)m	5.8 %	1.05	40	64	
65	地方特定道路建設整備事業	軽米名川線 田中(名川町)	H15	H21	210	L=480m W=6.0(11.5)m	7.1 %	1.09	40	65	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	国道特殊改良一種	国道280号 奥平部Ⅱ期バイパス	H16	H19	972	道路延長 920m トンネル 65m 橋梁1橋 16m	5.1 %	1.17	87	1	
2	国道特殊改良一種	国道338号 宇曽利バイパス	H6	H18	1,450	道路延長 1.22m 橋梁1橋 56m	70.1 %	1.06	87	2	
3	国道特殊改良一種	国道340号 泥障作Ⅱ期バイパス	H14	H19	1,450	道路延長 1.27km 橋梁1橋 121m	17.9 %	2.74	86	3	
4	国道特殊改良一種	国道339号 板柳バイパス	H15	H18	700	道路延長 512m 橋梁1橋 40.8m	18.6 %	1.00	83	4	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	一般改良(県単) 国道454号道路改 良事業	扇田バイパス (五戸町)	H15	H18	175	全体延長L=975m 幅員W=6.5(12.0)m	68.6 %	1.30	83	1	
2	一般改良(県単) 国道339号道路改 良事業	七ッ滝拡幅 (小泊村)	H12	H19	100	全体延長L=240m 幅員W=6.0(7.5)m	64.0 %	1.01	76	2	
3	一般改良(県単) 国道101号道路改 良事業	北金ヶ沢バイパス (深浦町)	H12	H27 以降	300	全体延長L=570m 幅員W=6.5(12.0)m	32.0 %	1.35	68	3	
4	一般改良(県単) 国道338号道路改 良事業	南川バイパス (六ヶ所村)	H11	H27 以降	300	全体延長L=520m 幅員W=5.5(7.0)m	23.7 %	2.50	55	4	
5	一般改良(県単) 国道339号道路改 良事業	釜野沢拡幅 (三厩村)	H12	H27 以降	143	全体延長L=420m 幅員W=6.0(7.5)m	45.5 %	1.37	51	5	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	県道改築事業	八戸百石線 河原木(八戸市)	H15	H18	510	L=590.4m W=13.0(22.0)m	84.3 %	1.60	95	1	
2	県道改築事業	岩崎西目屋弘前線 川原平～藤川(西目屋 村)	H15	H25	2,628	L=7,900m W=6.0(9.0)m	5.3 %	2.21	77	2	
3	県道改築事業	八戸環状線 糠塚(八戸市)	H9	H25	9,265	L=1,950m W=13.0(24.0)m	54.0 %	4.31	75	3	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	市町村合併支援事業	八戸三沢線 上市川(五戸町)	H5	H18	2,460	L=2,500m W=6.5(13.0)m	95.5 %	2.31	88	1	
2	市町村合併支援事業	百石下田線 新田(百石町)	H10	H18	1,035	L=1,630m W=6.5(18.0)m	96.6 %	1.05	79	2	
3	市町村合併支援事業	青森田代十和田線 法量(十和田湖町)	H6	H22	1,917	L=1000m W=6.5(16.0)m	76.5 %	3.50	59	3	
4	市町村合併支援事業	鶴ヶ坂千刈線 白旗野(青森市)	H9	H26	2,815	L=1,700m W=6.0(16.0)m	60.9 %	1.85	58	4	
5	市町村合併支援事業	岩崎深浦線 岩崎(岩崎村)	H15	H27 以降	2,100	L=1,120m W=6.0(9.0)m	15.5 %	1.19	58	5	
6	市町村合併支援事業	屏風山内真部線 喜良市(金木町)	H12	H22	300	L=800m W=6.0(9.0)m	30.0 %	1.12	58	6	
7	市町村合併支援事業	桑野木田南広森線 柴田(木造町)	H8	H22	707	L=1,200m W=6.0(9.0)m	61.0 %	1.05	58	7	
8	市町村合併支援事業	五所川原金木線 飯詰(五所川原市)	H10	H27 以降	400	L=1,400m W=6.5(14.5)m	3.0 %	2.10	57	8	
9	市町村合併支援事業	九艘泊脇野沢線 脇野沢BP(脇野沢)	H6	H24	2,000	L=1,147m W=6.0(16.0)m	66.6 %	1.11	56	9	
10	市町村合併支援事業	青森浪岡線 ハツ役(青森市)	H11	H27 以降	5,290	L=2,100m W=13.0(24.5)m	22.6 %	1.11	56	10	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
11	市町村合併支援事業	鯉ヶ沢蟹田線 十三(市浦村)	H3	H21	600	L=2,000m W=6.0(11.5)m	80.5 %	1.30	56	11	
12	市町村合併支援事業	再賀木造線 千年～善積(稲垣村～ 木造町)	H5	H27 以降	3,282	L=4,450m W=6.0(12.5)m	60.2 %	1.16	54	12	
13	市町村合併支援事業	差波新井田線 新井田Ⅱ期(八戸市)	H14	H25	971	L=335m W=6.0(16.0)m	3.2 %	1.27	52	13	
14	市町村合併支援事業	むつ恐山公園大畑線 葉色沢(大畑町)	H13	H24	800	L=860m W=6.0(9.0)m	3.8 %	1.18	52	14	
15	市町村合併支援事業	豊川館岡線 館岡(木造町)	H10	H21	303	L=620m W=6.0(9.0)m	30.7 %	1.21	52	15	
16	市町村合併支援事業	薬研佐井線 薬研(大畑町)	H12	H23	550	L=1,500m W=4.0(5.0)m	20.0 %	1.16	52	16	
17	市町村合併支援事業	五所川原車力線 小曲(五所川原市)	H11	H21	173	L=280m W=5.5(9.5)m	30.1 %	1.15	51	17	
18	市町村合併支援事業	中野北高岩(停)線 上野(八戸市)	H13	H23	575	L=614m W=6.0(11.5)m	28.7 %	1.08	48	18	
19	市町村合併支援事業	柳町下田(停)線 鶴喰(六戸町)	H7	H21	350	L=540m W=5.5(9.0)m	52.0 %	1.09	45	19	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	電源立地促進対策交 付金事業	川内佐井線 佐井BP(佐井村)	H13	H20	300	L=675m W=6.0(11.5)m	1.0 %	2.16	71	1	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	県道改築事業	青森浪岡線 大谷(青森市)	H16	H18	1,300	鉄骨(三層4段)国土交通大臣 認定式立体駐車場 /駐車台数810台	18.9 %	-	100	1	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	橋梁架替事業(県単)	田子十和田湖線 川向橋(田子町)	H11	H20	380	橋梁工 1橋 L=21.7m	34.9 %	—	84	1	
2	橋梁架替事業(県単)	弘前鱒ヶ沢線 上鳴沢橋(鱒ヶ沢町)	H14	H20	396	橋梁工 1橋 L=41.4m	39.5 %	—	75	2	
3	橋梁架替事業(県単)	田子十和田湖線 稻守橋(田子町)	H11	H22	600	橋梁工 1橋 L=19.7m	20.8 %	—	74	3	
4	橋梁架替事業(県単)	国道279号 武の川橋(横浜町)	H15	H20	245	橋梁工 1橋 L=16.0m	14.1 %	—	71	4	
5	橋梁架替事業(県単)	倉石五戸線 萬世橋(五戸町)	H15	H22	400	橋梁工 1橋 L=35.0m	11.2 %	—	69	5	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	橋梁補修事業(交付金)	夏泊公園線 白鳥大橋(平内町)	H16	H19	400	延長L=216m	7.5 %	-	98	1	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	災害防除事業(通常)	国道102号 奥瀬(十和田湖町)	H9	H18	990	延長L=170m	66.7 %	-	100	1	
2	災害防除事業(通常)	国道102号 青ブナ(十和田湖町)	H16	H18	290	延長L=265m	34.5 %	-	100	2	
3	災害防除事業(通常)	国道279号 易国間(風間浦村)	H14	H18	790	延長L=640m	15.6 %	-	100	3	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	国道101号特定交通安全施設等整備事業	五所川原市 (七ツ館)	H13	H18	371	全体延長L=924m/歩道幅員w=3.0m/歩道設置 L=924m	68.0 %	-	98	1	
2	国道394号特定交通安全施設等整備事業	東北町 (乙供)	H14	H18	560	全体延長L=1,000m/歩道幅員w=3.5m/歩道設置 L=1,000m	43.0 %	-	98	2	
3	国道279号特定交通安全施設等整備事業	むつ市 (大曲)	H14	H18	550	全体延長L=1,840m/歩道幅員w=3.5m/歩道設置 L=1,840m	49.0 %	-	98	3	
4	八戸百石線交付金 (交通安全)事業	百石町 (深沢)	H14	H18	667	全体延長L=600m/歩道幅員w=3.5m/歩道設置 L=600m	56.0 %	-	98	4	
5	畑中竹鼻線交付金 (交通安全)事業	田舎館村 (前田屋敷)	H16	H18	200	全体延長L=253m/歩道幅員w=3.5m/歩道設置 L=253m	30.0 %	-	98	5	
6	石川土手町線交付金 (交通安全)事業	弘前市 (文京町~住吉町)	H16	H18	224	全体延長L=1,400m/歩道幅員w=2.0m/段差改善 L=2,800m	57.0 %	-	98	6	
7	五所川原車力線特定交通安全施設等整備事業	木造町 (豊田)	H16	H18	200	全体延長L=900m/歩道幅員w=2.5m/歩道設置 L=900m	41.0 %	-	94	7	
8	国道454号特定交通安全施設等整備事業	八戸市 (正法寺~洞)	H16	H19	350	全体延長L=550m/歩道幅員w=2.5m/歩道設置 L=550m	14.0 %	-	94	8	
9	国道338号特定交通安全施設等整備事業	脇野沢村 (小沢)	H16	H18	350	全体延長L=790m/歩道幅員w=3.0m/歩道設置 L=790m	28.0 %	-	94	9	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	雪寒道路整備事業 防雪事業(通常)	国道104号 白萩平(田子町)	H16	H18	120	防雪柵L=470m	50.0 %	-	88	1	
2	雪寒道路整備事業 防雪事業(通常)	国道338号 尾駸(六ヶ所村)	H16	H18	120	防雪柵L=1,000m	41.7 %	-	88	2	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	雪寒道路整備事業 防雪事業(交付金)	むつ恐山公園大畑線 大畑(大畑町)	H16	H18	150	防雪柵L=1,230m	40.0 %	-	83	1	
2	雪寒道路整備事業 防雪事業(交付金)	岩崎西目屋弘前線 中畑～櫻庭(弘前市)	H16	H18	190	防雪柵L=1,300m	52.9 %	-	83	2	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	雪寒地域道路事業 凍雪害事業(通常)	国道339号 今泉～太田(中里町～市 浦村)	H16	H21	1,300	堆雪幅L=1,933m	3.8 %	-	77	1	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	雪寒地域道路事業 凍雪害事業(交付 金)	青森環状野内線 細越(青森市)	H16	H19	1,015	流雪溝L=1,720m	13.8 %	-	92	1	
2	雪寒地域道路事業 凍雪害事業(交付 金)	関ヶ平五代線 悪戸(弘前市)	H16	H18	210	流雪溝L=2,050m	28.6 %	-	87	2	
3	雪寒地域道路事業 凍雪害事業(交付 金)	弘前田舎館黒石線 追子野木(黒石市)	H16	H19	300	流雪溝L=2,900m	16.7 %	-	87	3	
4	雪寒地域道路事業 凍雪害事業(交付 金)	弘前環状線 館田(弘前市)	H15	H18	300	流雪溝L=2,900m	47.2 %	-	87	4	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	国道340号特定交通 安全施設整備事業	八戸市 (廿三日町)	H16	H18	354	全体延長L=280m 現況歩道幅員W=2.0m 計画自歩道幅員W=4.0m 電線共同溝計画延長 L=2@280=560m	15.0 %	-	77	1	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	緊急地方道整備事業 (代行)(交付金)	福浦川目線 (佐井村)	H14	H18	639	道路工 L=2, 200m	66.0 %	—	84	1	
2	緊急地方道整備事業 (代行)(交付金)	中村長平線 (鱒ヶ沢町)	H15	H21	900	道路工 L=3, 052m	29.1 %	—	78	2	
3	緊急地方道整備事業 (代行)(交付金)	温泉線 (新郷村)	H14	H20	950	道路工 L=680m	38.2 %	—	64	3	
4	緊急地方道整備事業 (代行)(交付金)	町道21号線 (平賀町)	H15	H21	725	道路工 L=1, 800m	20.7 %	—	64	4	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。