

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成16年度実施)

部局・課名 県土整備部 港湾空港課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	港湾改修事業 (大湊港改修(統合補助)事業 道路)	大湊港大平地区 (むつ市)	H13	H18	414	道路 1,198(m)	90.5 %	-	84	1	
2	港湾改修事業 (大間港改修(地方)事業 防波 堤(船溜)、船揚場(1)、泊地(- 1.5m))	大間港根田内地区 (下北郡大間町)	H11	H19	725	防波堤170(m) 船揚場80(m) 泊地1,800(m <sup>2</sup> )	68.3 %	-	84	2	
3	港湾改修事業 (青森港改修(防災安全対策)事 業 橋梁(改良))	青森港本港地区 (青森市)	H14	H27 以降	2,650	橋梁(改良) 1(基)	48.8 %	6.00	84	3	
4	港湾改修事業 (青森港改修(防災安全対策)事 業 橋梁(改良))	青森港沖館地区 (青森市)	H12	H19	1,700	橋梁(改良) 2(基)	63.9 %	2.10	81	4	
5	港湾改修事業 (青森港改修(重要)事業 道路 (歩道橋))	青森港本港地区 (青森市)	H10	H18	1,890	歩道橋 1(基)	69.8 %	1.20	80	5	
6	港湾改修事業 (八戸港改修(重要)事業 道路 (改良))	八戸港八太郎地区 (八戸市)	H9	H20	2,045	道路(改良) 6.5(m)×900(m) 13(m)×1,676(m)	52.7 %	17.00	80	6	
7	港湾改修事業 (野辺地港改修(統合補助)事業 西防波堤)	野辺地港馬門地区 (上北郡野辺地町)	H13	H20	390	防波堤 100(m)	45.3 %	-	79	7	
8	港湾改修事業 (尻屋岬港改修(地方)事業 防 波堤(東)、防波堤(西))	尻屋岬港第二ふ頭 地区 (下北郡東通村)	H4	H27 以降	5,540	防波堤(東)200(m) 防波堤(西)220(m)	39.0 %	3.50	79	8	
9	港湾改修事業 (七里長浜港改修(地方)事業 防波堤(南))	七里長浜港鳴沢地区 (西津軽郡鰐ヶ沢町)	H3	H27 以降	8,000	防波堤 730(m)	81.3 %	1.51	77	9	
10	港湾改修事業 (八戸港改修(防災安全対策)事 業 橋梁(改良)(蓮沼陸橋)、道 路(トンネル)(改良))	八戸港八太郎地区 (八戸市)	H14	H18	510	橋梁(改良) 13(m)×370(m) トンネル(改良) 6.5(m)×425(m)	43.7 %	-	76	10	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成16年度実施)

部局・課名 県土整備部 港湾空港課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
11	港湾改修事業 (大湊港改修(統合補助)事業 道路)	大湊港大湊地区 (むつ市)	H16	H20	370	道路 830(m)	3.6 %	-	69	11	
12	港湾改修事業 (港湾機能施設整備事業)	青森港本港地区 (青森市)	H8	H21	2,084	ふ頭用地造成 A=36,600m <sup>2</sup> 道路L=700m	78.0 %	-	66	12	
13	港湾改修事業 (八戸港改修(重要)事業 道路 (1))	八戸港河原木地区 (八戸市)	H3	H27 以降	4,900	道路 13(m) × 1059(m)	28.8 %	1.78	64	13	
14	港湾改修事業 (大間港改修(地方)事業 防波 堤(西)(改良)、泊地(-5.5m))	大間港根田内地区 (下北郡大間町)	H4	H27 以降	1,748	防波堤 406(m) 泊地 30,000(m <sup>2</sup> )	28.1 %	-	50	14	
15	港湾改修事業 (青森港改修(統合補助)事業 ポートパーク)	青森港本港地区 (青森市)	H15	H18	201	浮棧橋 2(基)	17.1 %	2.10	47	15	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成16年度実施)

部局・課名 県土整備部 港湾空港課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	港湾環境事業 (大湊港港湾環境整備事業 緑地(大平))	大湊港大平地区 (むつ市)	H13	H24	930	緑地 55,000(m <sup>2</sup> )	17.6 %	5.84	91	1	
2	港湾環境事業 (川内港港湾環境整備事業 緑地)	川内港川内地区 (川内町)	H15	H18	60	緑地 5,650(m <sup>2</sup> )	43.3 %	1.68	86	2	
3	港湾環境事業 (青森港港湾環境整備事業 緑地(改良))	青森市浅虫地区 (青森市)	H16	H20	250	緑地 5,230(m <sup>2</sup> )	4.0 %	10.43	86	3	
4	港湾環境事業 (八戸港港湾環境整備事業 緑地(沼館))	八戸港河原木地区 (八戸市)	H8	H19	1,516	緑地 24,300(m <sup>2</sup> )	80.1 %	-	81	4	
5	港湾環境事業 (八戸港港湾環境整備事業 緑地)	八戸港八太郎地区 (八戸市)	H16	H25	800	緑地 32,000(m <sup>2</sup> )	2.5 %	17.01	74	5	
6	港湾環境事業 (青森港港湾環境整備事業 緑地(浜町))	青森港本港地区 (青森市)	H14	H27 以降	3,000	緑地 30,000(m <sup>2</sup> )	3.7 %	1.57	69	6	
7	港湾環境事業 (八戸港港湾環境整備事業 緑地(第二心頭))	八戸港河原木地区 (八戸市)	H3	H22	3,470	緑地 41,000(m <sup>2</sup> )	78.8 %	1.17	66	7	
8	港湾環境事業 (港湾緑地一体整備促進事業、 港湾環境整備事業 緑地(新中 中央))	青森港本港地区 (青森市)	H4	H23	5,154	緑地 28,000(m <sup>2</sup> )	85.5 %	-	62	8	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成16年度実施)

部局・課名 県土整備部 港湾空港課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	海岸事業 (大湊港海岸(侵食)事業 護岸(改良))	大湊港大湊地区 (むつ市)	H12	H23	2,100	護岸(改良) 900.0m	13.7 %	5.36	93	1	
2	海岸事業 (青森港海岸(侵食)事業 護岸(改良))	青森港原別地区 (青森市)	S61	H26	2,934	護岸(改良) 1774.5m	54.3 %	8.61	91	2	
3	海岸事業 (青森港海岸(高潮)事業 護岸(改良)、胸壁)	青森港造道地区 (青森市)	H14	H23	1,750	護岸(改良) 845.9m 胸壁 155.0m	12.8 %	7.08	91	3	
4	海岸事業 (川内港海岸(侵食)事業 護岸)	川内港葛沢地区 (下北郡川内町)	H5	H20	863	護岸 328.2m	69.5 %	1.60	90	4	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成16年度実施)

部局・課名 県土整備部 港湾空港課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	海岸環境事業 【七里長浜港海岸環境整備事業 離岸堤(潜堤)、突堤、 護岸、遊歩道】	七里長浜港鳴沢地区 (西津軽郡鰺ヶ沢町)	H12	H25	1,812	離岸堤(潜堤) 320m 突堤 1基 護岸 450m 遊歩道 21,100㎡	35.9 %	2.16	73	1	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成16年度実施)

部局・課名 県土整備部 港湾空港課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	青森空港整備特別事業 (高カテゴリー化分)	青森市	H13	H18	3,232	照明施設1式 無線施設1式	38.2 %	2.67	93	1	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。