

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 県土整備部 都市計画課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	流域下水道事業 (馬淵川流域下水道事業)	八戸市 他4町村	S56	H22	56,029	処理場1式 幹線管渠L=44.3km	64.7 %	1.14	86	1	
2	流域下水道事業 (岩木川流域下水道事業)	弘前市 他10市町村	S54	H27 以降	86,214	処理場1式 幹線管渠L=51.4km	73.0 %	1.06	84	2	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 県土整備部 都市計画課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	特定環境保全公共下水道事業 (岩崎村特定環境保全公共下 水道事業(県代行))	岩崎村	H10	H18	1,900	処理場1式 幹線管渠L=2.7km	88.7 %	1.14	86	1	
2	特定環境保全公共下水道事業 (平館村特定環境保全公共下 水道事業(県代行))	平館村	H6	H25	4,513	処理場1式 幹線管渠L=9.1km	56.8 %	1.06	84	2	
3	特定環境保全公共下水道事業 (三厩村特定環境保全公共下 水道事業(県代行))	三厩村	H9	H21	3,069	処理場1式 幹線管渠L=4.7km	55.5 %	1.04	81	3	
4	特定環境保全公共下水道事業 (佐井村特定環境保全公共下 水道事業(県代行))	佐井村	H10	H22	1,735	処理場1式 幹線管渠L=1.2km	38.5 %	1.07	81	4	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 県土整備部 都市計画課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	街路事業 (道路改築)	3・3・7号中央大通り荒川線 (青森市)	H11	H19	2,050	全体延長L=360m 幅員W=13.0(50.0)m	60.0 %	2.21	91	1	
2	街路事業 (道路改築)	3・5・4号堤町通り浜田線 (青森市)	H12	H18	1,306	全体延長L=360m 幅員W=6.0(15.0)m	77.0 %	4.83	88	2	
3	街路事業 (道路改築)	3・4・15号里見丸山線 (青森市)	H10	H19	3,590	全体延長L=1,269m 幅員W=6.0(20.0)m 橋梁工1基L=60m	74.9 %	1.60	88	3	
4	街路事業 (道路改築)	3・4・1号犬落瀬金矢線 (六戸町)	H13	H19	1,392	全体延長L=745m 幅員W=6.5(16.0)m	47.4 %	3.52	85	4	
5	街路事業 (道路改築)	3・3・8号白銀市川環状線(中居 林) (八戸市)	H15	H24	3,500	全体延長L=600m 幅員W=13.0(25.0)m	1.1 %	4.63	81	5	
6	街路事業 (道路改築)	3・3・7号弘前黒石線 (弘前市)	H8	H20	4,665	全体延長L=665m 幅員W=13.0(27.0)m	86.7 %	7.77	80	6	
7	街路事業 (道路改築)	3・4・4号観音林脇雑吉沢線 (野辺地町)	H8	H18	1,250	全体延長L=612m 幅員W=6.0(16.0)m	77.9 %	1.67	78	7	
8	街路事業 (道路改築)	3・4・3号中央町金矢線 (三沢市)	H5	H24	12,033	全体延長L=1,564m 幅員W=6.0(16.0m) 跨線橋工1基L=400m トンネル工2基L=360m	28.8 %	2.15	74	8	
9	街路事業 (道路改築)	3・2・2号内環状線(石江) (青森市)	H14	H24	11,000	全体延長L=880m 幅員W=13.0(30.0)m JR横断函渠工1基L=40m	0.4 %	6.94	73	9	
10	街路事業 (道路改築)	3・4・12号沼館百石線 (八戸市)	H11	H20	7,844	全体延長L=985m 幅員W=13.0(22.0)m 橋梁工1基L=641m	41.8 %	2.11	68	10	
11	街路事業 (道路改築)	3・4・1号浦島造道線(2工区) (青森市)	H14	H21	791	全体延長L=290m 幅員W=6.5(16.0)m 橋梁工1基L=25m	10.2 %	4.50	63	11	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 県土整備部 都市計画課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	都市公園整備事業 (青森県総合運動公園整備事業)	青森市	H7	H27 以降	25,100	公園面積 74.8ha	53.7 %	-	92	1	
2	都市公園整備事業 (新青森県総合運動公園整備事業)	青森市	H9	H27 以降	62,000	公園面積 86.0ha	51.1 %	-	88	2	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。