

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成17年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	かんがい排水事業 (かんがい排水事業)	岩木川左岸 (五所川原市、つ がる市、鶴田町)	H8	H24	4,450	用水路 4,190m 排水路 7,445m	68.8 %	400	1.03	75	1		
2	かんがい排水事業 (かんがい排水事業)	岩木川左岸2期 (五所川原市、つ がる市、鶴田町)	H15	H21	3,900	用水路 14,400m 排水路 4,280m	26.4 %	850	1.03	75	2		
3	かんがい排水事業 (かんがい排水事業)	福館放 (青森市、藤崎 町、五所川原市)	H13	H21	1,200	排水路 5,000m	70.8 %	150	1.11	75	3		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成18年度当初予算案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成17年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	かんがい排水事業 (排水対策特別事業)	長 富 (五所川原市)	H15	H21	160	排水路 1,450m	50.6 %	40	1.38	83	1		
2	かんがい排水事業 (排水対策特別事業)	姉沼川 (六戸町)	H15	H22	435	排水路 3,925m	64.4 %	109	1.42	81	2		
3	かんがい排水事業 (排水対策特別事業)	織 笠 (三沢市)	H15	H22	224	排水路 1,230m	49.1 %	45	1.34	81	3		
4	かんがい排水事業 (排水対策特別事業)	平 内 (平内町)	H14	H21	224	排水路 1,948m	69.6 %	45	1.35	79	4		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成18年度当初予算案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成17年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	基幹水利施設補修事業	第3西津軽 (五所川原市、つ がる市、鶴田町)	H15	H22	1,100	用水施設 1式 排水施設 1式	48.8 %	250	-	86	1		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成18年度当初予算案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成17年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	緊急農地集積ほ場整備事業	相内 (五所川原市)	H11	H19	2,787	区画整理 140.4ha 暗渠排水 140.4ha	89.1 %	250	1.06	87	1		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成18年度当初予算案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成17年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	畑地帯総合整備事業	下湯口 (弘前市)	H17	H22	1,580	農道 12,507m 畑かん施設 1式	9.5 %	230	1.08	82	1		
2	畑地帯総合整備事業	野 沢 (青森市)	H14	H21	1,105	農道 10,402m 菅農用水施設 1式	63.7 %	183	1.03	79	2		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成18年度当初予算案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成17年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	水環境整備事業	桜沼沢 (五戸町)	H15	H21	270	親水景観保全施設 1式 利活用保全施設 1式	48.5 %	51	1.51	83	1		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成18年度当初予算案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成17年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	農道整備事業 (広域営農団地農道整備事業)	北部上北2期 (野辺地町、横浜町、東北町、七戸町、六ヶ所村)	H14	H19	3,171	農道 3,500m	54.2 %	385	1.43	88	1		
2	農道整備事業 (広域営農団地農道整備事業)	西海岸2期 (深浦町)	H17	H24	7,133	農道 5,200m	10.1 %	900	1.09	86	2		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成18年度当初予算案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成17年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	農道整備事業 (一般農道整備事業)	長前 (弘前市)	H16	H20	455	農道 2,800m	50.5 %	120	1.28	90	1		
2	農道整備事業 (一般農道整備事業)	薄市2期 (中泊町)	H16	H20	247	農道 890m	83.8 %	52	1.11	85	2		
3	農道整備事業 (一般農道整備事業)	中嶋 (七戸町)	H17	H20	182	道路工 1,390m	44.0 %	50	1.07	85	3		
4	農道整備事業 (一般農道整備事業)	下車力 (つがる市)	H17	H20	171	道路工 2,600m	58.5 %	40	1.18	78	4		
5	農道整備事業 (一般農道整備事業)	黒石・川部 (黒石市、田舎館村)	H16	H21	722	農道 4,600m	55.4 %	120	1.05	75	5		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成18年度当初予算案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成17年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	農道整備事業 (農林漁業用揮発油税財源 身替農道整備事業)	切谷内 (五戸町)	H11	H19	1,485	農道 5,376m	89.6 %	100	1.09	86	1		
2	農道整備事業 (農林漁業用揮発油税財源 身替農道整備事業)	毛内 (黒石市)	H15	H19	289	農道 800m	55.4 %	40	1.01	83	2		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成18年度当初予算案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表) (平成17年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	農道整備事業 (農道環境整備事業)	赤根 (つがる市)	H17	H20	323	自転車歩行者道 1,650m 防雪柵 1,650m	33.4 %	150	1.45	87	1		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成18年度当初予算案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成17年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	農村振興総合整備事業	三戸 (三戸町)	H17	H22	1,382	農業排水路 3,241m、農道 3,194m、集落道 929m、集 落排水 816m、集落防災安 全施設 4ヶ所、営農飲雑用 水施設 1系統	5.9 %	200	1.17	86	1		
2	農村振興総合整備事業	鶴田西部 (鶴田町)	H16	H21	1,269	農業排水路 1,923m、農道 3,455m、集落道 1,159m、集 落排水 1,393m、集落防災 安全施設 1,846m、住民参加 促進環境 2ヶ所、農業活動 拠点施設 456㎡	22.4 %	210	1.04	81	2		
3	農村振興総合整備事業	浪岡 (青森市)	H15	H20	1,712	農業用水路 2,132m、農道 5,271m、集落道 2,165m、集 落排水 1,185m、農村公園 5,600㎡、用地整備 9,200 ㎡、緑化施設 3,600㎡、水辺 環境 7,400㎡、交流施設 1,600㎡、遊歩道 2,018m、情 報施設 1式、施設環境 6箇	39.3 %	405	1.23	80	3		
4	農村振興総合整備事業	三沢 (三沢市)	H17	H22	1,572	農業排水路 15,487m、農道 2,596m、集落道 1,170m	5.2 %	200	1.21	76	4		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成18年度当初予算案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成17年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	中山間地域総合整備事業	平 館 (外ヶ浜町)	H14	H19	613	農業用排水路 5,668m 農道 1,158m 農業集落道 160m 活性化施設 1箇所 情報基盤施設 1系統	79.0 %	41	1.26	87	1		
2	中山間地域総合整備事業	阿弥陀川 (蓬田村)	H16	H20	687	ほ場整備 45.5ha	53.3 %	200	1.49	85	2		
3	中山間地域総合整備事業	アグリネット たっこ (田子町)	H14	H19	1,954	農業用排水路 2,635m 農道 8,828m 農業集落道 691m 農業集落排水路 118m 環境管理施設 5施設 情報基盤施設 1施設	63.9 %	483	1.02	82	3		
4	中山間地域総合整備事業	五戸南 (五戸町)	H16	H21	1,450	農業用排水路 1,768m 頭首工 1箇所 農道 2,579m 農地保全 787m 農業集落道 455m 営農飲雑用水施設 2系統 農村公園 2箇所	31.7 %	390	1.69	79	4		
5	中山間地域総合整備事業	笹 内 (深浦町)	H14	H19	700	ほ場整備 42.4ha	58.8 %	218	1.32	73	5		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成18年度当初予算案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成17年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	田園整備事業	垂柳猿賀 (平川市、田舎館 村)	H15	H20	931	農業集落道1,350m、農村 公園緑地16,880㎡、集落 水辺環境400m、用地整備 36,063㎡、コミュニティ施 設627㎡、景観保全整備2 4基、集落農園14,650 ㎡、遊歩道施設1,850m	40.3 %	131	1.18	84	1		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成18年度当初予算案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成17年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	防災ダム事業	五戸川3期 (新郷村、八戸市、 五戸町)	H13	H21	1,012	堤体工 1式、 余水吐工 1式、 ゲート施設 1式他	49.2 %	514	1.40	86	1		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成18年度当初予算案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成17年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	ため池等整備事業 (ため池整備)	緩沢下 (つがる市)	H15	H20	322	堤体工 210m、 取水施設 1式、 底樋工 1式	67.7 %	80	2.07	82	1		
2	ため池等整備事業 (ため池整備)	大平 (鱒ヶ沢町)	H15	H19	156	堤体工 123m、 取水施設 1式、 底樋工 1式	68.6 %	30	1.67	82	2		
3	ため池等整備事業 (ため池整備)	鍋川 (鱒ヶ沢町)	H17	H21	104	堤体工 93.5m、 洪水吐工 1式、 斜樋工 1式、底樋工 1式、	11.5 %	60	1.25	80	3		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成18年度当初予算案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成17年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	ため池等整備事業 (用排水施設整備)	中村川 (鯉ヶ沢町)	H17	H19	203	取水工 2箇所 付帯工 1式	49.3 %	70	1.39	88	1		
2	ため池等整備事業 (用排水施設整備)	桜沢 (五戸町)	H16	H20	244	用水路 813m	26.6 %	60	1.08	85	2		
3	ため池等整備事業 (用排水施設整備)	杭止堰 (岩木町他)	H17	H20	207	用水路 634m	24.2 %	60	5.29	84	3		
4	ため池等整備事業 (用排水施設整備)	小沢 (平内町)	H15	H19	135	用水路 1,684m	77.0 %	20	1.29	84	4		
5	ため池等整備事業 (用排水施設整備)	沢田 (十和田市)	H15	H19	401	水路工 1,139m	62.1 %	76	1.13	82	5		
6	ため池等整備事業 (用排水施設整備)	大別内 (青森市)	H16	H20	240	用水路 1,970m	50.8 %	80	1.10	81	6		
7	ため池等整備事業 (用排水施設整備)	赤沼 (十和田市)	H17	H19	40	排水路 220m	35.0 %	15	2.88	76	7		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成18年度当初予算案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成17年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	海岸事業 (海岸保全施設整備事業)	大戸瀬 (深浦町)	S61	H24	1,054	護岸工 2,741m	40.5 %	627		87	1		
2	海岸事業 (海岸保全施設整備事業)	黒崎 (深浦町)	S61	H19	754	護岸工 420m、 離岸堤 301m	80.2 %	149		87	2		
3	海岸事業 (海岸保全施設整備事業)	浜田 (横浜町)	S58	H19	862	離岸堤 750m	83.4 %	143		86	3		
4	海岸事業 (海岸保全施設整備事業)	松神 (深浦町)	S59	H24	1,947	離岸堤 1,253m	44.1 %	1,088		83	4		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成18年度当初予算案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成17年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	ふるさと農道緊急整備事業	布引 (中泊町)	H16	H19	333	農道工 700m	56.0 %	95	-	92	1		
2	ふるさと農道緊急整備事業	蓼内 (東北町)	H16	H19	295	農道工 1,330m	25.8 %	105	-	92	2		
3	ふるさと農道緊急整備事業	清水崎 (鯨ヶ沢町)	H15	H19	323	農道 1,100m	47.6 %	97	-	90	3		
4	ふるさと農道緊急整備事業	今泉実取 (中泊町、 五所川原市)	H15	H19	285	農道 2,750m	11.3 %	50	-	90	4		
5	ふるさと農道緊急整備事業	蛇浦 (風間浦村)	H15	H19	713	農道 2,500m	84.1 %	67	-	89	5		
6	ふるさと農道緊急整備事業	小倉平 (むつ市)	H17	H19	148	農道 1,160m	32.1 %	53	-	89	6		
7	ふるさと農道緊急整備事業	大秋 (西目屋村)	H17	H19	209	農道 1,700m	13.6 %	76	-	83	7		
8	ふるさと農道緊急整備事業	二双子 (黒石市)	H15	H19	114	農道 1,460m	58.4 %	19	-	81	8		
9	ふるさと農道緊急整備事業	茂市 (田子町)	H17	H19	342	農道 310m	33.3 %	114	-	81	9		
10	ふるさと農道緊急整備事業	上町 (六戸町)	H17	H19	95	農道 1,145m	40.0 %	29	-	77	10		

対応方針欄 :着手、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成18年度当初予算案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成17年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
11	ふるさと農道緊急整備事業	金木南部 (五所川原市)	H15	H19	182	農道 3,610m	72.9 %	29	-	76	11		
12	ふるさと農道緊急整備事業	赤根 (つがる市)	H15	H19	244	農道 1,700m	66.9 %	48	-	72	12		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成18年度当初予算案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。