

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成20年度実施)

部局・課名 水産局漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	広域水産物供給基盤整備事業 (広域漁港整備事業)	八戸地区 (八戸市)	H14	H24	11,280	八戸漁港 - 6.0m岸壁L=150m外	34.4 %	250	2.05	93	1		
2	広域水産物供給基盤整備事業 (広域漁港整備事業)	白糖地区 (東通村・六ヶ 所村)	H14	H23	21,430	白糖漁港 沖防波堤L=250m外、	51.7 %	1,415	1.22	90	2		
3	広域水産物供給基盤整備事業 (広域漁港整備事業)	小泊地区 (中泊町)	H14	H23	9,650	小泊漁港、3漁場 南防波堤L=110m外、 増殖場A=58.2ha外、	61.7 %	700	1.37	85	3		
4	広域水産物供給基盤整備事業 (広域漁港整備事業)	大畑地区 (むつ市)	H14	H23	4,008	大畑漁港、平・正津川漁場 第2北防波堤L=90m外、 増殖場A=21.5ha、	57.2 %	212	1.37	85	4		
5	広域水産物供給基盤整備事業 (広域漁港整備事業)	三沢地区 (三沢市)	H14	H23	7,370	三沢漁港、三沢漁場 沖防波堤L=350m外、 魚礁V=3052.7空m ³	67.6 %	350	1.19	84	5		
6	広域水産物供給基盤整備事業 (広域漁港整備事業)	北金ヶ沢地区 (深浦町)	H14	H23	2,700	北金ヶ沢漁港 - 3.0m岸壁L=150m外、	64.3 %	130	1.36	81	6		
7	広域水産物供給基盤整備事業 (広域漁港整備事業)	下風呂地区 (風間浦村)	H14	H23	2,190	下風呂漁港 北護岸L=105m外	66.2 %	200	1.37	80	7		

対応方針欄 :継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成21年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成20年度実施)

部局・課名 水産局漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	地域水産物供給基盤整備事業	今別地区 (今別町)	H14	H22	2,878	今別・一本木漁港、今別3 漁場 北防波堤L=100m外、増殖場 A=101.3ha	84.9 %	105	2.27	85	1		
2	地域水産物供給基盤整備事業	平内地区 (平内町)	H14	H23	3,533	清水川・浪打漁港 北防波堤L=282m外、	66.9 %	130	2.01	85	2		
3	地域水産物供給基盤整備事業	横浜地区 (横浜町)	H14	H23	3,700	横浜・百目木・源氏ヶ浦漁港 第2西防波堤L=180m外、	70.8 %	490	1.73	85	3		
4	地域水産物供給基盤整備事業	佐井地区 (佐井村)	H14	H23	5,880	牛滝・磯谷・福浦漁港、佐 井・福浦漁場 沖防波堤L=60m外、 増殖場A=45.7ha外、	60.6 %	400	1.44	84	4		
5	地域水産物供給基盤整備事業	岩崎地区 (深浦町)	H14	H22	2,750	岩崎漁港 第4南防波堤L=170m外、	72.7 %	250	1.25	84	5		
6	地域水産物供給基盤整備事業	十三地区 (五所川原市)	H14	H23	5,100	十三漁港 西防波堤L=430m外、	66.4 %	600	1.25	84	6		
7	地域水産物供給基盤整備事業	奥戸地区 (大間町)	H14	H23	3,715	奥戸・材木漁港、奥戸3漁 場 西防波堤L=113m外、増殖場 A=18.0ha外、	52.1 %	300	1.89	83	7		
8	地域水産物供給基盤整備事業	下手浜地区 (大間町)	H14	H23	2,680	下手浜漁港、大間2漁場 北沖防波堤L=120m外、 増殖場A=6.0ha外、	50.1 %	224	1.21	82	8		

対応方針欄 :継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成21年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成20年度実施)

部局・課名 水産局漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
9	地域水産物供給基盤整備事業	脇野沢地区 (むつ市)	H14	H23	2,602	脇野沢漁港、脇野沢・九艘 泊漁場 東防波堤L=90m外、増殖場 A=17.4ha	56.3 %	140	1.46	80	9		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成21年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成20年度実施)

部局・課名 水産局漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	漁村再生交付金	奥内地区 (青森市)	H20	H22	299	東防波堤 L=160m 突堤 L=20m 東護岸 L=11m -2m泊地 A=5,400m2	16.8 %	100	1.61	83	1		

対応方針欄 :継続、 -:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成21年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表) (平成20年度実施)

部局・課名 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	海岸保全施設整備事業 (高潮対策事業)	鯉ヶ沢漁港 (鯉ヶ沢町)	H13	H24	2,051	護岸L=1080m外	68.4 %	140	3.14	95	1		

対応方針欄 :継続、 -:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成21年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成20年度実施)

部局・課名 水産局漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	広域水産物供給基盤整備事業 (広域漁場整備事業)	三沢地区 (三沢市)	H13	H22	1,198	百石・三沢漁場 魚礁V=60,981.6空m3	90.9 %	50	1.82	85	1		
2	広域水産物供給基盤整備事業 (広域漁場整備事業)	長後地区 (佐井村)	H20	H26	700	長後増殖場 増殖場A=8.0ha	1.8 %	100	1.24	83	2		
3	広域水産物供給基盤整備事業 (広域漁場整備事業)	第2市浦 (五所川原市)	H19	H24	590	第2市浦漁場 魚礁V=40,000空m3	20.9 %	60	1.44	82	3		
4	広域水産物供給基盤整備事業 (広域漁場整備事業)	三厩地区 (外ヶ浜町)	H13	H22	1,083	三厩・竜飛漁場 魚礁V=62,975.1空m3	77.6 %	160	1.35	82	4		
5	広域水産物供給基盤整備事業 (広域漁場整備事業)	大畑地区 (むつ市)	H20	H25	550	大畑漁場 魚礁V=30,441空m3	2.3 %	80	1.26	82	5		
6	広域水産物供給基盤整備事業 (広域漁場整備事業)	大間地区 (大間町)	H13	H22	891	大間・奥戸漁場 魚礁V=52,907.6空m3	80.0 %	80	1.21	82	6		
7	広域水産物供給基盤整備事業 (広域漁場整備事業)	六ヶ所地区 (六ヶ所村)	H13	H24	1,272	六ヶ所漁場 魚礁V=39,600空m3	90.5 %	100	1.15	80	7		

対応方針欄 :継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成21年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。