

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和元年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	水産流通基盤整備事業	小泊地区 (中泊町)	H29	R8	6,400	北防波堤 L=624.8m 外	43.2 %	1.13	90	1	
2	水産流通基盤整備事業	北金ヶ沢地区 (深浦町)	R1	R5	1,100	北防波堤 L=65m 外	5.5 %	1.19	90	2	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和元年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	水産環境整備事業	日本海北部地区 (つがる市、五所川原 市、中泊町)	H26	R4	3,570	増殖場 A=25.3ha 魚礁漁場 A=2.4ha	57.0 %	1.56	93	1	
2	水産環境整備事業	青森県陸奥湾地区 (蓬田村、青森市、平 内町、野辺地町、横 浜町、むつ市)	H29	R5	3,515	増殖場 A=77.0ha 魚礁漁場 A=2.9ha	55.8 %	1.34	90	2	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和元年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	水産生産基盤整備事業	尻屋地区 (東通村)	H24	R3	2,770	第2北防波堤 L=100m 外	79.9 %	1.37	87	1	
2	水産生産基盤整備事業	岩崎地区 (深浦町)	H28	R5	1,700	第2南防波堤 L=192m 外	43.8 %	1.50	87	2	
3	水産生産基盤整備事業	野牛地区 (東通村)	H30	R4	1,400	北防波堤 L=145m 外	26.4 %	1.24	87	3	
4	水産生産基盤整備事業	野辺地地区 (野辺地町)	H29	R7	2,450	第2北防波堤 L=215m 外	24.1 %	1.16	86	4	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和元年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	水産物供給基盤機能保全 事業	小泊(小泊)地区 (中泊町)	H24	R3	1,284	第3東防波堤 L=270m 外	82.2 %	—	85	1	
2	水産物供給基盤機能保全 事業	三厩地区 (外ヶ浜町)	H28	R3	512	北防波堤 L=469m 外	71.6 %	—	82	2	
3	水産物供給基盤機能保全 事業	小舟渡地区 (階上町)	H27	R5	438	B護岸 L=60m 外	55.3 %	—	82	3	
4	水産物供給基盤機能保全 事業	百石地区 (おいらせ町)	H27	R3	315	-3m航路 A=13,280m ² 外	95.5 %	—	81	4	
5	水産物供給基盤機能保全 事業	尻屋地区 (東通村)	H27	R3	348	東防波堤 L=133.4m 外	90.9 %	—	80	5	
6	水産物供給基盤機能保全 事業	易国間地区 (風間浦村)	H30	R4	111	2号突堤 L=64.3m 外	58.6 %	—	80	6	
7	水産物供給基盤機能保全 事業	野牛地区 (東通村)	H29	R3	186	突堤 L=62m 外	34.9 %	—	80	7	
8	水産物供給基盤機能保全 事業	今別地区 (今別町)	H24	R3	398	北防波堤 L=339m 外	91.4 %	—	78	8	
9	水産物供給基盤機能保全 事業	岩崎地区 (深浦町)	H24	R3	670	-4m岸壁 L=117m 外	59.5 %	—	78	9	
10	水産物供給基盤機能保全 事業	脇野沢地区 (むつ市)	H29	R3	232	西防波堤 L=179m 外	41.7 %	—	78	10	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和元年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
11	水産物供給基盤機能保全 事業	後潟地区 (青森市)	H26	R3	326	1号護岸 L=55m 外	84.7 %	—	77	11	
12	水産物供給基盤機能保全 事業	一本木地区 (今別町)	H26	R5	953	北防波堤 L=235m 外	33.8 %	—	77	12	
13	水産物供給基盤機能保全 事業	十三地区 (五所川原市)	H24	R3	500	防波堤 L=154.2m 外	18.8 %	—	76	13	
14	水産物供給基盤機能保全 事業	横浜地区 (横浜町)	H29	R3	320	西防波堤 L=385.4m 外	50.5 %	—	75	14	
15	水産物供給基盤機能保全 事業	大畑地区 (むつ市)	H24	R3	1,464	北防波堤 L=123m 外	42.4 %	—	75	15	
16	水産物供給基盤機能保全 事業	下手浜地区 (大間町)	H26	R3	403	東防波堤 L=170m 外	76.9 %	—	74	16	
17	水産物供給基盤機能保全 事業	鱒ヶ沢地区 (鱒ヶ沢町)	H24	R3	185	第2東防波堤 L=874m 外	82.7 %	—	72	17	
18	水産物供給基盤機能保全 事業	正津川地区 (むつ市)	H27	R3	840	西防波堤 L=132.4m 外	44.1 %	—	72	18	
19	水産物供給基盤機能保全 事業	平館地区 (外ヶ浜町)	H27	R5	640	東防波堤 L=130m 外	49.5 %	—	71	19	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和元年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	漁港施設機能強化事業	易国間地区 (風間浦村)	H26	R4	1,200	東防波堤 L=400m	78.8 %	1.28	85	1	
2	漁港施設機能強化事業	奥内地区 (青森市)	H30	R3	240	東防波堤 L=160m	40.0 %	1.21	79	2	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

