

公共事業継続評価調書(総括表)  
(令和2年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	水産流通基盤整備事業	北金ヶ沢 (深浦町)	R1	R5	1,100	北防波堤 L=65m 外	29.1 %	1.19	90	1	
2	水産流通基盤整備事業	小泊 (中泊町)	H29	R8	6,400	北防波堤 L=624.8m 外	78.1 %	1.13	90	2	
3	水産流通基盤整備事業	三沢 (三沢市)	H28	R4	3,612	沖防波堤 L=50m 外	86.2 %	1.03	85	3	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(令和2年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	水産環境整備事業	青森県津軽海峡 (外ヶ浜町、今別町、佐井村、 大間町、風間浦村、 むつ市、東通村)	R2	R8	4,500	増殖場 A=16.0ha 魚礁漁場 A=4.7ha	13.3 %	1.26	95	1	
2	水産環境整備事業	日本海北部 (つがる市、五所 川原市、中泊町)	H26	R4	3,570	増殖場 A=25.3ha 魚礁漁場 A=2.4ha	93.4 %	1.56	93	2	
3	水産環境整備事業	青森県陸奥湾 (蓬田村、青森市、 平内町、野辺地町、 横浜町、むつ市)	H29	R5	3,515	増殖場 A=77.0ha 魚礁漁場 A=2.9ha	86.3 %	1.34	90	3	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(令和2年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	水産生産基盤整備事業	岩崎 (深浦町)	H28	R5	1,700	第2南防波堤 L=192m 外	58.5 %	1.50	87	1	
2	水産生産基盤整備事業	尻屋 (東通村)	H24	R5	2,763	第2北防波堤 L=100m 外	80.1 %	1.32	87	2	
3	水産生産基盤整備事業	野牛 (東通村)	H30	R4	1,400	北防波堤 L=145m 外	26.0 %	1.24	87	3	
4	水産生産基盤整備事業	野辺地 (野辺地町)	H29	R7	2,450	第2北防波堤 L=215m 外	24.1 %	1.16	86	4	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(令和2年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	漁港施設機能強化事業	小舟渡 (階上町)	R2	R6	950	外東防波堤 L=120m	15.8 %	1.22	87	1	
2	漁港施設機能強化事業	易国間 (風間浦村)	H26	R5	1,430	東防波堤 L=400m	65.8 %	1.22	85	2	
3	漁港施設機能強化事業	陸奥湾沿岸 (むつ市)	H24	R4	418	護岸 L=220.8m	39.2 %	2.07	84	3	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(令和2年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	海岸保全施設整備事業	一本木 (今別町)	H26	R5	1,600	離岸堤 L=490m 護岸 L=941.5m	56.9 %	-	94	1	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。  
 ※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。  
 ※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。