

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和2年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	農業水利施設保全合理化 事業	小田川南部 (五所川原市)	H27	R6	4,004	頭首工改修 N=1箇所 排水機場改修 N=3箇所 排水路改修 L=2,391m	54.9 %	1.55	93	1	
2	農業水利施設保全合理化 事業	天間ダム (七戸町、東北町)	H29	R4	341	機械設備工事 1式 電気設備工事 1式 建築工事 1式	49.0 %	3.26	90	2	
3	農業水利施設保全合理化 事業	庄司川下堰 (平川市、弘前市)	H30	R4	383	用水路改修 L=2,112m	64.6 %	1.11	79	3	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和2年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	経営体育成基盤整備事業	土場川 (七戸町、東北町)	H27	R7	14,199	区画整理 A=484.0ha 揚排水機場改修 N=5ヶ所	50.3 %	1.39	93	1	
2	経営体育成基盤整備事業	赤川 (東北町)	H30	R5	801	区画整理 A=26.2ha 排水機場改修 N=1ヶ所	73.5 %	1.89	90	2	
3	経営体育成基盤整備事業	十三湖1期 (中泊町)	H27	R5	7,170	区画整理 A=417.2ha	90.8 %	1.19	89	3	
4	経営体育成基盤整備事業	十三湖2期 (中泊町)	H29	R5	5,274	区画整理 A=289.2ha	54.8 %	1.19	89	4	
5	経営体育成基盤整備事業	十三湖3期 (五所川原市、中泊 町)	H31	R7	6,946	区画整理 A=434.2ha	18.7 %	1.19	89	5	
6	経営体育成基盤整備事業	名川第二工区 (南部町)	H30	R5	995	区画整理 A=40.4ha	68.5 %	2.05	88	6	
7	経営体育成基盤整備事業	大川平 (今別町)	R2	R7	907	区画整理 A=53.6ha	9.0 %	1.53	88	7	
8	経営体育成基盤整備事業	赤石 (十和田市)	R2	R7	812	区画整理 A=36.2ha	8.3 %	1.44	88	8	
9	経営体育成基盤整備事業	深味長野 (板柳町)	R2	R7	1,501	区画整理 A=74.9ha	6.7 %	1.43	88	9	
10	経営体育成基盤整備事業	三省 (弘前市)	H29	R4	488	区画整理 A=32.6ha	88.1 %	1.12	88	10	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和2年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
11	経営体育成基盤整備事業	福島 (黒石市、藤崎町)	H28	R4	1,468	用水路改修 L=22.4km 排水路改修 L=11.5km 暗渠排水工 A=153.2ha	66.4 %	1.61	87	11	
12	経営体育成基盤整備事業	山本 (外ヶ浜町)	H28	R4	495	区画整理 A=24.0ha	91.1 %	1.24	87	12	
13	経営体育成基盤整備事業	粒ヶ谷地 (五戸町)	H29	R5	602	区画整理 A=31.0ha	91.0 %	1.21	87	13	
14	経営体育成基盤整備事業	二股 (今別町)	H29	R4	554	区画整理 A=22.5ha	79.8 %	1.16	84	14	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和2年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	農地中間管理機構関連農地整備事業	三本木・滝沢 (青森市)	R2	R7	508	区画整理 A=20.3ha	16.7 %	1.52	89	1	
2	農地中間管理機構関連農地整備事業	下平谷地 (五戸町)	R1	R4	431	区画整理 A=8.2ha	34.8 %	1.38	85	2	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
 ※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
 ※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和2年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	農地耕作条件改善事業	西津軽スマート (つがる市)	R2	R4	22	GNSS基地局整備 N=4基	31.8 %	2.94	84	1	
							%				

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
 ※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
 ※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和2年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	集落基盤整備事業	みさわ (三沢市)	H26	R4	788	農用排 L=2059.8m 農道 L=7266.4m 集落道路 L=608.2m 集落防災安全施設 L=862.3m	88.4 %	2.06	85	1	
2	集落基盤整備事業	弘前中央 (弘前市)	H29	R4	770	用排水路 L=1,992m 農道 L=2,260m 農業集落道 L= 615m	74.9 %	1.31	81	2	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和2年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	中山間地域総合整備事業	北東北 (東北町)	H27	R6	2,468	用排水路 L=6,516m、 農道 L=6,105m、集落道 L=745m	49.0 %	1.42	93	1	
2	中山間地域総合整備事業	七戸 (七戸町)	H26	R5	1,511	農用排 L=7,023.5m、農道 L=6,864m、 集道 L=668.2m、集落防災 L=635.2m	73.6 %	2.19	92	2	
3	中山間地域総合整備事業	ふるさと新郷 (新郷村)	H27	R6	2,552	用排水路 L=9,426m、農道 L=3,469m、 集落道 L=1,255m、集落排水 L=1,251m、 集落安全施設 N=4箇所、 情報基盤施設 N=1式	54.2 %	1.54	91	3	
4	中山間地域総合整備事業	三戸 (三戸町)	H26	R5	2,012	農用排 L=2,222m、農道 L=4,104m、 集道 L=2,500m、営農飲雑 N=1系統、 集排 L=390m、交流施設基盤 N=1箇所	74.9 %	1.23	89	4	
5	中山間地域総合整備事業	アグリ タプコピア (田子町)	H30	R5	1,251	農用排 L=951m 農道 L=1,883m 集落道 L=349m	30.8 %	1.34	87	5	
6	中山間地域総合整備事業	五戸東 (五戸町)	H30	R9	1,442	農用排 L=674m 農道 L=2,597m 集落道 L=2,463m	36.5 %	1.42	85	6	
7	中山間地域総合整備事業	下北北部 (大間町、風間浦村、 佐井村)	H25	R4	1,651	農用排 L=1,506.6m、農道 L=5,243.3m、 ほ場整備 A=17.1ha、集道 L=1,173.5m	77.5 %	1.06	82	7	
8	中山間地域総合整備事業	白神2期 (西目屋村)	H28	R5	1,519	農用排 L=1,737m、農道 L=2,018m、 集落防災(融雪溝) L=1,103m、 交流基盤 N=1箇所	49.4 %	1.08	80	8	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和2年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	ため池等整備事業 (ため池整備)	大堤 (青森市)	R1	R4	219	ため池工 1式	56.1 %	1.63	88	1	
2	ため池等整備事業 (ため池整備)	沼頭 (弘前市、西目屋村)	R1	R4	227	ため池工 1式	72.6 %	2.66	85	2	
3	ため池等整備事業 (ため池整備)	小杉沢1号 (弘前市)	R2	R5	347	ため池工 1式	12.1 %	1.24	83	3	
4	ため池等整備事業 (ため池整備)	長科上 (蓬田村)	H29	R5	320	ため池浚渫 1式 堤体護岸 1式	72.2 %	1.01	76	4	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和2年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	ため池等整備事業 (用排水施設整備)	同心町 (三戸町)	R1	R4	201	用水路工 L=1,029.8 m	47.0 %	1.45	96	1	
2	ため池等整備事業 (用排水施設整備)	三川目 (新郷村)	H28	R4	180	用水路工 L=1,750.1m	98.8 %	2.10	91	2	
3	ため池等整備事業 (用排水施設整備)	第3西津軽 (つがる市)	R2	R6	789	排水路工 L=5,476.3m	6.7 %	1.55	87	3	
4	ため池等整備事業 (用排水施設整備)	第2西津軽 (つがる市)	H30	R5	1,203	排水路工 L=11,965.6m	56.8 %	1.45	87	4	
5	ため池等整備事業 (用排水施設整備)	金沢水管橋 (七戸町)	R2	R4	126	水管橋補強工 1式	20.8 %	1.09	79	5	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和2年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	農業用河川工作物 応急対策等事業	津刈2期 (平川市)	R1	R4	752	河川改修工 1式	55.9 %	1.34	88	1	
2	農業用河川工作物 応急対策等事業	沖原堰第二 (中泊町)	R2	R4	100	頭首工撤去工 1式	21.0 %	1.45	85	2	
3	農業用河川工作物 応急対策等事業	中島揚水機場 (つがる市)	R2	R4	104	揚水機場撤去工 1式	23.2 %	1.30	80	3	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和2年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	防災ダム事業	作田ダム (七戸町、東北町)	H30	R4	800	機械・電気設備工 1式 建築工事 1式 付帯工 1式	34.1 %	2.99	92	1	
2	防災ダム事業	相馬ダム (弘前市)	H25	R4	1,187	機器設備工 1式 管理用道路 1式	57.8 %	5.22	89	2	
3	防災ダム事業	天間ダム (七戸町、東北町)	H29	R4	1,103	機械設備工事 1式 電気設備工事 1式 建築工事 1式	66.9 %	3.26	89	3	
4	防災ダム事業	四和ダム (十和田市、六戸町、 五戸町)	R2	R6	819	機械設備工事 1式 電気設備工事 1式	6.2 %	1.51	87	4	
5	防災ダム事業	清水目ダム (東北町、野辺地町)	R1	R4	475	機器設備工 1式 建築設備工 1式	35.4 %	1.10	83	5	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和2年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	海岸保全施設整備事業	大間越 (深浦町)	H24	R4	1,513	海岸保全施設 1式	80.1 %	7.81	91	1	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
 ※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
 ※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。