

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和3年度実施)

部局・課名 県土整備部 都市計画課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	街路事業 (道路改築事業)	3・3・8号白銀市 川環状線(尻内) (八戸市)	H26	R6	7,200	計画延長 L=1,370m 幅員W=13.0(22.0)m 橋梁N=1箇所(266m)	56.0 %	7.67	96	1	
2	街路事業 (道路改築事業)	3・5・1号沼館三 日町線 (八戸市)	H22	R6	3,566	計画延長 L=700m 幅員W=6.0(15.0)m	79.4 %	1.60	93	2	
3	街路事業 (道路改築事業)	3・4・2号西滝新 城線(新城1工区) (青森市)	R2	R6	2,400	計画延長 L=570m 幅員W=6.5(18.0)m	9.5 %	2.02	86	3	
4	街路事業 (道路改築事業)	3・4・20号紺屋町 野田線 (弘前市)	H28	R6	5,300	計画延長 L=900m 幅員W=6.0(16.0)m	13.3 %	4.08	85	4	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

