

# 林政課所管事業

### 公共事業継続評価調書(総括表) (令和4年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	山地治山総合対策事業 (地すべり防止事業)	上長慶平 (深浦町)	H27	R6	720	集水井工N=8基、集水ボーリン グ工L=6,480m、谷止工N=3個	55.7 %	1.18	85	1	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。  
 ※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。  
 ※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(令和4年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	防災林造成事業	六川目 (三沢市)	R2	R6	140	砂丘造成工L=161.6m、静砂垣 工L=3,700m、植栽工A=2.20ha	60.0 %	4.19	91	1	
2	防災林造成事業	吹越 (横浜町)	R2	R7	350	人工砂丘補修工 L=2,500m、植 栽工A=0.01ha	20.0 %	2.26	86	2	
3	防災林造成事業	黒崎小浜 (深浦町)	R1	R7	651	防潮護岸工L=375m、護岸工 L=20m、植栽工A=0.30ha、静砂 垣工L=850m	17.8 %	3.51	80	3	
4	防災林造成事業	北向田 (野辺地町)	R3	R7	490	防風工L=1,497m、静砂垣工 L=12,496m、植栽工A=5.20ha、 防潮護岸工L=89m	30.0 %	1.97	79	4	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。



### 公共事業継続評価調書(総括表) (令和4年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	林道事業 (森林資源循環利用林道整備事業)	三ツ目内・ 高野新田線 (大鰐町)	H30	R6	800	林道開設 L=9,300m	62.0 %	1.24	85	1	
2	林道事業 (森林資源循環利用林道整備事 業)	前田野目馬神線 (五所川原市)	H30	R9	1,200	林道開設 L=9,422m	37.9 %	1.37	81	2	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。  
 ※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。  
 ※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

### 公共事業継続評価調書(総括表) (令和4年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	林道事業 (山村強化林道整備事業)	茂浦野内畑線 (平内町)	R3	R9	549	林道開設 L=7,079m	18.9 %	1.18	84	1	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。  
 ※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。  
 ※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

