

公共事業継続評価調書(総括表)  
(令和4年度実施)

部局・課名 県土整備部 港湾空港課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	港湾改修事業 (港湾改修事業)	仏ヶ浦港 長後地区 (佐井村)	H3	R7	2,414	防波堤 L=100m、物揚場 L=90m、泊地 A=1,350m <sup>2</sup> 、 道路(歩道) L=105m	83.5 %	1.21	80	1	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(令和4年度実施)

部局・課名 県土整備部 港湾空港課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	海岸事業 (海岸高潮対策事業)	野辺地港海岸 馬門地区 (野辺地町)	H27	R6	1,152	離岸堤(改良)L=750m	74.7 %	10.12	92	1	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。  
※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。  
※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。