

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和6年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	山地治山総合対策事業 (復旧治山事業)	門の沢 (外ヶ浜町)	R5	R8	230	治山ダム工 N=4個 森林整備 A=1.00ha	13.0 %	3.65	92	1	
2	山地治山総合対策事業 (復旧治山事業)	三厩本町 (外ヶ浜町)	R5	R9	150	治山ダム工 N=3個 山腹工 A=0.20ha	6.7 %	5.58	92	2	
3	山地治山総合対策事業 (復旧治山事業)	小国浅瀬石山 (平川市)	R6	R8	80	治山ダム工 N=2個 山腹工 A=0.10ha	25.0 %	3.04	92	3	
4	山地治山総合対策事業 (復旧治山事業)	長谷野 (深浦町)	R5	R8	220	治山ダム工 N=3個 護岸工 L=43.5m 山腹工 A=0.20ha	11.8 %	1.63	88	4	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和6年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	山地治山総合対策事業 (緊急予防治山事業)	南大平 (三戸町)	R3	R8	100	治山ダム工 N=4個 堰堤補修工 N=1個、嵩上工N=1個 山腹工 A=0.06ha	53.5 %	4.51	95	1	
2	山地治山総合対策事業 (緊急予防治山事業)	村市 (西目屋村)	R5	R8	60	治山ダム工 N=2個	16.7 %	5.77	92	2	
3	山地治山総合対策事業 (緊急予防治山事業)	居森平 (西目屋村)	R5	R8	80	治山ダム工 N=2個	12.5 %	5.46	92	3	
4	山地治山総合対策事業 (緊急予防治山事業)	二夕川 (風間浦村)	R2	R9	100	嵩上工 N=1個 治山ダム工 N=2個 山腹工 A=0.20ha	43.6 %	2.65	92	4	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和6年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	山地治山総合対策事業 (予防治山事業)	丁塚 (三戸町)	R6	R8	60	治山ダム工 N=2個 山腹工 A=0.06ha	16.7 %	3.82	92	1	
2	山地治山総合対策事業 (予防治山事業)	南町 (むつ市)	R6	R8	48	治山ダム工 N=2個	18.8 %	9.88	89	2	
3	山地治山総合対策事業 (予防治山事業)	蜂ヶ崎 (三戸町)	R6	R8	60	治山ダム工 N=1個 山腹工 A=0.11ha	38.3 %	1.12	81	3	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和6年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	山地治山総合対策事業 (流域保全総合治山事業)	滝ノ又 (田子町)	R4	R8	188	森林整備 A=91.48ha 水土保全施設 1式 作業道 L=542m	74.5 %	5.36	95	1	
2	山地治山総合対策事業 (流域保全総合治山事業)	沢田 (五所川原市)	R5	R8	160	森林整備 A=65ha 水土保全施設 1式 路網整備 L=2,660m	43.7 %	2.42	85	2	
3	山地治山総合対策事業 (流域保全総合治山事業)	温泉沢 (新郷村)	R4	R12	360	森林整備 A=137.10ha 水土保全施設 1式 作業道 L=1,368m	34.9 %	1.83	83	3	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表) (令和6年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	林道整備事業 (林業生産基盤整備道整備)	前田野目馬神線 (五所川原市)	H30	R9	1,200	林道開設 L=9,422m	54.9 %	1.37	85	1	
2	林道整備事業 (林業生産基盤整備道整備)	三ツ目内・ 高野新田線 (大鰐町)	H30	R8	800	林道開設 L=9,300m	87.0 %	1.24	85	2	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
 ※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
 ※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表) (令和6年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	林道整備事業 (山村強靱化林道整備)	茂浦野内畑線 (平内町)	R3	R9	549	林道開設 L=7,079m	36.6 %	1.18	81	1	

- ※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- ※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- ※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

