

地域再生計画（地方創生汚水処理施設整備交付金）事後評価調査

都道府県名	青森県	事業実施主体	青森県三戸郡五戸町	地域再生計画名	ふるさとの水環境循環再生計画
計画期間	平成27年度～令和元年度	評価責任者	五戸町建設課長 高谷 忠憲		

①地域再生計画に記載した数値目標の実現状況	指標	基準値		中間目標値			最終目標値		事後評価	達成状況		最終目標値の実現状況に関する評価		
		基準年度		年度	中間実績	基準年度	最終実績	指標総数		達成数				
①地域再生計画に記載した数値目標の実現状況	指標 1	汚水人口普及率	63.32%	H26	65.22%	H29	64.08%	68.00%	R1	66.5%	△	4	0	汚水処理施設の整備は進んでいるが、目標値を下回った。
	指標 2	農業所得の増加 (果実類・芋類・野菜類)	4,400千円	H26	4,970千円	H29	5,970千円	5,540千円	R1	4,260千円	△			人口減少や経済不振により、目標値を下回った。
	指標 3	人口減少率の改善	18,700人	H26	18,679人	H29	17,512人	18,665人	R1	16,880人	△			住環境の改善により定住化を図ったが、過疎化を改善できず、目標値を上回ることができなかった。
	指標 4	水辺の環境整備事業参加者の増加	500人	H26	580人	H29	596人	700人	R1	490人	△			最終年度は、実施日に雨が降り目標値を下回った。
②地域再生計画に記載した数値目標以外の波及効果の実現状況	指標 1													
	指標 2													
③事業の進捗状況	事業名		整備量（その他の事業では取組内容）			事業の進捗状況に関する評価								
			計画	中間年度 (H・R)	最終実績									
	特別措置を適用して行う事業	流域関連公共下水道	φ150～200mm L=5000m	φ150～200mm L=3,037m	φ150～200mm L=4,141m	計画の8割ほどが順調に整備されており、汚水処理の人口普及率の向上に寄与している。								
		合併浄化槽（個人設置型）	102基	52基	78基	計画の8割ほどが整備されてきており、合併浄化槽の設置への補助金は下水道整備、農集排整備区域外の汚水人口普及率の向上に貢献している。								
その他の事業	水辺の美化事業	地域住民、婦人会、川を守る会、高校生による環境整備 魚にやさしい五戸川の環境づくりを進める会による稚魚放流・釣り大会・水質及び生物調査			指標4のとおり、最終年度の参加者数は天気の影響により減少したが、増加率から計算すると、710人ほど参加することとなるため、五戸川の美化の推進を図ることができている。									
	計画外で独自に実施した事業													
④評価方法	五戸町まち・ひと・しごと創生会議委員による郵送による評価を行った。													
⑤事後評価の公表方法	五戸町のホームページに掲載。													
⑥計画全体の総合評価	地域計画に記載した整備計画はおおむね順調に進捗し、最終目標値には届かなかったが、汚水処理人口普及率の向上は図られた。汚水処理範囲が拡大したことで住環境と水環境の改善ができている。また、近年、人口減少率も一定に推移していることから、住環境の改善により定住化に貢献していると判断できた。													
⑦今後の方針等	今後は、公共下水道事業を休止し、それに代わって公共浄化槽事業を推進していき、汚水処理範囲を広げる。													