

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成30年度実施)

部局・課名 農林水産部・林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	山地治山総合対策事業 (復旧治山事業)	南部町	H29	H33	140	床固工 N=1個、護岸工 L=59.0m、流木捕捉工N=1式 山腹工 A=0.54ha	18.0 %	3.79	95	1	
2	山地治山総合対策事業 (復旧治山事業)	鷲ノ巣 (弘前市)	H26	H32	110	床固工 N=7個 谷止工 N=1個	71.3 %	3.45	88	2	
3	山地治山総合対策事業 (復旧治山事業)	稲刈沢川 (弘前市)	H27	H32	140	山腹工 A=0.97ha、床固工 N=5 個、谷止工 N=1個、護岸工 L=40m	50.3 %	1.83	84	3	
4	山地治山総合対策事業 (復旧治山事業)	浅瀬石山 (黒石市)	H27	H32	250	山腹工 A=1.0ha 谷止工 N=2個	82.7 %	1.54	84	4	
5	山地治山総合対策事業 (復旧治山事業)	黒倉沢 (平川市)	H25	H32	428	山腹工 A=1.50ha	67.7 %	1.48	80	5	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成30年度実施)

部局・課名 農林水産部・林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	山地治山総合対策事業 (予防治山事業)	本町 (外ヶ浜町)	H26	H32	180	山腹工 A=3.00ha	69.0 %	7.63	91	1	
2	山地治山総合対策事業 (予防治山事業)	富田 (弘前市)	H26	H32	185	谷止工 N=3個、ボーリング 暗渠工 N=1式、排土工 N=1 式アンカー工 N=1式	74.4 %	1.22	77	2	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成30年度実施)

部局・課名 農林水産部・林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	山地治山総合対策事業 (地すべり防止事業)	唐竹石倉 (平川市)	H27	H33	444	集水井工 N=1式、ボーリング工 N=1式、アンカー工 N=1式、護 岸工 N=1式、床固工 N=1式	45.1 %	2.01	93	1	
2	山地治山総合対策事業 (地すべり防止事業)	長後 (佐井村)	H25	H33	990	集水井工 N=11基、ボーリン グ工 N=1式、杭打工 N=1 式、山腹工 a=0.3ha	64.3 %	4.62	89	2	
3	山地治山総合対策事業 (地すべり防止事業)	立石 (弘前市)	H26	H32	432	集水井工 N=1式 ボーリング工 N=1式 杭打工 N=1式	40.1 %	1.73	86	3	
4	山地治山総合対策事業 (地すべり防止事業)	上長慶平 (深浦町)	H27	H32	557	集水井工 N=8基、集水ボーリング 工 L=6480.0m、ボーリング暗渠工 L=2500.0m、谷止工 N=3個	24.6 %	1.36	85	4	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成30年度実施)

部局・課名 農林水産部・林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	防災林造成事業 (海岸防災林造成事業)	深沢 (おいらせ町)	H24	H32	999	防風工L=4,348m,静砂工L=29,141m,植 栽工A=19,19ha,下刈工A=1.89ha,整理 伐A=5.47ha,水路兼伐根処理工L =1,981m	79.4	2.58	91	1	
2	防災林造成事業 (海岸防災林造成事業)	二川目 (おいらせ町)	H24	H32	387	植栽工A=9.49ha,静砂工L=18,378m,下 刈工A=4.37ha,整理伐A=9.25ha,樹下植 栽工A=0.16ha	80.1	2.75	91	2	
3	防災林造成事業 (海岸防災林造成事業)	通行道 (五所川原市)	H24	H32	766	防風工 L=2539.0m、静砂工 L=15198.0m、植栽工 A=2.32ha、防潮護岸工・消波工・人工砂丘 L=115.0m、消波工(嵩上げ)L=757.6m、覆砂工 L=947.5m	50.5 %	2.25	90	3	
4	防災林造成事業 (海岸防災林造成事業)	向田 (野辺地町)	H24	H32	301	防潮護岸工L=133.5m,根固工L=135m, 植栽工A=2.66ha,防風工 (H=2m)L=759m,防風工 (H=1m)L=6,383m,水路工L=752m	83.0	1.84	79	4	
5	防災林造成事業 (海岸防災林造成事業)	神山 (つがる市)	H27	H32	141	防風工 L=621.0m 森林造成工 A=1.41ha	62.4 %	1.33	77	5	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成30年度実施)

部局・課名 農林水産部・林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	水源地域保安林整備事業 (水源森林再生対策事業)	田子町	H28	H32	274	森林整備 A=176.85ha 作業道 L=5,820m 溪間工 N=5個、山腹工 A=0.30ha	57.0 %	6.37	95	1	
2	水源地域等保安林整備事業 (県営水源森林再生対策事業)	小金石 (中泊町)	H26	H32	400	森林整備工 A=185.41ha 作業道 L=2,679.4m 山腹工 N=1式	60.0 %	7.16	93	2	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成30年度実施)

部局・課名 農林水産部・林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	水源地域等保安林整備事業 (奥地保安林保全緊急対策事業)	西松倉沢 (平内町)	H25	H33	196	森林整備 N=116.33ha	36.9 %	13.51	91	1	
2	水源地域等保安林整備事業 (奥地保安林保全緊急対策事業)	内真部山 (青森市)	H26	H32	70	森林整備 A=50.51ha	29.3 %	3.36	86	2	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成30年度実施)

部局・課名 農林水産部・林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	林道事業 (育成林整備事業)	黒崎大間越線 (深浦町)	H22	H36	1,300	林道開設 L=7,249.0m	59.9 %	1.65	90	1	
2	林道事業 (育成林整備事業)	三ツ目内高野 新田線(大鰐 町)	H30	H36	800	林道開設 L=9,300m	3.8 %	1.65	86	2	
3	林道事業 (育成林整備事業)	前田野目馬神線 (五所川原市)	H29	H38	1,200	林道開設 L=8,000m	5.0 %	1.64	80	3	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成30年度実施)

部局・課名 農林水産部・林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	林道事業 (林業専用道開設事業)	西田浜名線 (今別町)	H30	H34	150	林業専用道開設 L=3,000m	13.3 %	1.36	86	1	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。