

# 公共事業継続評価調書（総括表）

（平成30年度実施）

（平成30年11月14日公表）

県土整備部 所管事業



# 道路課 所管事業



公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成30年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	道路改築事業 (高規格改築事業)	国道279号 横浜南バイパス (横浜町)	H25	H33	9,822	計画延長L=7,000m 計画幅員W=7.0(13.5)m	45.0 %	2.51	73	1	
2	道路改築事業 (高規格改築事業)	国道279号 横浜北バイパス (むつ市・横浜町)	H28	H37	19,600	計画延長L=10,400m 計画幅員W=7.0(13.5)m	6.1 %	1.59	73	2	
3	道路改築事業 (高規格改築事業)	国道279号 むつ南バイパス (むつ市)	H15	H37	19,000	計画延長L=8,700m 計画幅員W=7.0(13.5)m	65.9 %	1.11	68	3	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成30年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	道路改築事業 (国道改築事業)	国道454号 豊崎町 (八戸市)	H29	H38	2,000	計画延長L=2,660m 計画幅員W=6.5(9.5)m	20.5 %	1.62	88	1	
2	道路改築事業 (国道改築事業)	国道101号 追良瀬 期 (深浦町)	H20	H34	3,952	計画延長L=2,660m 計画幅員W=6.5(9.6)m	45.7 %	2.43	79	2	
3	道路改築事業 (国道改築事業)	国道338号 大湊 期バイパス (むつ市)	H20	H36	2,497	計画延長L=3,670m 計画幅員W=6.5(16.0)m	61.7 %	3.65	77	3	
4	道路改築事業 (国道改築事業)	国道338号 白糠バイパス (東通村～六ヶ所村)	H8	H32	8,500	計画延長L=6,680m 計画幅員W=6.5(11.5)m	82.6 %	1.61	76	4	
5	道路改築事業 (国道改築事業)	国道280号 砂ヶ森 (今別町)	H20	H34	1,320	計画延長L=920m 計画幅員W=6.0(8.0)m	82.2 %	1.37	74	5	
6	道路改築事業 (国道改築事業)	国道280号 蓬田～蟹田 (蓬田村～外ヶ浜町)	H15	H34	9,000	計画延長L=7,150m 計画幅員W=6.5(14.5)m	89.7 %	1.36	72	6	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成30年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	道路改築事業 (国道改築事業) [道の駅]	国道279号 道の駅よこはま (横浜町)	H29	H32	1,420	駐車場等拡張N=1式 防災除雪ステーション等整備 N=1式	11.1 %	-	85	1	

1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。  
2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。  
3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成30年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	道路改築事業 (県道改築事業)	八戸環状線 天久岱 (八戸市)	H27	H36	7,871	計画延長L=3,500m 計画幅員W=13.0(24.0)m	44.3 %	6.35	88	1	
2	道路改築事業 (県道改築事業)	東北横浜線 戸鎖 (六ヶ所村)	H24	H33	900	計画延長L=2,182m 計画幅員W=5.5(7.0)m	44.2 %	4.03	86	2	
3	道路改築事業 (県道改築事業)	相馬常盤野線 大秋 (西目屋村)	H22	H32	600	計画延長L=1,210m 計画幅員W=5.5(7.0)m	57.4 %	2.28	83	3	
4	道路改築事業 (県道改築事業)	五所川原黒石線 梅田 (五所川原市)	H12	H32	1,950	計画延長L=1,960m 計画幅員W=6.0(12.5)m	37.7 %	1.72	79	4	
5	道路改築事業 (県道改築事業)	松代町陸奥赤石 停車場線 深谷町 (鱒ヶ沢町)	H10	H33	900	計画延長L=2,760m 計画幅員W=5.5(7.0)m	57.0 %	2.12	79	5	
6	道路改築事業 (県道改築事業)	弘前柏線 中崎 (弘前市)	H28	H37	1,580	計画延長L=1,230m 計画幅員W=6.5(12.0)m	9.5 %	4.25	79	6	
7	道路改築事業 (県道改築事業)	五所川原岩木線 高増 (板柳町)	H29	H38	1,500	計画延長L=2,890m 計画幅員W=6.5(12.0)m	6.7 %	1.12	68	7	
8	道路改築事業 (県道改築事業)	常盤新山線 前田屋敷～畑中 (田舎館村)	H30	H39	1,470	計画延長L=1,200m 計画幅員W=6.5(13.0)m	2.0 %	2.51	68	8	
9	道路改築事業 (県道改築事業)	青森五所川原線 飯詰 (五所川原市)	H14	H35	1,280	計画延長L=1,760m 計画幅員W=6.0(12.5)m	31.7 %	1.15	66	9	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成30年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	道路改築事業 (電源立地地域対策交付金事業)	川内佐井線 川内～佐井 (むつ市～佐井村)	H24	H33	3,830	計画延長L=12.6km 防雪施設	60.3 %	-	90	1	
2	道路改築事業 (発電用施設所在市町村等振興基金事 業・電源立地地域対策交付金事業)	薬研佐井線 薬研～佐井 (むつ市、佐井村)	H23	H32	3,610	計画延長L=20,400m 計画幅員W=4.0(5.0)m	60.7 %	-	65	2	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成30年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道454号 金ヶ沢 (新郷村)	H22	H32	725	全体延長 L=710m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	52.8 %	-	98	1	
2	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道279号 近川 (むつ市)	H30	H32	65	全体延長 L=50m 歩道設置 W=2.5m(片側)	95.0 %	-	94	2	
3	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道101号 木造越水 (つがる市)	H29	H32	70	全体延長 L=170m 歩道幅員 W=2.5m(両側)	29.2 %	-	94	3	
4	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	上野十和田線 上野 (東北町)	H20	H33	830	全体延長 L=1260m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	52.0 %	-	94	4	
5	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道280号 沖館側道橋 (青森市)	H30	H35	200	全体延長 L=80m 側道橋 W=3.5m	14.0 %	-	94	5	
6	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道101号 柏稲盛 (つがる市)	H30	H33	100	全体延長 L=370m 交差点改良	20.0 %	-	93	6	
7	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	苦米地兎内線 苦米地(1) (南部町)	H23	H32	500	全体延長 L=300m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	95.0 %	-	90	7	
8	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	弘前鱒ヶ沢線 大森 (弘前市)	H24	H33	400	全体延長 L=1800m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	65.9 %	-	90	8	
9	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	石川土手町線 住吉町 (弘前市)	H25	H32	680	全体延長 L=120m 交差点改良	41.3 %	-	89	9	
10	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	前坂藤崎線 葛野 (藤崎町)	H28	H32	100	全体延長 L=370m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	74.8 %	-	88	10	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成30年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
11	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	弘前環状線 撫牛子 (弘前市)	H27	H32	350	全体延長 L=400m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	33.0 %	-	88	11	
12	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道394号 西上川原 (七戸町)	H25	H33	434	全体延長 L=325m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	45.2 %	-	88	12	
13	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	清水川滝沢野内線 野内 (青森市)	H22	H32	260	全体延長 L=1080m 歩道幅員 W=2.5m(両側)	89.4 %	-	88	13	
14	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	弘前鯨ヶ沢線 鬼沢 (弘前市)	H25	H32	220	全体延長 L=1000m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	84.8 %	-	88	14	
15	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	櫛引上名久井三戸線 梅内 (三戸町)	H25	H32	300	全体延長 L=840m 歩道幅員 W=2.5m(両側)	43.0 %	-	88	15	
16	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	津軽新城(停)油川線 新城 (青森市)	H26	H35	600	全体延長 L=935m 歩道幅員 W=2.5m(両側)	49.3 %	-	88	16	
17	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	吹上金屋黒石線 町居 (平川市)	H26	H33	700	全体延長 L=800m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	39.4 %	-	88	17	
18	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	久栗坂造道線 東造道二丁目 (青森市)	H27	H32	250	全体延長 L=540m 交差点改良	32.1 %	-	88	18	
19	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	三沢十和田線 一本木沢 (十和田市)	H28	H34	650	全体計画 L=1,600m 自転車歩行者道幅員 W=4.5m(片側)	13.4 %	-	88	19	
20	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	野辺地野辺地(T)線 前田 (野辺地町)	H29	H33	164	全体延長 L=300m 歩道設置 W=2.5m(片側)	15.2 %	-	88	20	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成30年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
21	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	八戸野辺地線 上笹橋 (東北町)	H26	H34	414	全体延長 L=420m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	47.7 %	-	88	21	
22	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	石川百田線 百田 (弘前市)	H29	H34	300	全体延長 L=900m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	6.5 %	-	88	22	
23	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	平賀門外線 館田 (平川市)	H25	H32	270	全体延長 L=1900m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	99.8 %	-	84	23	
24	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	五所川原岩木線 宮館 (弘前市)	H25	H32	370	全体延長 L=860m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	80.5 %	-	84	24	
25	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	五所川原黒石線 大俵 (板柳町)	H25	H32	200	全体延長 L=500m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	60.3 %	-	84	25	
26	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	弘前鯉ヶ沢線 高杉 (弘前市)	H23	H32	400	全体延長 L=1000m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	70.8 %	-	84	26	
27	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道338号 二川目(2) (おいらせ町)	H25	H32	1,090	全体延長 L=1600m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	61.4 %	-	84	27	
28	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	中ノ渡十和田線 沢田 (十和田市)	H27	H32	250	全体延長 L=880m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	45.9 %	-	84	28	
29	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	吹上金屋黒石線 長崎 (黒石市)	H28	H32	200	全体延長 L=350m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	28.1 %	-	84	29	
30	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	石川百田線 撫牛子 (弘前市)	H28	H32	300	全体計画 L=350m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	19.1 %	-	84	30	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成30年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
31	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	八戸階上線 鮫町 (八戸市)	H29	H33	280	全体延長 L=440m 歩道設置 W=2.5m(片側)	33.9 %	-	84	31	
32	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	金屋尾上線 南田中 (平川市)	H30	H34	250	全体延長 L=240m 歩道設置 W=3.5m(片側)	4.0 %	-	84	32	
33	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	青森五所川原線 羽白 (青森市)	H28	H35	310	全体延長 L=450m 歩道幅員 W=2.5m(両側)	17.1 %	-	84	33	
34	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	大鰐浪岡線 浪岡 (青森市)	H25	H33	250	全体延長 L=225m 交差点改良	90.0 %	-	83	34	
35	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	弘前鱒ヶ沢線 十面沢 (弘前市)	H29	H33	200	全体延長 L=340m 視距改良	17.2 %	-	83	35	
36	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	岩崎西目屋弘前線 暗門沢 (西目屋村)	H27	H32	360	全体延長 L=360m 視距改良	12.7 %	-	81	36	
37	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道102号 野崎 (十和田市)	H28	H32	150	全体延長 L=850m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	37.1 %	-	80	37	
38	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	持子沢鶴田線 横沼 (鶴田町)	H29	H33	60	全体延長 L=300m 歩道設置 W=2.5m(片側)	32.0 %	-	80	38	
39	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道338号 田野沢 (むつ市)	H25	H32	500	全体延長 L=650m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	14.6 %	-	80	39	
40	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道338号 宿野部 (むつ市)	H28	H33	120	全体計画 L=270m 視距改良	24.2 %	-	80	40	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成30年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
41	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	八戸野辺地線 浜道 (おいらせ町)	H30	H34	150	全体延長 L=450m 歩道設置 W=2.5m(片側)	6.7 %	-	80	41	
42	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	常海橋銀線 樽沢 (青森市)	H29	H33	100	全体延長 L=440m 視距改良	39.2 %	-	79	42	
43	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	青森浪岡線 大谷 (青森市)	H30	H32	100	交差点改良 L=200m	10.0 %	-	77	43	
44	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	夏泊公園線 久慈ノ浜 (平内町)	H26	H32	490	全体延長 L=1,120m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	33.5 %	-	75	44	
45	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道394号 中志 (六ヶ所村)	H29	H32	90	全体延長 L=290m 視距改良	57.7 %	-	75	45	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成30年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	凍雪害防止事業 (積寒地域道路整備事業)	国道280号 瀬辺地～広瀬 (蓬田村)	H25	H32	700	融雪溝L=5,100m	75.0 %	-	90	1	
2	凍雪害防止事業 (積寒地域道路整備事業)	弘前鱒ヶ沢線 大森 (弘前市)	H25	H33	420	融雪溝L=1,800m	35.0 %	-	88	2	
3	凍雪害防止事業 (積寒地域道路整備事業)	弘前岳鱒ヶ沢線 中村町 (鱒ヶ沢町)	H24	H32	300	道路拡幅(堆雪幅) L=900m	67.0 %	-	84	3	
4	凍雪害防止事業 (積寒地域道路整備事業)	国道338号 川内町松川 (むつ市)	H24	H32	433	融雪溝L=2,400m	60.0 %	-	81	4	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成30年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	無電柱化事業 (道路交通安全施設整備費)	町居平賀(T)線 柏木町 (平川市)	H29	H32	450	電線共同溝L=880m	47.0 %	-	88	1	
2	無電柱化事業 (道路交通安全施設整備事業)	八戸大野線 三日町~大工町 (八戸市)	H30	H34	350	電線共同溝L=440m	6.0 %	-	83	2	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成30年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	市町村道代行事業 (県代行事業)	古野・大川目線 易国間 (風間浦村)	H28	H32	700	計画延長L=900m 計画幅員W=4.0(5.0)m	62.2 %	-	90	1	
2	市町村道代行事業 (県代行事業)	赤石溪流線 一ツ森町 (鱈ヶ沢町)	H28	H32	500	計画延長L=740m 計画幅員W=4.0(5.0)m	92.6 %	-	84	2	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。