

別添9 事後評価分析書

港湾名	青森港	地区名	本港地区	事業主体	青森県	青森市
計画期間	平成19年度～平成23年度					

1)事業の実施状況	当初計画通り実施した事業	港湾環境整備施設整備事業(護岸の改良、遊歩道の整備) 振興促進事業(イベント等助成事業)
	当初計画から変更した事業 (変更した内容)	港湾環境整備施設整備事業(沈下対策) 振興促進事業(ウォーターフロント活性化調査検討業務)
	変更した理由、目標、数値指 標への影響等	(変更理由)護岸改良に伴う背後地の沈下対策工を実施。また振興促進事業においては八甲田丸及びその周辺の活性化に資する調査検討を実施。 目標、数値指標への影響等は無し

	指標		達成度	達成見込みの有無			効果発現要因 総合所見
		単位		達成	達成見込み	未達成	
2)みなと振興計画 に記載した数値目 標の達成状況	指標1	(アスパム入場者数) 1,400	千人/年	△	●		アスパムの入場者数は、H19:1,284千人からH22:1,050千人と減少傾向にあったが、H23には1,148千人と増加に転じた。主要因は東北新幹線青森駅開業等による観光客増加との相乗効果であるが、駅周辺施設とアスパムとを結ぶ最短ルートとして遊歩道が整備されたことも要因の一つと考えられる。今後は、ウォーターフロント活性化の新たな取り組みが行われていることなどから概ね数年後には目標が達成されると見込まれる。
	指標2	(八甲田丸入場者数) 80	千人/年	○	●		H23の入場者数は99千人に達し目標値を上回った。要因としては、東北新幹線新青森駅開業による効果や新たにオープンしたワ・ラッセなどの周辺施設等の影響で、本港地区全体に多くの人が訪れていることがあげられる。
	指標3						

3)その他の数値 指標(当初設定し た数値目標以外の 指標)の効果発現 状況	指標		達成度	達成見込みの有無			効果発現要因 総合所見
		単位		達成	達成見込み	未達成	
その他の 指標1		割合					
その他の 指標2		%					
その他の 指標3		割合					

4)定量的に表現 できない定性的な 効果発現状況	振興促進事業において、平成23年度に「青森市ウォーターフロント活性化ビジョン」を策定し、そのなかにおいて、『冬期間の利用促進』や「アート・文化」などを活用した新たな魅力の発掘等を取り組むことでウォーターフロントの新たな魅力を引き出し、通年で市民に親しまれ、観光客が楽しめる空間づくりを図ることとした。それを踏まえ、平成24年度からはウォーターフロント地区における新たな取り組みとして、「八甲田丸を活用した市民劇の実施」や「ウォーターフロント地区における青森冬まつりの開催」等といった新たな取り組みが官民一体となって行われている。
--------------------------------	--

- 注
- 1 みなと振興計画の申請時に策定した目標及び指標について記載する。
  - 2 達成度とは、以下の評価の基準に沿って、記入する。  
評価値が目標値を上回った場合は「○」  
評価値が目標値には達していないものの、近年の傾向よりは改善していると認められる場合「△」  
評価値が目標値に達しておらず、かつ近年の傾向よりも改善がみられない場合「×」
  - 3 数値目標を達成している(評価値が目標値を上回った)場合は、「達成」に●  
現時点で数値目標を達成していない(達成度が△もしくは×)が、その要因が外部要因によるものが大きいことが合理的かつ客観的に確認され、1～2年以内に所要の目標が達成される見込みがある場合は、「達成見込み」に●  
上記以外は、「未達成」に●



