

社会資本総合整備計画 事後評価書

計画の名称	青森県の安全で快適な暮らしを支える港湾づくり（地域活性化）												
計画の期間	平成27年度～平成31年度（5年間）								重点配分対象の該当				
交付対象	青森県												
計画の目標	<ul style="list-style-type: none"> ・親水空間の確保により、県民の暮らしを支える港湾整備を推進する。 ・外郭施設の整備を促進し、港湾施設の安全性を向上させる。 												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	892	A	892	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H27当初)	中間目標値 (H29末)	最終目標値 (H31末)
1	港湾緑地への来訪者を増加させる。 港湾緑地への来訪者数	0人	0人	47800人
2	観光船運航の安全性を向上させ、観光客数を増加させる。 観光船利用客数	47200人	56800人	57300人

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
港湾事業	A02-001	港湾	一般	青森県	直接	青森県	重要	建設	親水緑地の整備(浜町) (1-A1-1)	緑地面積 A=13,990m2	青森市・本港地区						492	2.28	策定中	
	A02-002	港湾	一般	青森県	直接	青森県	地方	建設	防波堤の整備(1-A1-3)	延長 L=20m	仏ヶ浦港・長後地区						400	1.31	策定中	
												小計						892		
												合計							892	

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
県港湾空港課で実施	平成元年度
	公表の方法
	県のホームページにて公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	<ul style="list-style-type: none"> ・港湾緑地整備により、親水空間が確保され、港湾緑地への来訪者が増加した。 ・計画期間における佐井村全体の観光入込数が減少傾向にあるため、観光船利用客数は目標に達していないが、防波堤の整備は着実に延伸しており、観光船運行の安全性に一定の効果はある。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
防波堤の整備は目標未達成であったが、未完了事業であるため、次期計画にて引き続き実施し、観光船運行の安全性向上のための施設整備を図る。	

案件番号：

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	港湾緑地への来訪者数	
	最終目標値	47800人
	最終実績値	47800人
2	観光船利用客数	
	最終目標値	57300人
	最終実績値	33400人
		計画期間における佐井村全体の観光入込数が減少傾向にあるため、観光船利用客数も目標に達していない。

(参考図面)

計画の名称	青森県の安全で快適な暮らしを支える港湾づくり（地域活性化）		
計画の期間	平成27年度 ～ 平成31年度（5年間）	交付対象	青森県

