

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成29年度実施)

部局・課名 県土整備部 都市計画課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	下水道事業 (流域下水道事業)	岩木川流域 (弘前市外7市町村)	S54	H47	115,599	処理場 1式 幹線管渠 L=51.4km	63.4 %	1.26	89	1	
2	下水道事業 (流域下水道事業)	馬淵川流域 (八戸市外3町)	S56	H47	47,327	処理場 1式 幹線管渠 L=44.3km	85.8 %	1.21	89	2	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成29年度実施)

部局・課名 県土整備部 都市計画課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	街路事業 (道路改築事業)	3・3・8号白銀市 川環状線(尻内) (八戸市)	H26	H35	7,200	計画延長 L=1,370m 幅員W=13.0(22.0)m 橋梁N=1箇所(266m)	28.2 %	7.67	96	1	
2	街路事業 (道路改築事業)	3・5・1号沼館三 日町線 (八戸市)	H22	H33	3,566	全体延長L=700m 幅員w=6.0m(15.0~46.0)	47.3 %	2.40	93	2	
3	街路事業 (道路改築事業)	3・5・4号堤町通 り浜田線 (青森市)	H24	H35	2,090	全体延長L=490m 幅員w=6.0m(15.0~18.0)	85.3 %	1.72	92	3	
4	街路事業 (道路改築事業)	3・4・20号紺屋 町野田線 (弘前市)	H28	H34	5,300	全体延長L=900m 幅員w=6.0m(16.0)	2.8 %	4.08	85	4	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成29年度実施)

部局・課名 県土整備部 都市計画課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	都市公園事業 (新青森県総合運動公園整備事業)	青森市	H8	H35	76,409	公園面積 A=86.0ha	67.6 %	1.06	81	1	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。