

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成21年度実施)

部局・課名 県土整備部 都市計画課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	流域下水道事業	馬淵川流域 (八戸市 他3町)	S56	H32	56,029	処理場1式 幹線管渠L=44.3km	68.0 %	1.46	91	1	
2	流域下水道事業	岩木川流域 (弘前市 他7市町村)	S54	H32	84,669	処理場1式 幹線管渠L=51.4km	80.0 %	1.43	91	2	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成21年度実施)

部局・課名 県土整備部 都市計画課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	街路事業 (道路改築)	3・3・8号白銀市川 環状線(中居林) (八戸市)	H15	H24	2,750	全体延長L=602m 幅員W=13.0(25.0)m	35.8 %	6.41	96	1	
2	街路事業 (道路改築)	3・3・3号下白銀 町福村線(高崎) (弘前市)	H19	H24	3,400	全体延長L=1,200m 幅員W=13.0(20.0~25.0)m	15.2 %	2.29	89	2	
3	街路事業 (道路改築)	3・2・2号内環状 線(石江) (青森市)	H14	H23	8,340	全体延長L=524m 幅員W=13.0(27.0~42.0)m JR横断函渠工1基	78.5 %	1.40	85	3	
4	街路事業 (道路改築)	3・4・2号西滝新 城線(石江) (青森市)	H19	H25	3,180	全体延長L=1,355m 幅員W=6.5(18.0~21.0)m	38.3 %	1.26	83	4	
5	街路事業 (道路改築)	3・4・3号中央町 金矢線 (三沢市)	H5	H24	10,702	全体延長L=1,564m 幅員W=6.0(16.0)m 跨線橋工1基L=400m トンネル工2基L=360m	69.9 %	1.12	80	5	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成21年度実施)

部局・課名 県土整備部 都市計画課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	都市公園整備事業 (新青森県総合運動公園整備事業)	青森市	H9	H27 以降	61,598	公園面積 A=86.0ha	60.9 %	1.09	81	1	
2	都市公園整備事業 (青森県総合運動公園整備事業)	青森市	H7	H27 以降	35,978	公園面積 A=75.0ha	70.5 %	1.12	56	2	第一期工事完成

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。