

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成30年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	道路改築事業 (高規格改築事業)	国道279号 横浜南バイパス (横浜町)	H25	H33	9,822	計画延長L=7,000m 計画幅員W=7.0(13.5)m	45.0 %	1,070	2.51	73	1		
2	道路改築事業 (高規格改築事業)	国道279号 横浜北バイパス (むつ市～横浜町)	H28	H37	19,600	計画延長L=10,400m 計画幅員W=7.0(13.5)m	6.1 %	1,050	1.59	73	2		
3	道路改築事業 (高規格改築事業)	国道279号 むつ南バイパス (むつ市)	H15	H37	19,000	計画延長L=8,700m 計画幅員W=7.0(13.5)m	65.9 %	700	1.11	68	3		

対応方針欄 :継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成31年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成30年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	道路改築事業 (国道改築事業)	国道279号 二枚橋バイパス (むつ市)	H8	H32	6,150	計画延長L=4,100m 計画幅員W=6.5(12.0)m	95.1 %	300	1.67	92	1		事業計画見直しにより、完了年度延伸のため追加
2	道路改築事業 (国道改築事業)	国道454号 豊崎町 (八戸市)	H29	H38	2,000	計画延長L=7,000m 計画幅員W=7.0(13.5)m	20.5 %	200	1.62	88	2		
3	道路改築事業 (国道改築事業)	国道101号 追良瀬 期 (深浦町)	H20	H34	3,952	計画延長L=10,400m 計画幅員W=7.0(13.5)m	45.7 %	250	2.43	79	3		
4	道路改築事業 (国道改築事業)	国道338号 大湊 期バイパス (むつ市)	H20	H36	2,497	計画延長L=8,700m 計画幅員W=7.0(13.5)m	61.7 %	69	3.65	77	4		
5	道路改築事業 (国道改築事業)	国道338号 白糠バイパス (東通村～六ヶ所村)	H8	H32	8,500	計画延長L=6,680m 計画幅員W=6.5(11.5)m	82.6 %	30	1.61	76	5		
6	道路改築事業 (国道改築事業)	国道280号 砂ヶ森 (今別町)	H20	H34	1,320	計画延長L=920m 計画幅員W=6.0(8.0)m	82.2 %	50	1.37	74	6		
7	道路改築事業 (国道改築事業)	国道280号 蓬田～蟹田 (蓬田村～外ヶ浜町)	H15	H34	9,000	計画延長L=7,150m 計画幅員W=6.5(14.5)m	89.7 %	28	1.36	72	7		

対応方針欄 :継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成31年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成30年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	道路改築事業 (国道改築事業)【道の駅】	国道279号 道の駅よこはま (横浜町)	H29	H32	1,420	駐車場等拡張N=1式 防災除雪ステーション等整 備N=1式	11.1 %	652	-	85	1		

対応方針欄 :継続、 -:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成31年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成30年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	道路改築事業 (県道改築事業)	八戸環状線 天久岱 (八戸市)	H27	H36	7,871	計画延長L=3,500m 計画幅員W=13.0(24.0)m	44.3 %	700	6.35	88	1		
2	道路改築事業 (県道改築事業)	東北横浜線 戸鎖 (六ヶ所村)	H24	H33	900	計画延長L=2,182m 計画幅員W=5.5(7.0)m	44.2 %	20	4.03	86	2		
3	道路改築事業 (県道改築事業)	相馬常盤野線 大秋 (西目屋村)	H22	H32	600	計画延長L=1,210m 計画幅員W=5.5(7.0)m	57.4 %	45	2.28	83	3		
4	道路改築事業 (県道改築事業)	五所川原黒石線 梅田 (五所川原市)	H12	H32	1,950	計画延長L=1,960m 計画幅員W=6.0(12.5)m	37.7 %	30	1.72	79	4		
5	道路改築事業 (県道改築事業)	松代町陸奥赤 石停車場線 深谷町 (鯉ヶ沢町)	H10	H33	900	計画延長L=2,760m 計画幅員W=5.5(7.0)m	57.0 %	15	2.12	79	5		
6	道路改築事業 (県道改築事業)	弘前柏線 中崎 (弘前市)	H28	H37	1,580	計画延長L=1,230m 計画幅員W=6.5(12.0)m	9.5 %	50	4.25	79	6		
7	道路改築事業 (県道改築事業)	五所川原岩木線 高増 (板柳町)	H29	H38	1,500	計画延長L=2,890m 計画幅員W=6.5(12.0)m	6.7 %	30	1.12	68	7		
8	道路改築事業 (県道改築事業)	常盤新山線 前田屋敷～畑中 (田舎館村)	H30	H39	1,470	計画延長L=1,200m 計画幅員W=6.5(13.0)m	2.0 %	25	2.51	68	8		
9	道路改築事業 (県道改築事業)	青森五所川原線 飯詰 (五所川原市)	H14	H35	1,280	計画延長L=1,760m 計画幅員W=6.0(12.5)m	31.7 %	20	1.15	66	9		

対応方針欄 :継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成31年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成30年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	道路改築事業 (電源立地地域対策交付金事業)	川内佐井線 川内～佐井 (むつ市～佐井村)	H24	H33	3,830	計画延長L=12.6km 防雪施設	60.3 %	925	-	90	1		
2	道路改築事業 (発電用施設所在市町村等振興基金事業・ 電源立地地域対策交付金事業)	薬研佐井線 薬研～佐井 (むつ市、佐井村)	H23	H32	3,610	計画延長L=20,400m 計画幅員W=4.0(5.0)m	60.7 %	1,027	-	65	2		

対応方針欄 :継続、-:保留

- 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成31年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成30年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道454号 金ヶ沢 (新郷村)	H22	H32	725	全体延長 L=710m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	52.8 %	78	-	98	1		
2	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道279号 近川 (むつ市)	H30	H32	65	全体延長 L=50m 歩道設置 W = 2.5m(片側)	95.0 %	5	-	94	2		
3	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道101号 木造越水 (つがる市)	H29	H32	70	全体延長 L=170m 歩道幅員 W=2.5m(両側)	29.2 %	10	-	94	3		
4	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	上野十和田線 上野 (東北町)	H20	H33	830	全体延長 L=1260m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	52.0 %	46	-	94	4		
5	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道280号 沖館側道橋 (青森市)	H30	H35	200	全体延長 L=80m 側道橋 W = 3.5m	14.0 %	10	-	94	5		
6	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道101号 柏稲盛 (つがる市)	H30	H33	100	全体延長 L=370m 交差点改良	20.0 %	40	-	93	6		
7	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	苫米地内線 苫米地(1) (南部町)	H23	H32	500	全体延長 L=300m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	95.0 %	62	-	90	7		
8	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	弘前鱒ヶ沢線 大森 (弘前市)	H24	H33	400	全体延長 L=1800m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	65.9 %	13	-	90	8		
9	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	石川土手町線 住吉町 (弘前市)	H25	H32	680	全体延長 L=120m 交差点改良	41.3 %	12	-	89	9		
10	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	前坂藤崎線 葛野 (藤崎町)	H28	H32	100	全体延長 L=370m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	74.8 %	15	-	88	10		

対応方針欄 :継続、 -:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成31年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成30年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
11	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	弘前環状線 撫牛子 (弘前市)	H27	H32	350	全体延長 L=400m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	33.0 %	16	-	88	11		
12	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道394号 西上川原 (七戸町)	H25	H33	434	全体延長 L=325m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	45.2 %	29	-	88	12		
13	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	清水川滝沢野内線 野内 (青森市)	H22	H32	260	全体延長 L=1080m 歩道幅員 W=2.5m(両側)	89.4 %	9	-	88	13		
14	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	弘前鱒ヶ沢線 鬼沢 (弘前市)	H25	H32	220	全体延長 L=1000m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	84.8 %	42	-	88	14		
15	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	榑引上名久井三戸線 梅内 (三戸町)	H25	H32	300	全体延長 L=840m 歩道幅員 W=2.5m(両側)	43.0 %	19	-	88	15		
16	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	津軽新城(停)油川線 新城 (青森市)	H26	H35	600	全体延長 L=935m 歩道幅員 W=2.5m(両側)	49.3 %	94	-	88	16		
17	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	吹上金屋黒石線 町居 (平川市)	H26	H33	700	全体延長 L=800m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	39.4 %	123	-	88	17		
18	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	久栗坂造道線 東造道二丁目 (青森市)	H27	H32	250	全体延長 L=540m 交差点改良	32.1 %	51	-	88	18		
19	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	三沢十和田線 一本木沢 (十和田市)	H28	H34	650	全体計画 L=1,600m 自転車歩行者道幅員 W=4.5m(片側)	13.4 %	122	-	88	19		
20	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	野辺地野辺地(停)線 前田 (野辺地町)	H29	H33	164	全体延長 L=300m 歩道設置 W=2.5m(片側)	15.2 %	8	-	88	20		

対応方針欄 :継続、 -:保留

- 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成31年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成30年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
21	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	八戸野辺地線 上笹橋 (東北町)	H26	H34	414	全体延長 L=420m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	47.7 %	43	-	88	21		
22	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	石川百田線 百田 (弘前市)	H29	H34	300	全体延長 L=900m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	6.5 %	12	-	88	22		
23	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	平賀門外線 館田 (平川市)	H25	H32	270	全体延長 L=1900m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	99.8 %	25	-	84	23		
24	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	五所川原岩木線 宮館 (弘前市)	H25	H32	370	全体延長 L=860m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	80.5 %	28	-	84	24		
25	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	五所川原黒石線 大俵 (板柳町)	H25	H32	200	全体延長 L=500m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	60.3 %	55	-	84	25		
26	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	弘前鱒ヶ沢線 高杉 (弘前市)	H23	H32	400	全体延長 L=1000m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	70.8 %	27	-	84	26		
27	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道338号 二川目(2) (おいらせ町)	H25	H32	1,090	全体延長 L=1600m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	61.4 %	69	-	84	27		
28	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	中ノ渡十和田線 沢田 (十和田市)	H27	H32	250	全体延長 L=880m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	45.9 %	11	-	84	28		
29	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	吹上金屋黒石線 長崎 (黒石市)	H28	H32	200	全体延長 L=350m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	28.1 %	18	-	84	29		
30	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	石川百田線 撫牛子 (弘前市)	H28	H32	300	全体計画 L=350m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	19.1 %	16	-	84	30		

対応方針欄 :継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成31年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成30年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
31	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	八戸階上線 鮫町 (八戸市)	H29	H33	280	全体延長 L=440m 歩道設置 W=2.5m(片側)	33.9 %	205	-	84	31		
32	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	金屋尾上線 南田中 (平川市)	H30	H34	250	全体延長 L=240m 歩道設置 W=3.5m(片側)	4.0 %	13	-	84	32		
33	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	青森五所川原線 羽白 (青森市)	H28	H35	310	全体延長 L=450m 歩道幅員 W=2.5m(両側)	17.1 %	15	-	84	33		
34	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	大鰐浪岡線 浪岡 (青森市)	H25	H33	250	全体延長 L=225m 交差点改良	90.0 %	21	-	83	34		
35	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	弘前鱒ヶ沢線 十面沢 (弘前市)	H29	H33	200	全体延長 L=340m 視距改良	17.2 %	14	-	83	35		
36	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	畑中竹鼻線 小屋敷～二双子 (黒石市)	H27	H32	200	全体計画 L=200m 計画幅員 W=6.0(11.5)m	60.5 %	40	-	81	36		事業計画見直しにより、完了年度延伸のため追加
37	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	岩崎西目屋弘前線 暗門沢 (西目屋村)	H27	H32	360	全体延長 L=360m 視距改良	12.7 %	12	-	81	37		
38	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	清水川滝沢野内線 三本木 (青森市)	H29	H33	300	全体計画 L=700m 付加追越車線	10.0 %	15	-	81	38		事業計画見直しにより、完了年度延伸のため追加
39	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	後平馬屋尻線 滝沢 (青森市)	H29	H34	500	全体計画 L=1,600m 付加追越車線	10.0 %	15	-	81	39		事業計画見直しにより、完了年度延伸のため追加
40	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道102号 野崎 (十和田市)	H28	H32	150	全体延長 L=850m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	37.1 %	20	-	80	40		

対応方針欄 :継続、-:保留

- 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成31年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成30年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
41	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	持子沢鶴田線 横沓 (鶴田町)	H29	H33	60	全体延長 L=300m 歩道設置 W=2.5m(片側)	32.0 %	16	-	80	41		
42	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道338号 田野沢 (むつ市)	H25	H32	500	全体延長 L=650m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	14.6 %	3	-	80	42		
43	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	八戸野辺地線 浜道 (おいらせ町)	H30	H34	150	全体延長 L=450m 歩道設置 W=2.5m(片側)	6.7 %	5	-	80	43		
44	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	常海橋銀線 樽沢 (青森市)	H29	H33	100	全体延長 L=440m 視距改良	39.2 %	10	-	79	44		
45	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	青森浪岡線 大谷 (青森市)	H30	H32	100	全体延長 L=200m 交差点改良	10.0 %	10	-	77	45		
46	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	後平青森線 下志多 (七戸町)	H29	H33	500	全体計画 L=1,500m 付加道越車線	23.0 %	130	-	77	46		事業計画見直しにより、完了年度延伸のため追加
47	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	後平青森線 五庵ノ下 (七戸町)	H29	H33	500	全体計画 L=1,100m 付加道越車線	70.0 %	80	-	77	47		事業計画見直しにより、完了年度延伸のため追加
48	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	夏泊公園線 久慈ノ浜 (平内町)	H26	H32	490	全体延長 L=1,120m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	33.5 %	6	-	75	48		
49	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道394号 中志 (六ヶ所村)	H29	H32	90	全体延長 L=290m 視距改良	57.7 %	11	-	75	49		

対応方針欄 :継続、-:保留

- 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成31年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成30年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	凍雪害防止事業 (積寒地域道路整備事業)	国道280号 瀬辺地～広瀬 (蓬田村)	H25	H32	700	融雪溝L=5,100m	75.0 %	105	-	90	1		
2	凍雪害防止事業 (積寒地域道路整備事業)	弘前鯉ヶ沢線 大森 (弘前市)	H25	H33	420	融雪溝L=1,800m	35.0 %	5	-	88	2		
3	凍雪害防止事業 (積寒地域道路整備事業)	弘前岳鯉ヶ沢線 中村町 (鯉ヶ沢町)	H24	H32	300	道路拡幅(堆雪幅) L=900m	67.0 %	20	-	84	3		
4	凍雪害防止事業 (積寒地域道路整備事業)	国道338号 川内町桧川 (むつ市)	H24	H32	433	融雪溝L=2,400m	60.0 %	15	-	81	4		

対応方針欄 :継続、 -:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成31年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成30年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	無電柱化事業 (道路交通安全施設整備事業)	町居平賀(停)線 柏木町 (平川市)	H29	H32	450	電線共同溝L=880m	47.0 %	185	-	88	1		
2	無電柱化事業 (道路交通安全施設整備事業)	弘前岳崎ヶ沢線 土手町～元長町 (弘前市)	H23	H35	400	電線共同溝L=455m	57.5 %	25	-	88	2		事業計画見直しに より、完了年度延 伸のため追加
3	無電柱化事業 (道路交通安全施設整備事業)	八戸大野線 三日町～大工町 (八戸市)	H30	H34	350	電線共同溝L=440m	6.0 %	12	-	83	3		

対応方針欄 :継続、 -:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成31年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成30年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	市町村道代行事業 (県代行事業)	古野・大川目線 易国間 (風間浦村)	H28	H32	700	計画延長L=900m 計画幅員W=4.0(5.0)m	62.2 %	237	-	90	1		
2	市町村道代行事業 (県代行事業)	赤石溪流線 一ツ森町 (鱒ヶ沢町)	H28	H32	500	計画延長L=740m 計画幅員W=4.0(5.0)m	92.6 %	38	-	84	2		

対応方針欄 :継続、 -:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成31年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。