

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成22年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	広域水産物供給基盤整備 事業 (広域漁港整備事業)	八戸地区 (八戸市)	H14	H28	11,280	八戸漁港 -6.0m岸壁L=150m外	53.2 %	2.05	90	1	
2	広域水産物供給基盤整備 事業 (広域漁港整備事業)	白糠地区 (東通村・六ヶ所 村)	H14	H28	21,430	白糠漁港 沖防波堤L=250m外	64.9 %	1.22	89	2	
3	広域水産物供給基盤整備 事業 (広域漁港整備事業)	北金ヶ沢地区 (深浦町)	H14	H24	2,700	北金ヶ沢漁港 -3.0m岸壁L=150m外	75.8 %	1.36	83	3	
4	広域水産物供給基盤整備 事業 (広域漁港整備事業)	小泊地区 (中泊町)	H14	H28	9,650	小泊漁港 南防波堤L=110m外 3漁場 増殖場A=21.5ha外	72.0 %	1.37	82	4	
5	広域水産物供給基盤整備 事業 (広域漁港整備事業)	三沢地区 (中泊町)	H14	H24	7,370	三沢漁港 沖防波堤L=350m外 三沢漁場 魚礁V=3052.7空m3外	76.4 %	1.19	81	5	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成22年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	広域水産物供給基盤整備 事業 (広域漁場整備事業)	第2鰻ヶ沢地区 (鰻ヶ沢町)	H21	H24	378	第2鰻ヶ沢増殖場 着定基質A=1.3ha	55.6 %	1.64	89	1	
2	広域水産物供給基盤整備 事業 (広域漁場整備事業)	第2岩崎地区 (深浦町)	H22	H26	600	第2岩崎増殖場 着定基質A=2.0ha	5.0 %	1.61	89	2	
3	広域水産物供給基盤整備 事業 (広域漁場整備事業)	長後地区 (むつ市)	H20	H26	700	長後増殖場 着定基質A=8.0ha	75.5 %	1.24	86	3	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成22年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	地域水産物供給基盤整備 事業	佐井地区 (佐井村)	H14	H24	5,680	牛滝・磯谷・福浦漁港 沖防波堤L=60m外 佐井・福浦漁場 増殖場A=45.7ha外	75.2 %	1.56	86	1	
2	地域水産物供給基盤整備 事業	十三地区 (五所川原市)	H14	H24	5,100	十三漁港 西防波堤L=430m外	85.0 %	1.25	86	2	
3	地域水産物供給基盤整備 事業	岩崎地区 (深浦町)	H14	H24	3,200	岩崎漁港 第4南防波堤L=215m外	79.3 %	1.11	86	3	
4	地域水産物供給基盤整備 事業	奥戸地区 (大間町)	H14	H24	3,400	奥戸・材木漁港 西防波堤L=113m外 奥戸3漁場 増殖場A=18.0ha外	77.7 %	1.67	82	4	
5	地域水産物供給基盤整備 事業	脇野沢地区 (むつ市)	H14	H24	2,602	脇野沢漁港 東防波堤L=90m外 脇野沢・九艘泊漁場 増殖場A=17.4ha	67.5 %	1.46	79	5	
6	地域水産物供給基盤整備 事業	今別地区 (今別町)	H14	H24	3,006	今別・一本木漁港 北防波堤L=100m外 今別3漁場 増殖場A=101.3ha	87.4 %	1.32	77	6	
7	地域水産物供給基盤整備 事業	下手浜地区 (大間町)	H14	H24	2,100	下手浜漁港 東防波堤L=356m外、 大間2漁場 増殖場A=6.0ha外	75.4 %	1.12	77	7	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成22年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	漁港施設機能強化事業	東青地区 (外ヶ浜町)	H22	H26	960	平館(石崎)漁港 北防波堤L=245m外	27.3 %	1.31	81	1	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成22年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	港整備交付金事業	青森地区 (青森市)	H22	H25	1,970	青森漁港 北防波堤L=260m外	5.1 %	2.29	84	1	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成22年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	漁港海岸保全施設整備事業 (高潮対策事業)	大畑漁港海岸 (むつ市)	H22	H26	2,370	人工リーフL=960m	14.7 %	2.32	95	1	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。