

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成22年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	かんがい排水事業	大放水 (板柳町、鶴田町)	H21	H26	1,160	排水路 L= 5,044m	23.7 %	1.20	82	1	
2	かんがい排水事業	岩木川左岸3期 (五所川原市、つがる市、鶴田町)	H20	H26	4,019	用水路 L= 4,750m 排水路 L= 6,280m 揚水機場 N= 1ヶ所 集中管理 N= 1ヶ所	41.8 %	1.03	81	2	
3	かんがい排水事業	赤堀 (五所川原市)	H21	H26	709	排水路 L= 3,155m	32.4 %	1.28	76	3	
4	かんがい排水事業	二本柳 (五所川原市)	H19	H24	1,258	排水路 L= 4,807m	68.8 %	1.13	74	4	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成22年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	畑地帯総合整備事業	屏風山 (つがる市)	H20	H28	2,820	揚水機場 N= 1箇所 加圧機場 N= 3箇所 暗渠排水 A= 269 ha	19.8 %	1.67	85	1	
2	畑地帯総合整備事業	屏風山(一期) (つがる市)	H21	H26	1,007	加圧機場 N= 2箇所 暗渠排水 A= 206 ha	14.2 %	1.67	85	2	
3	畑地帯総合整備事業	広船 (平川市)	H22	H25	120	農道 L=640m 排水路 L=1,270m	20.8 %	2.94	83	3	
4	畑地帯総合整備事業	野沢2期 (青森市)	H22	H27	2,350	農道 L=15,700m 営農用水 N=一式	9.1 %	1.12	80	4	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成22年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	経営体育成基盤整備事業 (面的集積型)	北三沢 (三沢市)	H22	H27	1,140	区画整理 A= 99.6ha 暗渠排水 A= 96.0ha	7.1 %	1.04	88	1	
2	経営体育成基盤整備事業 (面的集積型)	大別内金浜 (青森市)	H22	H26	810	区画整理 A= 55.0ha 暗渠排水 A= 54.5ha	6.2 %	1.17	80	2	
3	経営体育成基盤整備事業 (面的集積型)	上小国 (外ヶ浜町)	H20	H24	780	区画整理 A= 48.5ha 暗渠排水 A= 25.6ha 客土工 A= 17.0ha	79.7 %	1.04	80	3	
4	経営体育成基盤整備事業 (面的集積型)	野木 (青森市)	H21	H25	464	区画整理 A= 23.1ha 暗渠排水 A= 23.1ha 客土工 A= 5.91ha	49.6 %	1.09	76	4	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成22年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	経営体育成基盤整備事業 (通作条件整備型)	沖館 (平川市)	H22	H27	380	道路工 L=2,660m	3.2 %	2.16	87	1	
2	経営体育成基盤整備事業 (通作条件整備型)	内田 (むつ市)	H22	H26	250	道路工 L=2,240m	14.8 %	1.77	84	2	
3	経営体育成基盤整備事業 (通作条件整備型)	兼平・三本柳 (弘前市)	H22	H24	330	路面改良 L=5,590m	14.3 %	1.48	82	3	
4	経営体育成基盤整備事業 (通作条件整備型)	蟹田 (外ヶ浜町)	H22	H26	178	路面改良 L=4,625m	7.3 %	1.02	78	4	
5	経営体育成基盤整備事業 (通作条件整備型)	十和田第1 (十和田市)	H22	H25	132	路面改良 L=3,083m	12.1 %	1.16	75	5	
6	経営体育成基盤整備事業 (通作条件整備型)	三戸 (三戸町)	H22	H26	100	路面改良 L=2,000m	9.0 %	1.06	75	6	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成22年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	農業水利施設魚道整備促進事業	奥入瀬川 (十和田市)	H19	H24	317	魚道工 N= 1式	67.4 %	-	87	1	
2	農業水利施設魚道整備促進事業	大畑 (むつ市)	H22	H24	64	魚道工 N= 1式	23.4 %	-	84	2	
3	農業水利施設魚道整備促進事業	五戸川 (八戸市、五戸町)	H22	H27	461	魚道工 N= 1式	10.0 %	-	84	3	
4	農業水利施設魚道整備促進事業	追良瀬川 (深浦町)	H22	H25	150	魚道工 N= 1式	13.3 %	-	83	4	
5	農業水利施設魚道整備促進事業	川守田 (三戸町)	H22	H24	40	魚道工 N= 1式	42.5 %	-	82	5	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成22年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	広域営農団地農道整備事業	東部おいらせ (おいらせ町)	H21	H24	585	路面改良 L=7,254m	32.0 %	2.79	86	1	
2	広域営農団地農道整備事業	西海岸2期 (深浦町)	H17	H25	7,356	道路工 L=5,200m	52.5 %	1.09	82	2	
3	広域営農団地農道整備事業	五戸 (五戸町)	H20	H24	557	路面改良 L=13,770m	53.0 %	1.04	79	3	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成22年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	基幹農道整備事業	田子 (田子町)	H20	H24	108	路面改良 L=2,900m	77.8 %	1.01	81	1	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成22年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	一般農道整備事業	駒木沢 (大鰐町)	H20	H25	440	道路工 L=2,562m	53.7 %	1.57	85	1	
2	一般農道整備事業	内山 (平川市)	H21	H26	492	道路工 L=3,350m	43.1 %	1.22	84	2	
3	一般農道整備事業	明神 (平内町)	H21	H26	195	道路工 L=1,350m	46.9 %	1.13	81	3	
4	一般農道整備事業	奥戸 (大間町)	H21	H26	294	道路工 L=2,150m	36.2 %	1.03	81	4	
5	一般農道整備事業	長前二期 (弘前市)	H20	H25	332	道路工 L=2,300m	56.0 %	2.54	80	5	
6	一般農道整備事業	新岡 (弘前市)	H20	H25	343	道路工 L=2,341m	68.2 %	1.36	80	6	
7	一般農道整備事業	根岸平 (八戸市)	H21	H25	280	路面改良 L=4,370m	67.9 %	1.10	80	7	
8	一般農道整備事業	高根 (蓬田村)	H21	H26	285	道路工 L=2,300m	35.1 %	1.09	77	8	
9	一般農道整備事業	田ノ沢 (東北町)	H21	H26	212	道路工 L=1,917m	44.3 %	1.00	76	9	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成22年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	ふるさと農道緊急整備事業	折戸 (風間浦村)	H21	H24	335	道路工 L=2,000m	37.8 %	-	83	1	
2	ふるさと農道緊急整備事業	北野崎 (黒石市)	H20	H24	106	道路工 L=1,100m	72.5 %	-	82	2	
3	ふるさと農道緊急整備事業	田代 (西目屋村)	H22	H24	96	道路工 L=950m	29.8 %	-	81	3	
4	ふるさと農道緊急整備事業	谷地頭 (三沢市)	H22	H24	137	道路工 L=1,530m	22.3 %	-	79	4	
5	ふるさと農道緊急整備事業	薄市 (中泊町)	H22	H24	129	防雪柵工 L=1,100m	14.8 %	-	77	5	
6	ふるさと農道緊急整備事業	東藤岡 (つがる市)	H22	H24	315	防雪柵工 L=2,600m	24.8 %	-	76	6	
7	ふるさと農道緊急整備事業	房田 (つがる市)	H22	H24	130	防雪柵工 L=800m	14.7 %	-	76	7	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成22年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	農村振興総合整備事業	三戸 (三戸町)	H17	H24	1,525	水路工 L=3,413m 道路工 L=4,123m 集排 L=816m 営農飲雑用水 1系統 集落防災安全施設 4ヶ所	70.6 %	1.17	82	1	
2	農村振興総合整備事業	上北 (東北町)	H19	H24	1,033	水路工 L=2,666m 道路工 L=5,588m 自然環境生態系保全施設整備 L=1,041m	60.7 %	1.44	81	2	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成22年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	中山間地域総合整備事業	十和田西部 (十和田市)	H22	H27	800	水路工 L=1,399m 道路工 L=6,809m	8.6 %	1.38	90	1	
2	中山間地域総合整備事業	階上 (階上町)	H20	H25	1,041	水路工 L=4,158m 道路工 L=6,851m	57.6 %	1.90	86	2	
3	中山間地域総合整備事業	東北 (東北町)	H19	H24	1,535	水路工 L=2,119m 道路工 L=11,232m 生態系保全施設整備 L=350m	58.0 %	1.10	79	3	
4	中山間地域総合整備事業	南部町 (南部町)	H22	H27	1,750	水路工 L=547m 道路工 L=13,455m 集落防災安全施設 30ヶ所	7.1 %	1.29	77	4	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成22年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	環境公共推進モデル事業 (生物多様性型)	青女子堰 (弘前市)	H20	H24	60	水路工 L=1,644m 植生水路工 1箇所	98.3 %	1.84	86	1	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成22年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	ため池等整備事業 (用排水施設整備)	七崎 (八戸市・五戸町)	H22	H26	228	水路工 L=2,318m	8.8 %	2.29	81	1	
2	ため池等整備事業 (用排水施設整備)	野崎 (七戸町)	H19	H24	508	水路工 L=930m	25.6 %	1.12	75	2	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成22年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	農業用河川工作物応急対策事業	古淵堰 (十和田市)	H20	H24	547	頭首工 1式	53.6 %	1.11	82	1	
2	農業用河川工作物応急対策事業	飯詰第一 (五所川原市)	H20	H24	210	頭首工 1式	56.1 %	1.12	81	2	
3	農業用河川工作物応急対策事業	川守田 (三戸町)	H22	H24	99	頭首工 1式	10.1 %	5.32	80	3	
4	農業用河川工作物応急対策事業	相野山 (深浦町)	H22	H24	191	頭首工 1式	8.9 %	5.12	80	4	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成22年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	地すべり対策事業	駒木 (大鰐町)	H22	H26	280	地すべり対策工 1式	2.6 %	4.97	84	1	
2	地すべり対策事業	下菖蒲沢 (鯉ヶ沢町)	H20	H24	369	地すべり対策工 1式	73.2 %	1.44	80	2	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成22年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	海岸保全施設整備事業	大戸瀬 (深浦町)	S61	H24	1,025	護岸工 L=2,741m	72.0 %	1.44	87	1	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成22年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	広域農業用水適正管理対策事業	相坂川左岸 (十和田市、三沢市、七戸町、おいらせ町、六戸町、東北町)	H22	H26	41	旧揚水機撤去工7ヶ所	12.2 %	-	74	1	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成22年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	水質保全対策事業	堤川1期 (青森市)	22	25	160	水質保全施設 1式	18.8	-	74	1	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。