

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成23年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	かんがい排水事業	大放水 (板柳町、鶴田町)	H21	H26	1,111	排水路 L= 5,044m	55.8 %	122	1.20	82	1		
2	かんがい排水事業	岩木川左岸3期 (五所川原市、 つがる市、鶴田町)	H20	H26	3,917	用水路 L= 5,060m 排水路 L= 6,280m 揚水機場 N= 1ヶ所 集中管理 N= 1ヶ所	62.4 %	499	1.03	81	2		
3	かんがい排水事業	赤堀 (五所川原市)	H21	H26	679	排水路 L= 3,155m	68.8 %	91	1.28	81	3		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成24年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成23年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	畑地帯総合整備事業	広船 (平川市)	H22	H25	120	農道 L=640m 排水路 L=1,270m	74.6 %	16	3.18	83	1		
2	畑地帯総合整備事業	屏風山 (つがる市)	H20	H28	2,820	揚水機場 N= 1 箇所 加圧機場 N= 3 箇所 暗渠排水 A= 269 ha	30.9 %	362	1.67	82	2		
3	畑地帯総合整備事業	屏風山(一期) (つがる市)	H21	H26	1,093	加圧機場 N= 2 箇所 暗渠排水 A= 206 ha	40.7 %	152	1.67	82	3		
4	畑地帯総合整備事業	屏風山(二期) (つがる市)	H23	H28	867	加圧機場 N= 2 箇所 暗渠排水 A= 168 ha	19.8 %	162	1.67	82	4		
5	畑地帯総合整備事業	野沢2期 (青森市)	H22	H27	2,362	農道 L=15,700m 営農用水 N=1式	28.7 %	391	1.13	78	5		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成24年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成23年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	経営体育成基盤整備事業	福島徳下 (藤崎町)	H23	H28	1,218	区画整理 A=94.9ha	30.0 %	100	1.73	94	1		
2	経営体育成基盤整備事業	北三沢 (三沢市)	H22	H27	1,110	区画整理 A=99.6ha	43.1 %	282	1.04	93	2		
3	経営体育成基盤整備事業	福館 (藤崎町)	H23	H28	654	用排水路 L=29.2km 暗渠排水 A=116.2ha	9.2 %	120	2.20	92	3		
4	経営体育成基盤整備事業	地引 (南部町)	H23	H28	1,651	区画整理 A=79.5ha	6.1 %	370	1.48	88	4		
5	経営体育成基盤整備事業	原・飯豊 (田子町)	H23	H28	802	区画整理 A=38.6ha	32.7 %	30	1.42	88	5		
6	経営体育成基盤整備事業	高野 (五所川原市)	H23	H28	441	用排水路 L=24.3km 農道 L=0.9km	14.7 %	60	1.25	87	6		
7	経営体育成基盤整備事業	大別内金浜 (青森市)	H22	H26	805	区画整理 A=55.0ha	53.8 %	85	1.17	80	7		
8	経営体育成基盤整備事業	野木 (青森市)	H21	H25	504	区画整理 A=22.3ha	80.3 %	70	1.09	78	8		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成24年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成23年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	経営体育成基盤整備事業 (通作条件整備型)	沖館 (平川市)	H22	H27	382	道路工 L=2,660m	37.6 %	80	2.16	85	1		
2	経営体育成基盤整備事業 (通作条件整備型)	内田 (むつ市)	H22	H27	251	道路工 L=2,240m	43.2 %	39	1.77	84	2		
3	経営体育成基盤整備事業 (通作条件整備型)	第二南津軽 (黒石市)	H23	H27	213	路面改良 L=3,470m	14.3 %	40	1.73	83	3		
4	経営体育成基盤整備事業 (通作条件整備型)	新郷 (新郷村)	H23	H27	254	路面改良 L=4,700m	28.2 %	46	1.52	82	4		
5	経営体育成基盤整備事業 (通作条件整備型)	蟹田 (外ヶ浜町)	H22	H26	179	路面改良 L=4,625m	30.0 %	19	1.02	80	5		
6	経営体育成基盤整備事業 (通作条件整備型)	十和田第1 (十和田市)	H22	H25	134	路面改良 L=3,083m	41.9 %	36	1.16	75	6		
7	経営体育成基盤整備事業 (通作条件整備型)	三戸 (三戸町)	H22	H26	101	路面改良 L=2,000m	25.9 %	23	1.06	75	7		

対応方針欄 :継続、 -:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成24年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成23年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	農業水利施設魚道整備促進事業	大畑 (むつ市)	H22	H25	62	魚道工 N= 1 式	85.3 %	28	-	87	1		
2	農業水利施設魚道整備促進事業	追良瀬川 (深浦町)	H22	H25	145	魚道工 N= 1 式	58.7 %	41	-	87	2		
3	農業水利施設魚道整備促進事業	五戸川 (八戸市、五戸町)	H22	H27	445	魚道工 N= 1 式	34.5 %	63	-	81	3		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成24年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成23年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	広域営農団地農道整備事業	東部おいらせ (おいらせ町)	H21	H26	589	路面改良 L=7,254m	58.0 %	120	2.79	86	1		
2	広域営農団地農道整備事業	十和田 (十和田市)	H21	H26	295	路面改良 L=6,200m	81.6 %	65	1.64	82	2		
3	広域営農団地農道整備事業	西海岸2期 (深浦町)	H17	H27	7,353	道路工 L=5,200m	63.5 %	800	1.09	82	3		
4	広域営農団地農道整備事業	五戸 (五戸町)	H20	H26	592	路面改良 L=13,770m	82.6 %	79	1.04	79	4		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成24年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成23年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	一般農道整備事業	駒木沢 (大鰐町)	H20	H25	440	道路工 L=2,562m	88.9 %	30	1.57	87	1		
2	一般農道整備事業	内山 (平川市)	H21	H26	493	道路工 L=3,350m	75.1 %	54	1.22	86	2		
3	一般農道整備事業	奥戸 (大間町)	H21	H26	313	道路工 L=2,150m	52.0 %	35	1.03	81	3		
4	一般農道整備事業	根岸平 (八戸市)	H21	H25	282	路面改良 L=4,370m	85.2 %	41	1.10	80	4		
5	一般農道整備事業	明神 (平内町)	H21	H26	194	道路工 L=1,350m	64.3 %	28	1.13	79	5		
6	一般農道整備事業	高根 (蓬田村)	H21	H26	286	道路工 L=2,300m	55.2 %	25	1.09	77	6		
7	一般農道整備事業	田ノ沢 (東北町)	H21	H26	214	道路工 L=1,914m	65.6 %	36	1.00	76	7		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成24年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成23年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	集落基盤整備事業	三戸 (三戸町)	H17	H25	1,620	水路工 L=3,413m 道路工 L=4,123m 集排 L=816m 営農飲雑用水 1系統 集落防災安全施設 4ヶ所	79.4 %	170	1.17	83	1		
2	集落基盤整備事業	上北 (東北町)	H19	H26	1,056	水路工 L=2,666m 道路工 L=5,588m 自然環境生態系保全施設整備 L=1,041m	74.8 %	40	1.44	81	2		
3	集落基盤整備事業	六戸 (六戸町)	H23	H28	781	水路工 L=2,778m 道路工 L=3,343m 集落防災安全施設 防護柵 L=1,348m 防火水槽 5箇所	15.5 %	120	1.49	76	3		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成24年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成23年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	中山間地域総合整備事業	十和田西部 (十和田市)	H22	H27	800	水路工 L=1,399m 道路工 L=6,809m	21.1 %	150	1.38	90	1		
2	中山間地域総合整備事業	階上 (階上町)	H20	H25	1,280	水路工 L=4,632m 道路工 L=6,851m	76.6 %	170	2.02	87	2		
3	中山間地域総合整備事業	南部町 (南部町)	H22	H27	1,750	水路工 L=547m 道路工 L=13,455m 集落防災安全施設 30ヶ所	25.4 %	300	1.29	82	3		
4	中山間地域総合整備事業	東北 (東北町)	H19	H26	1,539	水路工 L=2,119m 道路工 L=11,232m 生態系保全施設整備 L=350m	85.1 %	70	1.10	79	4		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成24年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成23年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	湛水防除事業	高根 (中泊町)	H19	H25	2,086	排水機場工 1箇所 導水路工 L=1,746m	72.6 %	572	1.38	83	1		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成24年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成23年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	ため池等整備事業 (用排水施設整備)	田山堰 (黒石市)	H23	H26	100	水路工 L=763m	14.8 %	31	2.23	92	1		
2	ため池等整備事業 (用排水施設整備)	新法師 (弘前市)	H23	H26	92	水路工 L=1,017m	21.6 %	26	1.92	92	2		
3	ため池等整備事業 (用排水施設整備)	七崎 (八戸市、 五戸町)	H22	H26	228	水路工 L=2,318m	46.9 %	60	2.29	83	3		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成24年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成23年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	農業用河川工作物応急対策事業	相野山 (深浦町)	H22	H25	191	頭首工 1式	34.6 %	125	5.12	88	1		
2	農業用河川工作物応急対策事業	津刈1期 (平川市)	H23	H28	670	河川復旧工 1式	8.9 %	51	1.34	87	2		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成24年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成23年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	地すべり対策事業	駒木 (大鰐町)	H22	H26	289	地すべり対策工 1式	37.5 %	82	4.97	88	1		

対応方針欄 : 継続、 - : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成24年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成23年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	海岸保全施設整備事業	奥戸 (大間町)	H23	H25	147	堤防工 L=364.5m	5.2 %	48	5.14	96	1		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成24年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成23年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	広域農業用水適正管理対策事業	相坂川左岸 (十和田市、三沢市、 七戸町、おいらせ町、 六戸町、東北町)	H22	H26	41	旧揚水機撤去工 7ヶ所	26.8 %	6	-	79	1		

対応方針欄 :継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成24年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成23年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	特定農業用管水路等特別 対策事業	赤畑 (八戸市)	H22	H25	64	管水路 L=630m	62.0 %	21	1.19	68	1		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成24年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成23年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	水質保全対策事業	堤川1期 (青森市)	H22	H25	173	水質保全施設 N=1式	42.2 %	40	-	85	1		

対応方針欄 : 継続、 - : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成24年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。