

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成23年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	道路改築事業 (国道改築事業)	国道394号 榎林バイパス (七戸町)	H21	H28	2,528	計画延長L=3,400m 計画幅員W=6.5(12.0)m	9.8 %	94	2.15	92	1		
2	道路改築事業 (国道改築事業)	国道338号 白糠バイパス (東通村～六ヶ所村)	S62	H29	8,500	計画延長L=6,465m 計画幅員W=6.0(11.5)m	77.9 %	78	1.07	91	2		
3	道路改築事業 (国道改築事業)	国道454号 豊間内バイパス (八戸市～五戸町)	H19	H26	1,665	計画延長L=3,500m 計画幅員W=6.5(9.50)m	74.7 %	303	3.48	81	3		
4	道路改築事業 (国道改築事業)	国道280号 蓬田～蟹田バイパス (蓬田村～外ヶ浜町)	H15	H29	8,100	計画延長L=7,150m 計画幅員W=6.5(14.5)m	72.1 %	240	1.74	77	4		
5	道路改築事業 (国道改築事業)	国道338号 大湊 期バイパス (むつ市)	H20	H30	2,497	計画延長L=3,670m 計画幅員W=6.5(16.0)m	16.1 %	188	4.14	77	5		
6	道路改築事業 (国道改築事業)	国道279号 二枚橋バイパス (むつ市)	H8	H29	4,760	計画延長L=4,100m 計画幅員W=6.5(12.0)m	63.7 %	198	2.01	75	6		
7	道路改築事業 (国道改築事業)	国道280号 砂ヶ森拡幅 (今別町)	H20	H29	1,000	計画延長L=920m 計画幅員W=6.0(8.0)m	34.0 %	104	1.56	74	7		
8	道路改築事業 (国道改築事業)	国道101号 追良瀬 期バイパス (深浦町)	H20	H30	3,952	計画延長L=3,550m 計画幅員W=6.5(9.5)m	9.9 %	104	1.04	74	8		
9	道路改築事業 (国道改築事業)	国道339号 五所川原北バイパス (五所川原市)	H6	H30	9,360	計画延長L=5,240m 計画幅員W=6.5@2(19.0)m	68.0 %	303	4.02	73	9		
10	道路改築事業 (国道改築事業)	国道103号 青樺山バイパス (十和田市)	H12	H30 以降	24,500	計画延長L=5,225m 計画幅員W=6.0(9.0)m	5.3 %	125	1.17	70	10		

対応方針欄 :着手、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成24年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成23年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
11	道路改築事業 (国道改築事業)	国道339号 今泉～太田バイパス (中泊町～五所川原市)	H16	H29	1,600	計画延長L=1,880m 計画幅員W=6.5(9.0)m	37.5 %	104	1.45	68	11		

対応方針欄 :着手、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成24年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成23年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	道路改築事業 (県道改築事業)	岩崎西目屋弘前線 川原平～田代 (西目屋村)	H15	H25	8,858	計画延長L=13,000m 計画幅員W=6.0(9.0)m	91.2 %	637	1.30	91	1		
2	道路改築事業 (県道改築事業)	八戸環状線 糠塚 (八戸市)	H9	H25	9,916	計画延長L=1,950m 計画幅員W=13.0(24.0)m	91.9 %	418	3.61	88	2		
3	道路改築事業 (県道改築事業)	青森浪岡線 八ツ役 (青森市)	H11	H26	4,942	計画延長L=2,100m 計画幅員W=13.0(24.5)m	55.5 %	323	2.70	88	3		
4	道路改築事業 (県道改築事業)	むつ尻屋崎線 岩屋 (東通村)	H5	H26	4,200	計画延長L=4,040m 計画幅員W=6.0(11.5)m	85.9 %	313	1.19	87	4		
5	道路改築事業 (県道改築事業)	苦米地免内線 豊間内 (五戸町)	H22	H26	200	計画延長L=600m 計画幅員W=7.0(9.5)m	50.0 %	73	8.86	86	5		
6	道路改築事業 (県道改築事業)	前坂藤崎線 白子 (藤崎町)	H22	H32	900	計画延長L=850m 計画幅員W=6.0(11.5)m	4.7 %	20	4.66	73	6		
7	道路改築事業 (県道改築事業)	夏泊公園線 東滝 (平内町)	H10	H28	900	計画延長L=1,200m 計画幅員W=6.0(9.0)m	14.1 %	188	2.49	72	7		
8	道路改築事業 (県道改築事業)	五所川原岩木線 掛落林 (板柳町)	H13	H27	1,538	計画延長L=920m 計画幅員W=6.5(14.5)m	55.5 %	135	1.84	71	8		
9	道路改築事業 (県道改築事業)	むつ恐山公園大畑線 葉色沢 (むつ市)	H13	H28	550	計画延長L=860m 計画幅員W=6.0(9.0)m	11.3 %	104	2.17	71	9		
10	道路改築事業 (県道改築事業)	櫛引上名久井三戸線 森越 期 (南部町)	H15	H30	757	計画延長L=1,272m 計画幅員W=6.5(11.5)m	20.7 %	156	6.18	71	10		

対応方針欄 :着手、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成24年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成23年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
11	道路改築事業 (県道改築事業)	五所川原車力線 福浦～車力 (中泊町～つがる市)	H12	H27	10,123	計画延長L=5,050m 計画幅員W=6.0(11.5)m	79.3 %	872	1.07	68	11		
12	道路改築事業 (県道改築事業)	名川階上線 剣吉踏切 (南部町)	H15	H28	1,680	計画延長L=561m 計画幅員W=6.5(14.5)m	47.0 %	313	1.49	68	12		
13	道路改築事業 (県道改築事業)	常海橋銀線 上常海橋～福館 (板柳町～藤崎町)	H11	H28	1,632	計画延長L=1,400m 計画幅員W=6.5(12.0)m	54.2 %	188	1.64	67	13		
14	道路改築事業 (県道改築事業)	水喰上北町(停)線 甲地 (東北町)	H11	H28	1,000	計画延長L=2,200m 計画幅員W=6.0(11.5)m	84.7 %	156	2.00	66	14		
15	道路改築事業 (県道改築事業)	八戸野辺地線 駒沢 (三沢市)	H11	H28	1,835	計画延長L=1,840m 計画幅員W=6.5(12.0)m	43.1 %	104	7.49	66	15		
16	道路改築事業 (県道改築事業)	常海橋銀線 福館～女鹿沢 (藤崎町～青森市)	H11	H30	3,000	計画延長L=5,060m 計画幅員W=6.5(12.0)m	21.8 %	52	1.82	64	16		
17	道路改築事業 (県道改築事業)	五所川原黒石線 梅田 (五所川原市)	H12	H30 以降	1,950	計画延長L=1,960m 計画幅員W=6.0(12.5)m	24.2 %	104	1.70	64	17		
18	道路改築事業 (県道改築事業)	松代町陸奥赤石(停)線 深谷町 (鱒ヶ沢町)	H10	H30	2,624	計画延長L=6,680m 計画幅員W=5.5(7.0)m	6.1 %	62	2.12	64	18		
19	道路改築事業 (県道改築事業)	稲盛千代町山田線 木造浦船 (つがる市)	H22	H32	667	計画延長L=1,400m 計画幅員W=6.0(12.0)m	8.2 %	31	8.81	64	19		
20	道路改築事業 (県道改築事業)	酸ヶ湯黒石線 高館 (黒石市)	H13	H30	740	計画延長L=1,130m 計画幅員W=5.5(7.0)m	33.1 %	104	2.40	62	20		

対応方針欄 :着手、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成24年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成23年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	道路改築事業 (市町村合併支援事業)	関根蒲野沢線 関根 (むつ市)	H4	H26	850	計画延長L=3,280m 計画幅員W=6.0(9.0)m	91.6 %	48	2.35	76	1		
2	道路改築事業 (市町村合併支援事業)	名久井岳公園線 法光寺 (南部町)	H11	H27	840	計画延長L=1,875m 計画幅員W=6.0(11.5)m	28.2 %	25	1.94	69	2		
3	道路改築事業 (市町村合併支援事業)	再賀木造線 千年～善積 (つがる市)	H5	H30	3,282	計画延長L=4,930m 計画幅員W=6.0(12.5)m	66.9 %	25	1.73	69	3		
4	道路改築事業 (市町村合併支援事業)	九艘泊脇野沢線 脇野沢 (むつ市)	H6	H28	2,070	計画延長L=1,147m 計画幅員W=6.0(16.0)m	74.2 %	3	1.18	68	4		
5	道路改築事業 (市町村合併支援事業)	青森環状野内線 宮田 (青森市)	H8	H28	4,919	計画延長L=3,335m 計画幅員W=13.0(30.0)m	66.1 %	40	1.49	63	5		
6	道路改築事業 (市町村合併支援事業)	岩崎深浦線 岩崎 (深浦町)	H15	H30 以降	2,100	計画延長L=1,120m 計画幅員W=6.0(9.0)m	11.1 %	0	0.83	51	6	-	

対応方針欄 :着手、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成24年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成23年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	夏泊公園線 久慈ノ浜 (平内町)	H11	H28	480	計画延長L=1,120m 計画幅員W=6.0(11.5)m	34.8 %	23	4.84	71	1		
2	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	相馬常盤野線 大秋 (西目屋村)	H22	H27	300	計画延長L=1,372m 計画幅員W=5.5(7.0)m	17.3 %	10	2.28	70	2		
3	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	弘前田舎館黒石線 猿賀 (平川市)	H15	H30 以降	550	計画延長L=942m 計画幅員W=5.5(9.5)m	28.2 %	6	4.73	66	3		
4	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	十和田三戸線 小坂 (新郷村)	H12	H27	1,258	計画延長L=1,452m 計画幅員W=6.0(9.0)m	85.0 %	10	1.68	65	4		
5	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	大沢内(停)線 大沢内 (中泊町)	H13	H30	180	計画延長L=470m 計画幅員W=6.0(9.0)m	17.2 %	8	2.14	65	5		
6	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	増田浅虫線 増田～浅虫 (青森市)	H10	H28	900	計画延長L=2,185m 計画幅員W=5.5(7.0)m	15.2 %	10	2.20	64	6		
7	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	柗棚手倉橋線 上横沢 期 (新郷村)	H13	H30	1,030	計画延長L=1,300m 計画幅員W=5.5(7.0)m	16.2 %	13	1.30	62	7		

対応方針欄 :着手、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成24年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成23年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	道路改築事業 (核燃料サイクル交付金事業)	東北横浜線 室の久保 (六ヶ所村)	H11	H28	850	計画延長L=1,700m 計画幅員W=5.5(7.0)m	51.2 %	100	1.62	71	1		
2	道路改築事業 (核燃料サイクル交付金事業)	薬研佐井線 薬研 (むつ市)	H12	H28	331	計画延長L=1,500m 計画幅員W=4.0(5.0)m	51.4 %	40	1.20	64	2		
3	道路改築事業 (核燃料サイクル交付金事業)	薬研佐井線 佐井 (佐井村)	H12	H32	416	計画延長L=1,500m 計画幅員W=4.0(5.0)m	24.5 %	10	1.27	62	3		

対応方針欄 :着手、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成24年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成23年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道104号 下田子 (田子町)	H19	H25	315	全体延長L=1,010m / 歩道幅員w=2.5m(片側)	70.6 %	20	-	98	1		
2	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	差波新井田線 新井田(1) (八戸市)	H20	H27	930	全体延長L=750m / 歩道幅員w=2.5m(両側)	39.8 %	175	-	98	2		
3	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道454号 金ヶ沢 (新郷村)	H22	H29	740	全体延長L=710m / 歩道幅員w=2.5m(片側)	7.6 %	209	-	98	3		
4	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道338号 桧川 (むつ市)	H22	H29	330	全体延長L=200m / 歩道幅員w=2.5m(両側)	5.7 %	42	-	98	4		
5	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	鶴ヶ坂千刈線 白旗野 (青森市)	H18	H30	825	全体延長L=1,240m / 自歩道幅員w=3.5m(両側)	56.9 %	61	-	98	5		
6	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道104号 石亀～茂市 (田子町)	H19	H30	686	全体延長L=800m / 歩道幅員w=2.5m(片側)	29.4 %	37	-	98	6		
7	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道280号 沖館～新田 (青森市)	H22	H30	380	全体延長L=1,100m / 歩道幅員w=2.0m(両側)	16.0 %	42	-	98	7		
8	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	八戸大野線 金山沢 (階上町)	H22	H31	620	全体延長L=1,900m / 歩道幅員w=2.5m(片側)	4.1 %	21	-	98	8		
9	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	野辺地野辺地(停)線 前田 (野辺地町)	H20	H25	460	全体延長L=600m / 歩道幅員w=2.5m(片側)	50.3 %	125	-	94	9		
10	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道280号 柳川 (青森市)	H22	H26	340	全体延長L=300m / 自歩道幅員w=3.5m(両側)	58.4 %	89	-	94	10		

対応方針欄 :着手、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成24年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成23年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
11	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道101号 浅井 (五所川原市)	H22	H26	225	全体延長L=600m / 自歩道幅員w=3.0m(片側)	56.4 %	67	-	94	11		
12	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	上野十和田線 上野 (東北町)	H20	H26	326	全体延長L=610m / 歩道幅員w=2.5m(片側)	51.9 %	63	-	94	12		
13	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道338号 出戸 (六ヶ所村)	H22	H26	290	全体延長L=620m / 車道幅員w=9.0m	17.6 %	63	-	94	13		
14	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道394号 乙供 (東北町)	H19	H27	404	全体延長L=1,110m / 歩道幅員w=3.0m(片側)	55.6 %	29	-	94	14		
15	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	金屋尾上線 南田中 (平川市)	H20	H27	470	全体延長L=870m / 自歩道幅員w=3.5m(片側)	50.0 %	21	-	94	15		
16	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道454号 正法寺 期 (八戸市)	H22	H27	530	全体延長L=640m / 歩道幅員w=2.5m(片側)	1.7 %	141	-	94	16		
17	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	三沢七戸線 春日台 (三沢市)	H19	H28	384	全体延長L=500m / 車道幅員w=9.5m 歩道幅員w=2.5m(片側)	29.9 %	49	-	94	17		
18	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	橋向五戸線 上市川 (五戸町)	H22	H29	260	全体延長L=1,000m / 歩道幅員w=2.5m(片側)	6.1 %	21	-	94	18		
19	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	鯉ヶ沢蟹田線 下小国 (外ヶ浜町)	H22	H30	240	全体延長L=600m / 歩道幅員w=2.5m(片側)	20.5 %	52	-	94	19		
20	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道279号 近川 (むつ市)	H19	H27	338	全体延長L=1,276m / 歩道幅員w=2.5m(片側)	48.5 %	21	-	92	20		

対応方針欄 :着手、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成24年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成23年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
21	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	鱒ヶ沢蟹田線 中師 (外ヶ浜町)	H23	H26	200	全体延長L=550m / 歩道幅員w=2.5m(片側)	4.4 %	57	-	90	21		
22	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	苔米地免内線 苔米地 (南部町)	H23	H27	250	全体延長L=300m / 歩道幅員w=2.5m(片側)	17.1 %	153	-	90	22		
23	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	柘棚手倉橋線 間明田 (新郷村)	H23	H28	200	全体延長L=230m / 車道幅員w=7.0m	10.0 %	42	-	90	23		
24	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	差波新井田線 新井田(2) (八戸市)	H20	H25	793	全体延長L=355m / 歩道幅員w=2.5m(両側)	66.1 %	94	-	88	24		
25	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	八戸野辺地線 小田 (八戸市)	H21	H25	400	全体延長L=380m / 自歩道幅員 w=3.5m、2.5m(両側)	46.2 %	65	-	88	25		
26	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道279号 関根 (むつ市)	H22	H25	102	全体延長L=560m / 車道幅員w=7.0m	28.0 %	33	-	88	26		
27	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	七ッ館板柳線 赤田 (板柳町)	H23	H25	125	全体延長L=140m / 車道幅員w=7.0m	5.5 %	57	-	88	27		
28	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	櫛引上名久井三戸線 在府小路町 (三戸町)	H22	H28	200	全体延長L=300m / 歩道幅員w=2.5m(両側)	6.1 %	42	-	88	28		
29	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	清水川滝沢 野内線 野内 (青森市)	H22	H29	250	全体延長L=1,100m / 歩道幅員w=1.5m(片側)	12.0 %	31	-	88	29		
30	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	五所川原浪岡線 郷山前 (青森市)	H21	H30	600	全体延長L=880m / 歩道幅員w=2.5m(片側)	51.8 %	57	-	88	30		

対応方針欄 :着手、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成24年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成23年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
31	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道338号 三川目 (三沢市)	H23	H30	280	全体延長L=800m / 歩道幅員w=2.5m(片側)	8.9 %	73	-	88	31		
32	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	越水木造線 木造中館 (つがる市)	H22	H25	80	全体延長L=200m / 車道幅員w=7.0m	45.8 %	40	-	86	32		
33	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	弘前鯉ヶ沢線 高杉 (弘前市)	H23	H27	220	全体延長L=400m / 歩道幅員w=2.5m(片側)	9.1 %	73	-	84	33		
34	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	石川百田線 百田 (弘前市)	H23	H30	315	全体延長L=800m / 歩道幅員w=2.5m(片側)	15.9 %	96	-	84	34		

対応方針欄 :着手、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成24年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表) (平成23年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	防雪事業 (雪寒施設道路整備事業)	長平町森田線 長平町 (鱒ヶ沢町)	H23	H25	65	防雪柵 L=300m	- %	16	-	84	1		

対応方針欄 :着手、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成24年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成23年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	凍雪害防止事業 (積寒地域道路整備事業)	国道280号 油川 期 (青森市)	H20	H25	650	融雪溝 L=3,740m	82.0 %	77	-	93	1		
2	凍雪害防止事業 (積寒地域道路整備事業)	国道280号 前田～内真部 (青森市)	H21	H25	600	融雪溝 L=3,680m	59.0 %	82	-	93	2		
3	凍雪害防止事業 (積寒地域道路整備事業)	国道280号 瀬戸子～奥内 (青森市)	H22	H25	390	融雪溝 L=2,680m	54.0 %	115	-	93	3		
4	凍雪害防止事業 (積寒地域道路整備事業)	国道280号 長科 (蓬田村)	H22	H25	200	融雪溝 L=1,800m	30.0 %	94	-	93	4		
5	凍雪害防止事業 (積寒地域道路整備事業)	金屋尾上線 南田中 (平川市)	H22	H25	160	融雪溝 L=1,600m	36.0 %	52	-	85	5		
6	凍雪害防止事業 (積寒地域道路整備事業)	弘前鰯ヶ沢線 大森 (弘前市)	H23	H25	200	融雪溝 L=1,800m	1.0 %	50	-	88	6		
7	凍雪害防止事業 (積寒地域道路整備事業)	国道280号 阿弥陀川 (蓬田村)	H23	H27	190	融雪溝 L=1,440m	0.0 %	14	-	85	7		
8	凍雪害防止事業 (積寒地域道路整備事業)	弘前岳鰯ヶ沢線 浜横沢 (鰯ヶ沢町)	H22	H26	200	堆雪幅 L=900m	0.0 %	31	-	84	8		

対応方針欄 :着手、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成24年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成23年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	電線共同溝整備事業 (道路交通安全施設整備事業)	妙売市線 長横町 (八戸市)	H18	H25	332	全体延長L=118m 歩道幅員W=1.5~2.5m(両側)	24.9 %	31	-	96	1		
2	電線共同溝整備事業 (道路交通安全施設整備事業)	弘前鯉ヶ沢線 百石町~元寺町 (弘前市)	H22	H27	300	全体延長L=315m 自歩道幅員w=3.5m(両側)	18.0 %	26	-	96	2		
3	電線共同溝整備事業 (道路交通安全施設整備事業)	弘前岳鯉ヶ沢線 土手町~元長町 (弘前市)	H23	H27	300	全体延長L=300m 歩道幅員W=1.5~3.5m(両側)	5.0 %	31	-	90	3		

対応方針欄 :着手、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成24年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成23年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	市町村道代行事業 (県代行事業)	福浦川目線 福浦2~3工区 (佐井村)	H14	H27	1,377	道路改築 L=4,520m	85.1 %	150	-	81	1		
2	市町村道代行事業 (県代行事業)	温泉線 西越 (新郷村)	H14	H26	1,298	道路改築 L=3,718m	71.1 %	150	-	76	2		

対応方針欄 :着手、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成24年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。