

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成23年度実施)

部局・課名 県土整備部 港湾空港課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	港湾改修事業	八戸港 河原木地区 (八戸市)	H22	H26	360	道路L=1,100m	29.2 %	78	-	84	1		
2	港湾改修事業	仏ヶ浦港 長後地区 (佐井村)	H3	H35	1,349	防波堤L=100m 物揚場L=90m	56.3 %	40	1.9	81	2		

対応方針欄 :着手、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成24年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成23年度実施)

部局・課名 県土整備部 港湾空港課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	港湾環境整備事業	大湊港 大平地区 (むつ市)	H13	H27	930	緑地A=55,000m2	55.1 %	90	11.5	91	1		
2	みなと振興対策事業	八戸港 河原木・沼館地区 (八戸市)	H21	H25	497	緑地整備 A=3.0ha 休憩所整備 N=1式	8.8 %	72	-	83	2		

対応方針欄 :着手、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成24年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。