

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成25年度実施)

部局・課名 県土整備部 都市計画課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	街路事業 (道路改築事業)	3・4・2号西滝 新城線 石江 (青森市)	H19	H29	3,838	全体延長L=1,355m 幅員w=6.5m(18.0~21.0)	82.5 %	2.83	96	1	
2	街路事業 (道路改築事業)	3・5・1号沼館 三日町線 (八戸市)	H22	H28	2,539	全体延長L=700m 幅員w=6.0m(15.0~46.0)	21.8 %	2.40	93	2	
3	街路事業 (道路改築事業)	3・4・24号筒井 大矢沢線 (青森市)	H24	H28	666	全体延長L=328m 幅員w=6.0m(15.0)	38.3 %	1.70	90	3	
4	街路事業 (道路改築事業)	3・4・3号蜷貝 八重田線 筒井 (青森市)	H22	H29	1,814	全体延長L=410m 幅員w=6.0m(15.0~18.0) 橋梁工N=1橋(45.9)	20.3 %	2.41	90	4	
5	街路事業 (道路改築事業)	3・3・3号下白銀町 福田線 高崎 (弘前市)	H19	H26	3,400	全体延長L=1,200m 幅員w=13.0m(20.0~25.0)	76.1 %	3.78	86	5	
6	街路事業 (道路改築事業)	3・4・3号 中央町金矢線 (三沢市)	H5	H27	10,750	全体延長L=1,564m 幅員 w=6.0m(16.0~)橋梁工N=1橋 L=408m,トンネル工2箇所	91.5 %	1.84	85	6	
7	街路事業 (道路改築事業)	3・5・4号 堤町通り浜田線 (青森市)	H24	H30	2,090	全体延長L=490m 幅員w=6.0m(15.0~18.0)	3.1 %	1.72	77	7	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

### 公共事業継続評価調書(総括表) (平成25年度実施)

部局・課名 県土整備部 都市計画課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	都市公園事業 (新青森県総合運動公園整備事業)	青森市	H8	H30	65,134	公園面積 A=86.0ha	59.4 %	1.43	81	1	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。  
 ※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。  
 ※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。