

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成26年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	山地治山総合対策事業 (復旧治山事業)	切明山下 (弘前市)	H26	H30	150	山腹工 A=2.00ha 谷止工 N=1個	22.2 %	40	3.37	91	1	○	
2	山地治山総合対策事業 (復旧治山事業)	黒倉沢 (平川市)	H24	H28	220	山腹工 A=0.67ha	74.0 %	0	3.06	91	2	—	他地区優先
3	山地治山総合対策事業 (復旧治山事業)	下比良 (三戸町)	H25	H29	320	山腹工 A=1.80ha 谷止工 N=基	50.0 %	71	6.28	88	3	○	
4	山地治山総合対策事業 (復旧治山事業)	鷲ノ巣 (弘前市)	H26	H29	110	床固工 N=7個 谷止工 N=1個	17.7 %	0	3.02	88	4	—	他地区優先
5	山地治山総合対策事業 (復旧治山事業)	西ノ沢 (弘前市)	H26	H30	120	床固工 N=10個 森林整備 A=10.00ha	16.3 %	0	5.98	85	5	—	他地区優先

対応方針欄 ○:継続、—:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成27年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成26年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	山地治山総合対策事業 (地すべり防止事業)	長後(佐井村)	H25	H28	600	集水ボーリング工 N=8基 アンカー付土留工 L=40m	36.3 %	80	2.51	84	1	○	
2	山地治山総合対策事業 (地すべり防止事業)	立石 (弘前市)	H26	H32	432	集水井工 N=1式 ボーリング工 N=1式 杭打工 N=1式	10.1 %	45	1.73	74	2	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成27年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成26年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	山地治山総合対策事業 (予防治山事業)	本町 (外ヶ浜町)	H26	H29	180	山腹工 A=3.00ha	16.7 %	30	8.86	88	1	○	
2	山地治山総合対策事業 (予防治山事業)	富田 (弘前市)	H26	H28	55	谷止工 N=3個	29.1 %	0	2.12	85	2	—	他地区優先
3	山地治山総合対策事業 (予防治山事業)	大畑沢 (弘前市)	H26	H28	94	床固工 N=6個	16.6 %	10	1.69	84	3	○	
4	山地治山総合対策事業 (予防治山事業)	二庄内赤田 (黒石市)	H26	H28	60	山腹工 A=0.18ha	16.7 %	0	1.66	84	4	—	他地区優先
5	山地治山総合対策事業 (予防治山事業)	山田 (弘前市)	H26	H28	80	山腹工 A=0.19ha 谷止工 N=2個	25.0 %	0	1.78	81	5	—	他地区優先
6	山地治山総合対策事業 (予防治山事業)	三ノ細川 (弘前市)	H26	H28	70	山腹工 A=0.25ha	25.9 %	0	1.72	81	6	—	他地区優先
7	山地治山総合対策事業 (予防治山事業)	高館 (黒石市)	H24	H28	200	山腹工 A=0.90ha	55.0 %	0	1.32	77	7	—	他地区優先

対応方針欄 ○:継続、—:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成27年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成26年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	防災林造成事業 (海岸防災林造成事業)	六川目 (三沢市)	H26	H28	121	人工砂丘(改築)L=230m、植 栽工A=2.90ha、静砂工 L=6,172m、下刈工A=3.23ha、整	42.9 %	55	13.39	91	1	○	
2	防災林造成事業 (海岸防災林造成事業)	細谷 (三沢市)	H24	H32	662	防潮護岸工L=500m、植栽工 A=4.43ha、静砂工L=9,400m、下 刈工A=13.55ha、整理伐	15.0 %	89	9.01	91	2	○	
3	防災林造成事業 (海岸防災林造成事業)	塩釜 (三沢市)	H24	H32	358	植栽工A=9.23ha、静砂工 L=24,200m下刈工A=20.99ha	15.0 %	55	9.00	91	3	○	
4	防災林造成事業 (海岸防災林造成事業)	織笠 (三沢市)	H24	H31	432	植栽工A=9.90ha、静砂工 L=23,220m、下刈工A=17.73ha、 整理伐A=3.79ha	13.0 %	64	6.33	91	4	○	
5	防災林造成事業 (海岸防災林造成事業)	下揚 (八戸市)	H21	H28	598	静砂工 L=39,601m 植栽工 A=12.78ha	76.2 %	126	5.05	91	5	○	
6	防災林造成事業 (海岸防災林造成事業)	深沢 (おいらせ町)	H24	H32	902	防風工L=2,614m、静砂工 L=32,998m、植栽工A=23.08ha、 下刈工A=48.05ha、整理伐 A=7.09ha、水路兼伐根処理工 L=2,488m	22.0 %	144	4.24	91	6	○	
7	防災林造成事業 (海岸防災林造成事業)	淋代 (三沢市)	H24	H31	792	防潮護岸工嵩上工L=870m、防 潮護岸工L=100m、水路工 L=60m、植栽工A=11.51ha、静砂 工L=28,390m、下刈工 A=19.66ha、整理伐A=2.67ha	23.0 %	142	3.81	91	7	○	
8	防災林造成事業 (海岸防災林造成事業)	五川目 (三沢市)	H24	H28	402	防潮護岸嵩上工L=1,490m、 静砂工L=5,520m、植栽工 A=3.34a下刈工A=3.76ha、整 理伐 A=5.99ha	55.0 %	171	2.34	88	8	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成27年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成26年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
9	防災林造成事業 (海岸防災林造成事業)	二川目 (おいらせ町)	H24	H32	331	植栽工A=7.96ha,静砂工 L=16,568m,下刈工A=20.75ha	15.0 %	43	13.80	86	9	○	
10	防災林造成事業 (海岸防災林造成事業)	三川目 (三沢市)	H24	H29	171	植栽工A=5.37ha,静砂工 L=9,192m,下刈工A=7.77ha,整 理伐A=3.02ha	26.0 %	56	10.35	86	10	○	
11	防災林造成事業 (海岸防災林造成事業)	野牛川 (東通村)	H25	H28	400	根固工L=1,000m	23.8 %	0	3.88	86	11	—	他地区優先
12	防災林造成事業 (海岸防災林造成事業)	砂ヶ森 (三沢市)	H24	H30	412	植栽工 A=8.39ha,静砂工 L=21,100m,下刈工 A=13.79ha,整理伐 A=0.25ha	29.0 %	75	2.85	86	12	○	
13	防災林造成事業 (海岸防災林造成事業)	四川目 (三沢市)	H24	H30	196	防潮護岸嵩上工L=480m,静 砂工L=5,560m,植栽工 A=2.54ha,下刈工A=5.73ha	57.0 %	40	1.47	75	13	○	

対応方針欄 ○:継続、—:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成27年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成26年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	水源地域等保安林整備事業 (水源森林再生対策事業)	高根 (中泊町)	H26	H29	400	森林整備 A=185.04ha 作業道 L=2,700.0m 山腹工 A=0.01ha	10.5 %	80	6.25	93	1	○	
2	水源地域等保安林整備事業 (水源森林再生対策事業)	影日 (五所川原市)	H24	H28	512	森林整備 A=159.93ha 治山ダム工 N=4個 作業車道 L=8,049m	59.3 %	50	4.38	88	2	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成27年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成26年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	水源地域等保安林整備事業 (奥地保安林保全緊急対策事業)	堀差 (平内町)	H22	H28	474	森林整備 A=243.92ha 治山ダム工 N=3個	69.2 %	0	9.76	93	1	—	他地区優先
2	水源地域等保安林整備事業 (奥地保安林保全緊急対策事業)	西松倉沢 (平内町)	H26	H28	140	森林整備 N=116.33ha	35.7 %	50	14.96	91	2	○	
3	水源地域等保安林整備事業 (奥地保安林保全緊急対策事業)	内真部山 (青森市)	H26	H28	70	森林整備 A=50.51ha 調査測量設計 N=1.0式	21.4 %	25	12.88	91	3	○	

対応方針欄 ○:継続、—:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成27年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成26年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	水源地域等保安林整備事業 (保安林改良事業)	物見平 (東通村)	H26	H28	31	植栽工 N=9,000本 盛土工 V=3,000m3 簡易治山施設 L=355.0m 整理伐 A=1.90ha 調査測量設計 N=1式	20.3 %	13	12.18	86	1	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成27年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。



公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成26年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	林道事業 (育成林整備事業)	黒崎大間越線 (深浦町)	H22	H31	1,300	林道開設L=7,249m	39.3 %	115	1.65	93	1	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成27年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成26年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	林道事業 (道整備交付金事業)	妙返沢線 (新郷村)	H22	H31	950	林道開設 L=4,130m	71.0 %	60	1.62	86	1	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成27年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。