

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成26年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	河川事業 (総合流域防災事業)	天田内川 (青森市)	S49	H32	7,800	築堤工 L=6,320m 掘削工 L=2,950m 護岸工 L=2,149m	74.0 %	178	4.25	98	1	○	
2	河川事業 (広域河川改修事業)	浅水川(五戸工区) (五戸町)	H16	H28	3,200	築堤工 L=8,460m 掘削工 L=4,230m 橋梁 N=7橋	83.5 %	100	1.41	98	2	○	
3	河川事業 (広域河川改修事業)	中村川 (鱒ヶ沢町)	H19	H38	5,100	築堤工 L=2,800m 掘削工 L=1,400m 護岸工 L=2,800m 橋梁 N=3橋	38.2 %	90	5.14	97	3	○	
4	河川事業 (広域河川改修事業)	七戸川 (七戸町、東北町)	S55	H38	16,480	築堤工 L=42,440m 掘削工 L=21,220m 護岸工 L=37,080m	46.0 %	85	3.05	96	4	○	
5	河川事業 (広域河川改修事業)	十川(五所川原 市、板柳町、青森 市、藤崎町)	S26	H38	26,000	築堤工 L=40,800m 掘削工 L=20,400m 護岸工 L=4,300m	76.0 %	160	2.79	96	5	○	
6	河川事業 (広域河川改修事業)	平川(弘前市、平 川市、大鱒町)	S21	H32	16,950	築堤工 L=35,300m 掘削工 L=19,400m 護岸工 L=11,400m	52.6 %	208	3.20	96	6	○	
7	河川事業 (広域河川改修事業)	馬淵川 (南部町、三戸町)	H26	H35	3,230	築堤工 L=3,700m 掘削工 L=3,100m 護岸工 L=3,200m	0.0 %	60	1.13	94	7	○	
8	河川事業 (地震・高潮対策河川事業)	奥入瀬川 (八戸市、おいら せ町)	H23	H29	3,000	耐震対策工L=1,500m	25.6 %	798	1.12	93	8	○	
9	河川事業 (地震・高潮対策河川事業)	五戸川 (八戸市)	H23	H30	4,800	耐震対策工L=3,000m	29.0 %	1,000	1.11	93	9	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成27年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成26年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
10	河川事業 (広域河川改修事業)	旧十川 (五所川原市)	S45	H28	20,040	築堤工 L=34,460m 掘削工 L=17,630m 護岸工 L=6,830m	86.4 %	115	1.79	86	10	○	
11	河川事業 (総合流域防災事業)	明神川 (おいらせ町)	H18	H37	3,287	築堤工 L=7,040m 掘削工 L=3,320m 護岸工 L=2,500m	44.5 %	115	1.84	79	11	○	
12	河川事業 (広域河川改修事業)	田名部川 (むつ市)	S31	H28	15,900	築堤工 L=19,715m 掘削工 L=7,010m 護岸工 L=16,833m トンネルL=675m	91.1 %	40	1.81	76	12	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成27年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

### 公共事業継続評価調書(総括表) (平成26年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	河川事業 (河川改良事業)	相内川 (五所川原市)	H21	H29	520	掘削工L=750m 樋門N=6箇所 道路橋N=1橋	62.1 %	70	-	80	1	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成27年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成26年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	ダム事業 (河川総合開発事業)	駒込ダム (青森市)	S57	H38	45,000	重方式コンクリートダム 堤高 84.5m 総貯水容量 7,800,000m3	20.2 %	455	1.96	97	1	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成27年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成26年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	砂防事業 (火山砂防事業)	後長根沢2号 (弘前市)	H23	H29	360	砂防えん堤N=2基 溪流保全工L=240m	35.0 %	90	7.67	95	1	○	
2	砂防事業 (火山砂防事業)	東湖南沢 (十和田市)	H20	H28	255	砂防えん堤N=1基 溪流保全工L=450m	87.1 %	30	3.07	95	2	○	
3	砂防事業 (通常砂防事業)	南大鱒沢 (大鱒町)	H22	H29	350	砂防えん堤N=1基	55.1 %	30	15.66	93	3	○	
4	砂防事業 (通常砂防事業)	北南中村沢 (鱒ヶ沢町)	H22	H29	330	砂防えん堤N=2基 溪流保全工L=650m	43.6 %	30	6.82	93	4	○	
5	砂防事業 (通常砂防事業)	中大川平沢 (今別町)	H23	H30	350	砂防えん堤N=3基 溪流保全工L=350m	40.9 %	30	4.11	93	5	○	
6	砂防事業 (火山砂防事業)	上山形沢 (黒石市)	H22	H28	203	砂防えん堤N=1基	74.9 %	40	3.79	93	6	○	
7	砂防事業 (通常砂防事業)	九艘泊川 (むつ市)	H14	H28	830	砂防えん堤N=7基 堆積工N=1基	72.4 %	90	2.52	93	7	○	
8	砂防事業 (通常砂防事業)	蔵館沢 (大鱒町)	H25	H28	200	砂防えん堤工1基	20.0 %	30	23.61	90	8	○	
9	砂防事業 (火山砂防事業)	下森合沢 (黒石市)	H25	H29	220	砂防えん堤工1基	18.2 %	30	8.12	90	9	○	
10	砂防事業 (通常砂防事業)	大山下沢 (深浦町)	H25	H29	200	砂防えん堤工1基	20.0 %	30	5.97	90	10	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成27年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成26年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
11	砂防事業 (火山砂防事業)	目倉石沢 (青森市)	H22	H30	550	砂防えん堤N=2基 溪流保全工L=25m 堆積工N=1基	32.4 %	40	2.88	90	11	○	
12	砂防事業 (通常砂防事業)	泉山沢 (三戸町)	H25	H32	370	砂防えん堤工3基	12.2 %	30	2.60	90	12	○	
13	砂防事業 (通常砂防事業)	家ノ下沢 (平内町)	H25	H29	250	砂防えん堤工1基	20.0 %	20	2.57	90	13	○	
14	砂防事業 (通常砂防事業)	小湯ノ沢川 (外ヶ浜町)	H24	H29	290	砂防えん堤工2基	34.6 %	20	2.53	90	14	○	
15	砂防事業 (通常砂防事業)	中大沢 (弘前市)	H20	H30	380	砂防えん堤N=3基 堆積工N=1基 山腹工A=140m2 溪流保全工L=380m	73.7 %	30	2.04	90	15	○	
16	砂防事業 (火山砂防事業)	沢田沢 (三戸町)	H19	H28	700	溪流保全工L=730m	64.7 %	50	2.61	88	16	○	
17	砂防事業 (通常砂防事業)	北南熊沢 (青森市)	H24	H29	260	砂防えん堤工2基 溪流保全工L=200m	34.6 %	34	2.24	88	17	○	
18	砂防事業 (火山砂防事業)	内山沢 (五戸町)	H24	H31	370	砂防えん堤工2基 溪流保全工L=280m	21.6 %	30	2.13	88	18	○	
19	砂防事業 (通常砂防事業)	蛇浦川 (風間浦村)	H25	H30	470	砂防えん堤工4基	12.8 %	20	6.28	87	19	○	
20	砂防事業 (通常砂防事業)	向旗屋沢 (東北町)	H25	H28	210	砂防えん堤工1基	19.0 %	40	4.28	87	20	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成27年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成26年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
21	砂防事業 (通常砂防事業)	中村沢 (鰐ヶ沢町)	H24	H29	240	砂防えん堤工1基 溪流保全工L=150m	37.5 %	10	2.59	87	21	○	
22	砂防事業 (通常砂防事業)	東大沢 (弘前市)	H20	H30	550	砂防えん堤N=2基 溪流保全工L=650m	65.5 %	30	1.96	87	22	○	
23	砂防事業 (火山砂防事業)	茂市沢 (田子町)	H15	H28	820	砂防えん堤N=1基 堆積工N=1基	82.9 %	50	1.31	86	23	○	
24	砂防事業 (通常砂防事業)	小川平沢 (青森市)	H20	H28	397	砂防えん堤N=2基 溪流保全工L=250m	92.2 %	30	1.10	83	24	○	
25	砂防事業 (火山砂防事業)	惣辺川 (十和田市)	H20	H29	700	砂防えん堤N=3基 除石工N=3基	50.4 %	30	2.94	80	25	○	
26	砂防事業 (通常砂防事業)	中白糠沢 (東通村)	H26	H30	200	砂防えん堤工1基	10.0 %	20	9.02	75	26	○	
27	砂防事業 (通常砂防事業)	館前沢 (八戸市)	H26	H30	160	砂防えん堤工1基	12.5 %	30	6.69	75	27	○	
28	砂防事業 (通常砂防事業)	小国沢 (黒石市)	H26	H31	255	砂防えん堤工2基	7.8 %	20	5.76	75	28	○	
29	砂防事業 (通常砂防事業)	三ヶ沢 (鰐ヶ沢町)	H26	H30	280	砂防えん堤工1基	7.1 %	20	3.22	75	29	○	
30	砂防事業 (通常砂防事業)	郷沢川 (深浦町)	H22	H30	496	砂防えん堤N=3基	51.8 %	85	1.79	66	30	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成27年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成26年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	砂防事業 (砂防整備事業)	稲生沢 (平内町)	H25	H28	90	砂防えん堤工1基	24.0 %	32	18.60	90	1	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成27年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。



公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成26年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	砂防事業 (地すべり対策事業)	石浜3号 (外ヶ浜町)	H25	H32	260	集水井工 N=4基 横ポーリング工 L=1130m 抑止杭工L=1850m	22.9 %	40	3.62	98	1	○	
2	砂防事業 (地すべり対策事業)	大山長根 (中泊町)	H18	H29	420	集水工 N=1基 横ポーリング工 L=6,140m	83.1 %	45	6.63	92	2	○	
3	砂防事業 (地すべり対策事業)	奥平部 (今別町)	H25	H31	230	集水井工 N=1基 抑止杭工L=940m	23.3 %	28	2.33	92	3	○	
4	砂防事業 (地すべり対策事業)	蔦川 (十和田市)	H19	H34	3,350	集水井工 N=7基 鋼管杭工 L=500m	39.0 %	20	3.07	70	4	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成27年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成26年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	海岸事業 (海岸侵食対策事業)	三沢海岸 (三沢市)	S54	H29	8,605	消波堤工L=688m ヘッドランド工L=2,600m	94.3 %	100	2.72	98	1	○	
2	海岸事業 (海岸高潮対策事業)	焼山崎海岸 (風間浦村)	H22	H29	1,400	人工リーフ工L=375m	75.7 %	100	1.34	92	2	○	
3	海岸事業 (海岸侵食対策事業)	烏沢海岸 (むつ市)	S60	H30	9,576	人工リーフ工L=2,330m	51.0 %	155	9.02	85	3	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成27年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成26年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	急傾斜地崩壊対策事業	釣屋浜1号区域 (むつ市)	H26	H34	196	施工延長L=130m 現場打吹付法砕工A=3,700㎡	5.1 %	13	7.42	95	1	○	
2	急傾斜地崩壊対策事業	幸神区域 (五戸町)	H25	H29	120	施工延長L=260m 補強土植生法砕工A=4,400㎡	33.3 %	30	7.04	95	2	○	
3	急傾斜地崩壊対策事業	南浮田町区域 (鱒ヶ沢町)	H26	H35	588	施工延長L=1,270m 現場打吹付法砕工A=13,500㎡ 擁壁工L=600m	3.1 %	40	4.36	93	3	○	
4	急傾斜地崩壊対策事業	浦島区域 (青森市)	H25	H29	128	施工延長L=132m 法面工A=3,400㎡	46.9 %	30	4.33	93	4	○	
5	急傾斜地崩壊対策事業	九艘泊区域 (むつ市)	H24	H29	196	施工延長L=140m 現場打吹付法砕工5,000㎡	25.5 %	15	4.10	93	5	○	
6	急傾斜地崩壊対策事業	奥村元2号区域 (今別町)	H26	H30	136	施工延長L=140m 現場打吹付法砕工A=4,600㎡	14.7 %	30	3.73	93	6	○	
7	急傾斜地崩壊対策事業	鬢田区域 (三戸町)	H25	H32	450	施工延長L=260m 連続繊維補強土工A=20,000㎡	8.9 %	30	2.84	90	7	○	
8	急傾斜地崩壊対策事業	日計2号区域 (八戸市)	H21	H28	300	施工延長L=298m 簡易吹付法砕工A=1,103㎡ 補強土植生法砕工A=9,987㎡	78.8 %	30	2.45	90	8	○	
9	急傾斜地崩壊対策事業	塚ノ上区域 (田子町)	H25	H33	340	施工延長L=350m 補強土植生法砕工A=20,000㎡	11.8 %	30	2.36	90	9	○	
10	急傾斜地崩壊対策事業	川部区域 (青森市)	H24	H33	810	施工延長L=598m 現場打吹付法砕工24,200㎡ ソフフレーム工10,200㎡ 待受擁壁工L=459m	17.3 %	60	2.28	90	10	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成27年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成26年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
11	急傾斜地崩壊対策事業	山下3号区域 (平川市)	H26	H32	280	施工延長L=180m 現場打吹付法枠工A=9,500㎡	5.7 %	30	2.16	90	11	○	
12	急傾斜地崩壊対策事業	万年坂区域 (深浦町)	H24	H28	205	施工延長L=123m 現場打吹付法枠工2,360㎡ 連続繊維補強土工2,680㎡	48.8 %	40	2.14	90	12	○	
13	急傾斜地崩壊対策事業	虹貝新田区域 (大鰐町)	H25	H33	440	施工延長L=442m 補強土植生法枠工A=9,930㎡ 待受擁壁工L=210m	12.1 %	40	2.05	90	13	○	
14	急傾斜地崩壊対策事業	小峠2号区域 (八戸市)	H23	H28	150	施工延長L=122m 補強土植生法枠工A=2,662㎡	53.3 %	30	4.16	88	14	○	
15	急傾斜地崩壊対策事業	雷電林1号区域 (平内町)	H23	H28	260	施工延長L=230m 連続繊維補強土工A=9,820㎡	65.5 %	60	3.67	88	15	○	
16	急傾斜地崩壊対策事業	遠瀬1号区域 (田子町)	H21	H28	350	施工延長L=241.7m ノンフレーム工A=3,600㎡ 現場打吹付法枠工A=1,200㎡ 待受擁壁工L=117m	37.6 %	30	1.23	88	16	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成27年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成26年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	急傾斜地対策事業	北側本町区域 (八戸市)	H25	H28	60	施工延長L=50m 法面工A=800m <sup>2</sup>	41.7 %	20	6.64	90	1	○	
2	急傾斜地対策事業	小沢7号区域 (むつ市)	H24	H30	70	施工延長L=95m 法面工A=1,000m <sup>2</sup>	35.7 %	8	5.19	90	2	○	
3	急傾斜地対策事業	紙漉沢区域 (弘前市)	H26	H29	70	施工延長L=100m 法面工A=1,000m <sup>2</sup>	12.1 %	15	4.47	90	3	○	
4	急傾斜地対策事業	青柳3号区域 (弘前市)	H25	H29	90	施工延長L=253m 法面工A=2,530m <sup>2</sup>	11.6 %	15	4.59	88	4	○	
5	急傾斜地対策事業	新城区域 (青森市)	H26	H28	70	施工延長L=90m 法面工A=760m <sup>2</sup>	28.6 %	40	4.55	88	5	○	
6	急傾斜地対策事業	小金森1号区域 (平川市)	H25	H29	70	施工延長L=126m 法面工A=2,190m <sup>2</sup>	65.0 %	20	4.00	88	6	○	
7	急傾斜地対策事業	尾駮区域 (六ヶ所村)	H26	H28	60	施工延長L=70m 法面工A=400m <sup>2</sup>	33.3 %	20	3.16	88	7	○	
8	急傾斜地対策事業	矢越2号区域 (佐井村)	H25	H28	100	施工延長L=100m 法面工A=2,500m <sup>2</sup>	22.5 %	20	2.47	87	8	○	
9	急傾斜地対策事業	上名久井区域 (南部町)	H20	H29	160	施工延長 L=256m 補強土植生法砕工 A=2,800m <sup>2</sup>	51.3 %	20	2.05	87	9	○	
10	急傾斜地対策事業	桜田1号区域 (七戸町)	H24	H29	130	施工延長L=367m 法面工7,900m <sup>2</sup>	34.2 %	21	2.99	85	10	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成27年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成26年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
11	急傾斜地対策事業	本町二丁目区域 (三沢市)	H26	H30	100	施工延長L=150m 法面工A=1200㎡	20.0 %	21	2.48	85	11	○	
12	急傾斜地対策事業	大沢田区域 (十和田市)	H22	H28	180	施工延長L=304m 補強土植生法砕工A=3,730 ㎡	53.7 %	31	2.25	85	12	○	
13	急傾斜地対策事業	久保1号区域 (東北町)	H20	H30	210	施工延長L=222m 法面工A=3,530㎡	56.6 %	30	1.70	85	13	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成27年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。