

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成27年度実施)

部局・課名 県土整備部 都市計画課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	街路事業 (道路改築事業)	3・4・2号 西滝新城線 (青森市)	H19	H29	4,268	全体延長L=1,355m 幅員w=6.5m(18.0~21.0)	92.4 %	241	2.83	96	1	○	
2	街路事業 (道路改築事業)	3・3・8号 白銀市川環状線 (八戸市)	H26	H35	7,200	計画延長 L=1,370m 幅員W=13.0(22.0)m 橋梁N=1箇所(266m)	7.6 %	388	7.67	96	2	○	
3	街路事業 (道路改築事業)	3・5・1号 沼館三日町線 (八戸市)	H22	H30	2,539	全体延長L=700m 幅員w=6.0m(15.0~46.0)	63.1 %	325	2.40	93	3	○	
4	街路事業 (道路改築事業)	3・5・4号 堤町通り浜田線 (青森市)	H24	H30	2,090	全体延長L=490m 幅員w=6.0m(15.0~18.0)	56.2 %	398	1.72	92	4	○	
5	街路事業 (道路改築事業)	3・4・3号 蛸貝八重田線 (青森市)	H22	H29	2,200	全体延長L=410m 幅員w=6.0m(15.0~18.0) 橋梁工N=1橋(45.9m)	67.5 %	397	2.41	90	5	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成28年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成27年度実施)

部局・課名 県土整備部 都市計画課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	下水道事業 (流域下水道事業)	岩木川流域 (弘前市外7市町村)	S54	H47	115,599	処理場=1式 幹線管渠L=51.4km	62.0 %	805	1.26	89	1	○	
2	下水道事業 (流域下水道事業)	馬淵川流域 (八戸市外3町)	S56	H37	49,952	処理場=1式 幹線管渠L=44.3km	79.3 %	460	1.21	89	2	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成28年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。