

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成28年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	基幹水利施設 ストックマネジメント事業	相坂平幹線用水路 (十和田市、六戸町)	H25	H30	605	用水路 L=2,960m	41.0 %	102	1.90	89	1	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成29年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成28年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	農業水利施設 保全合理化事業	平川第一 (弘前市、平川市、 大鱒町、田舎館村)	H26	H30	636	用水路 L=2,451m	37.1 %	126	1.72	97	1	○	
2	農業水利施設 保全合理化事業	二階堰 (弘前市)	H27	H31	564	用水路 L=1,600m	21.5 %	9	1.49	94	2	○	
3	農業水利施設 保全合理化事業	小田川南部 (五所川原市)	H27	H34	3,694	頭首工 N=1箇所 排水機場 N=3箇所 排水路 L=2,391m	10.8 %	462	1.55	93	3	○	
4	農業水利施設 保全合理化事業	豊田 (弘前市)	H27	H31	221	用水路 L=1,340m	25.2 %	36	1.56	90	4	○	
5	農業水利施設 保全合理化事業	中市筒口 (五戸町)	H28	H30	188	頭首工 N=1箇所	12.8 %	1	5.44	90	5	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成29年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成28年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	経営体育成基盤整備事業	土場川 (七戸町、東北町)	H27	H37	12,515	区画整理 A=484.0ha 用排水機 N=5ヶ所	6.0 %	44	1.39	95	1	○	
2	経営体育成基盤整備事業	諏訪沢 (青森市)	H25	H30	1,196	区画整理 A=58.8ha 用水路 L=1.8km	81.7 %	4	1.24	95	2	○	
3	経営体育成基盤整備事業	荒川中部 (青森市)	H25	H30	1,198	区画整理 A=60.6ha	70.9 %	24	1.21	95	3	○	
4	経営体育成基盤整備事業	八ツ役 (青森市)	H25	H30	674	区画整理 A=39.4ha	81.6 %	19	1.20	95	4	○	
5	経営体育成基盤整備事業	福島 (黒石市、藤崎町)	H28	H33	1,068	用排水路 L=31.6km 暗渠排水 A=153.2ha	8.4 %	3	1.61	93	5	○	
6	経営体育成基盤整備事業	八幡 (三沢市)	H27	H31	437	区画整理 A=23.6ha	74.4 %	19	1.50	90	6	○	
7	経営体育成基盤整備事業	幸畑 (青森市)	H26	H31	737	区画整理 A=42.3ha	50.3 %	9	1.20	89	7	○	
8	経営体育成基盤整備事業	十三湖1期 (中泊町)	H27	H33	5,767	区画整理 A=417.2ha	27.5 %	745	1.19	89	8	○	
9	経営体育成基盤整備事業	地引 (南部町)	H23	H30	1,793	区画整理 A=79.5ha 揚水機場 N=1ヶ所	74.5 %	29	1.48	88	9	○	
10	経営体育成基盤整備事業	小泉 (南部町)	H27	H31	639	区画整理 A=25.1ha	67.6 %	47	1.11	88	10	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成29年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成28年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
11	経営体育成基盤整備事業	上野 (青森市)	H26	H31	1,038	区画整理 A=58.9ha	42.1 %	49	1.19	87	11	○	
12	経営体育成基盤整備事業	磯松 (五所川原市)	H26	H31	682	区画整理 A=32.4ha	46.3 %	13	1.16	87	12	○	
13	経営体育成基盤整備事業	黒崎 (深浦町)	H25	H30	619	区画整理 A=24.2ha	67.9 %	3	1.19	86	13	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成29年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成28年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	農業基盤整備促進事業	中岫 (七戸町、東北町)	H27	H30	229	排水路 L=2.0km	19.7 %	42	1.31	91	1	○	
2	農業基盤整備促進事業	下田・種原 (十和田市、六戸町)	H28	H30	75	用排水路 L=1.76km	16.0 %	24	1.60	88	2	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成29年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成28年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	農業水利施設魚道整備 促進事業	五戸川 (八戸市、五戸町)	H22	H30	830	魚道工 N= 1 式	85.8 %	2	-	89	1	○	
2	農業水利施設魚道整備 促進事業	鱒ヶ沢堰 (鱒ヶ沢町)	H26	H30	219	魚道工 N= 1 式	95.4 %	6	-	88	2	○	
3	農業水利施設魚道整備 促進事業	大滝堰 (大鰐町)	H27	H31	143	魚道工 N= 1 式	10.5 %	30	-	86	3	○	
4	農業水利施設魚道整備 促進事業	堅田 (田子町)	H27	H30	108	魚道工 N= 1 式	21.3 %	65	-	79	4	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成29年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成28年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	農道整備事業 (広域営農団地農道整備 事業)	西海岸関 (深浦町)	H28	H32	2,625	道路工 L=1,400m	21.6 %	683	1.23	91	1	○	
2	農道整備事業 (通作条件整備)	小栗山 (弘前市)	H24	H32	2,619	路面改良 L=3,106m	47.3 %	63	2.99	90	2	○	
3	農道整備事業 (通作条件整備)	下田子 (田子町)	H27	H32	210	道路工 L=1,590m	24.5 %	24	1.43	89	3	○	
4	農道整備事業 (通作条件整備)	上弥生 (弘前市)	H27	H30	168	道路工 L=1,030m	22.6 %	32	1.47	88	4	○	
5	農道整備事業 (通作条件整備)	下湯口・原ヶ平 (弘前市)	H26	H32	1,563	路面改良 L=6,000m	35.3 %	105	3.33	85	5	○	
6	農道整備事業 (通作条件整備)	木ノ間 (新郷村)	H28	H31	93	路面改良 L=800m	20.2 %	14	1.57	84	6	○	
7	農道整備事業 (通作条件整備)	外の沢 (弘前市)	H26	H32	358	道路工 L=1,637m	40.2 %	100	1.01	83	7	○	
8	農道整備事業 (通作条件整備)	馬門 (野辺地町)	H26	H31	336	路面改良 L=2,900m	28.7 %	81	2.79	82	8	○	
9	農道整備事業 (通作条件整備)	中野 (鶴田町)	H27	H31	318	路面改良 L=2,637m	32.0 %	64	1.43	82	9	○	
10	農道整備事業 (通作条件整備)	津軽北部 (つがる市)	H25	H30	566	路面改良 L=5,200m	63.5 %	136	1.34	82	10	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成29年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成28年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
11	農道整備事業 (通作条件整備)	東北第1 (東北町)	H26	H30	581	路面改良 L=6,028m	35.6 %	102	2.76	81	11	○	
12	農道整備事業 (通作条件整備)	東北第2 (東北町)	H26	H30	716	路面改良 L=9,166m	38.0 %	109	1.78	81	12	○	
13	農道整備事業 (農村地域復興再生基盤 総合整備事業)	おいらせ (おいらせ町)	H27	H31	956	路面改良 L=10,789m	38.8 %	309	4.79	80	13	○	
14	農道整備事業 (通作条件整備)	五戸台地 (五戸町)	H27	H31	728	路面改良 L=12,234m	15.6 %	117	1.48	80	14	○	
15	農道整備事業 (通作条件整備)	丹内 (三戸町)	H26	H30	182	路面改良 L=1,855m	58.0 %	40	1.91	79	15	○	
16	農道整備事業 (通作条件整備)	六郷 (黒石市)	H27	H30	297	路面改良 L=4,305m	28.3 %	53	1.49	78	16	○	
17	農道整備事業 (通作条件整備)	権現沢 (六戸町)	H26	H30	207	路面改良 L=2,295m	44.5 %	41	3.21	77	17	○	
18	農道整備事業 (通作条件整備)	高杉・貝沢 (弘前市)	H27	H31	1,076	路面改良 L=10,388m	23.9 %	84	2.40	77	18	○	
19	農道整備事業 (通作条件整備)	八戸南 (八戸市)	H26	H32	751	路面改良 L=7,933m	28.1 %	85	1.59	77	19	○	
20	農道整備事業 (通作条件整備)	老部川 (六ヶ所村)	H27	H30	298	路面改良 L=4,072m	19.4 %	21	1.40	77	20	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成29年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成28年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
21	農道整備事業 (通作条件整備)	南部町 (南部町)	H25	H32	586	路面改良 L=7,772m	41.5 %	61	1.14	77	21	○	
22	農道整備事業 (通作条件整備)	庄内第5 (六ヶ所村)	H27	H30	153	道路工 L=1,278m	34.9 %	14	1.40	76	22	○	
23	農道整備事業 (農村地域復興再生基盤総 合整備事業)	種差 (八戸市)	H27	H31	473	路面改良 L=5,057m	43.1 %	165	1.22	76	23	○	
24	農道整備事業 (通作条件整備)	階上 (階上町)	H26	H30	282	路面改良 L=4,399m	56.2 %	55	1.21	76	24	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成29年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成28年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	集落基盤整備事業	みさわ (三沢市)	H26	H31	1,083	農用排 L=2,104m、農道 L=7,265m、 集落道 L=591m、 集落防災(防護柵) N=3箇所	27.1 %	137	2.06	86	1	○	
2	集落基盤整備事業	六戸 (六戸町)	H23	H31	1,124	農用排 L=3,249m、農道 L=3,019m、 集落道 L= 233m、 集落防災(防護柵) L=1,348m、 集落防災(防火水槽) N=1箇所	71.9 %	57	1.20	75	2	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成29年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成28年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	中山間地域総合整備事業	ふるさと新郷 (新郷村)	H27	H32	1,992	用排水路 L=9,426m、農道 L=3,469m、 集落道 L=1,255m、集落排水 L=1,251m、 集落安全施設 N=4箇所、 情報基盤施設 N=1式	14.2 %	236	1.49	94	1	○	
2	中山間地域総合整備事業	三戸 (三戸町)	H26	H31	1,675	農用排 L=2,201m、農道 L=4,115m、 集道 L=2,451m、営農飲雑 N=1系統、 集排 L=388m、交流施設基盤 N=1箇所	34.9 %	236	1.40	94	2	○	
3	中山間地域総合整備事業	七戸 (七戸町)	H26	H31	1,504	農用排 L=7,018m、農道 L=6,864m、 集道 L=668m、集落防災 L=611m	38.0 %	239	2.19	93	3	○	
4	中山間地域総合整備事業	下北北部 (大間町、風間浦村、 佐井村)	H25	H31	1,644	農用排 L=1,489m、農道 L=5,420m、 ほ場整備 A=29.2ha、集道 L=1,093m	26.9 %	130	1.75	90	4	○	
5	中山間地域総合整備事業	北東北 (東北町)	H27	H32	1,611	用排水路 L=6,299m、 農道 L=6,105m、集落道 L=745m	11.2 %	239	1.37	89	5	○	
6	中山間地域総合整備事業	白神2期 (西目屋村)	H28	H33	986	農用排 L=1,737m、農道 L=2,018m、 集落防災 L=1,103m、 交流基盤 N=1箇所	5.9 %	153	1.22	86	6	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成29年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成28年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	湛水防除事業	花切川 (東北町)	H27	H30	1,047	排水機場 N=2箇所	43.5 %	389	1.50	86	1	○	
2	湛水防除事業	日沼 (平川市)	H27	H31	478	排水機場 N=1箇所	24.0 %	36	1.44	86	2	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成29年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成28年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	ため池等整備事業 (ため池整備)	太郎須田 (横浜町)	H28	H31	205	ため池工 N=1箇所	11.3 %	104	4.20	94	1	○	
2	ため池等整備事業 (ため池整備)	穴久保 (南部町)	H27	H30	123	ため池工 N=1箇所	58.1 %	26	1.14	76	2	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成29年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成28年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	ため池等整備事業 (用排水施設整備)	奥入瀬川南岸 (十和田市、八戸市、 六戸町、おいらせ町)	H24	H30	1,662	水路工 L=7,546.0m	61.1 %	361	1.32	94	1	○	
2	ため池等整備事業 (用排水施設整備)	三川目 (新郷村)	H28	H34	160	水路工 L=1,519.0m	14.5 %	27	2.10	91	2	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成29年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成28年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	ため池等整備事業 (用排水施設整備(土砂崩壊))	大和沢 (弘前市)	H27	H30	256	水路工 L=600.0m他	66.4 %	1	3.37	92	1	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成29年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成28年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	農地保全整備事業	長峰駒木沢 (大鰐町)	H27	H30	311	農地保全工 N=1式	78.3 %	3	2.86	84	1	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成29年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成28年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	農業用河川工作物 応急対策等事業	鱒ヶ沢堰 (鱒ヶ沢町)	H26	H30	425	頭首工改修 N=1箇所	65.5 %	131	1.81	98	1	○	
2	農業用河川工作物 応急対策等事業	津刈1期 (平川市)	H23	H30	783	河川復旧工 1式	92.6 %	47	1.34	91	2	○	
3	農業用河川工作物 応急対策等事業	浦田堰 (五戸町)	H27	H30	77	頭首工撤去 N=1式	61.6 %	28	1.11	89	3	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成29年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成28年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	地すべり対策事業	駒木 (大鰐町)	H22	H31	393	地すべり対策工 1式	73.0 %	31	4.97	85	1	○	
2	地すべり対策事業	長坂2期 (黒石市)	H24	H31	441	地すべり対策工 1式	59.7 %	22	1.31	83	2	○	事業計画見直しにより、完了年度延伸のため追加

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成29年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成28年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	海岸保全施設整備事業	大間越 (深浦町)	H24	H31	1,198	海岸保全施設 N=1式	54.8 %	62	7.81	90	1	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成29年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成28年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	農村災害対策整備事業	西津軽 (つがる市)	H26	H31	1,046	水路工 L= 12,178.0m	38.8 %	289	1.45	90	1	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成29年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。