

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成28年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	道路改築事業 (高規格改築事業)	国道279号 横浜南バイパス (横浜町)	H25	H33	9,822	計画延長L=7,000m 計画幅員W=7.0(13.5)m	18.5 %	1,394	1.75	73	1	○	
2	道路改築事業 (高規格改築事業)	国道279号 横浜北バイパス (むつ市～横浜町)	H28	H37	19,600	計画延長L=10,400m 計画幅員W=7.0(13.5)m	4.3 %	500	1.59	73	2	○	
3	道路改築事業 (高規格改築事業)	国道279号 むつ南バイパス (むつ市)	H15	H37	19,000	計画延長L=8,700m 計画幅員W=7.0(13.5)m	62.2 %	1,300	1.11	68	3	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成29年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成28年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	道路改築事業 (国道改築事業)	国道394号 榎林バイパス (七戸町)	H21	H32	2,528	計画延長L=3,400m 計画幅員W=6.5(12.0)m	48.5 %	450	2.15	92	1	○	
2	道路改築事業 (国道改築事業)	国道280号 蓬田～蟹田バイパス (蓬田村～外ヶ浜町)	H15	H35	8,100	計画延長L=7,150m 計画幅員W=6.5(14.5)m	96.7 %	75	1.89	92	2	○	
3	道路改築事業 (国道改築事業)	国道338号 大湊Ⅱ期バイパス (むつ市)	H20	H35	2,497	計画延長L=3,670m 計画幅員W=6.5(16.0)m	40.1 %	140	4.14	77	3	○	
4	道路改築事業 (国道改築事業)	国道279号 二枚橋バイパス (むつ市)	H8	H32	5,330	計画延長L=4,100m 計画幅員W=6.5(12.0)m	86.6 %	600	1.68	77	4	○	
5	道路改築事業 (国道改築事業)	国道338号 白糠バイパス (東通村～六ヶ所村)	H8	H32	9,072	計画延長L=6,680m 計画幅員W=6.0(11.5)m	80.2 %	60	1.61	76	5	○	
6	道路改築事業 (国道改築事業)	国道280号 砂ヶ森拡幅 (今別町)	H20	H33	1,320	計画延長L=920m 計画幅員W=6.0(8.0)m	46.4 %	75	1.56	74	6	○	
7	道路改築事業 (国道改築事業)	国道101号 追良瀬Ⅱ期バイパス (深浦町)	H20	H32	3,952	計画延長L=3,550m 計画幅員W=6.5(9.5)m	26.6 %	245	1.04	74	7	○	
8	道路改築事業 (国道改築事業)	国道339号 今泉～太田バイパス (中泊町～五所川原市)	H16	H35	1,600	計画延長L=1,880m 計画幅員W=6.5(9.0)m	55.0 %	100	1.59	74	8	○	
9	道路改築事業 (国道改築事業)	国道338号 砂子又バイパス (むつ市)	H25	H32	240	計画延長L=900m 計画幅員W=6.0(9.0)m	60.8 %	100	1.26	72	9	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成29年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成28年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	道路改築事業 (県道改築事業)	名川階上線 剣吉踏切 (南部町)	H15	H30	1,697	計画延長L=561m 計画幅員W=6.5(14.5)m	79.4 %	100	1.16	85	1	○	
2	道路改築事業 (県道改築事業)	五所川原車力線 福浦～車力 (中泊町～つがる市)	H12	H30	9,797	計画延長L=5,050m 計画幅員W=6.0(11.5)m	97.8 %	325	1.07	83	2	○	
3	道路改築事業 (県道改築事業)	相馬常盤野線 大秋 (西目屋村)	H22	H32	420	計画延長L=1,210m 計画幅員W=5.5(7.0)m	41.4 %	50	2.28	83	3	○	
4	道路改築事業 (県道改築事業)	むつ恐山公園 大畑線葉色沢 (むつ市)	H13	H30	700	計画延長L=860m 計画幅員W=6.0(9.0)m	78.9 %	75	1.77	81	4	○	
5	道路改築事業 (県道改築事業)	櫛引上名久井三戸線 森越Ⅱ期 (南部町)	H15	H32	955	計画延長L=1,272m 計画幅員W=6.5(11.5)m	88.6 %	120	4.25	75	5	○	
6	道路改築事業 (県道改築事業)	前坂藤崎線 白子Ⅰ期 (藤崎町)	H22	H32	900	計画延長L=850m 計画幅員W=6.0(11.5)m	56.2 %	75	4.66	73	6	○	
7	道路改築事業 (県道改築事業)	八戸環状線 天久岱Ⅱ期 (八戸市)	H27	H36	7,340	計画延長L=2,500m 計画幅員W=13.0(24.0)m	22.3 %	300	6.35	73	7	○	
8	道路改築事業 (県道改築事業)	東北横浜線 戸鎖 (六ヶ所村)	H24	H33	900	計画延長L=2,182m 計画幅員W=5.5(7.0)m	28.2 %	100	4.03	71	8	○	
9	道路改築事業 (県道改築事業)	栃棚手倉橋線 上横沢Ⅱ期 (新郷村)	H13	H30	1,030	計画延長L=1,300m 計画幅員W=5.5(7.0)m	69.1 %	50	1.63	71	9	○	
10	道路改築事業 (県道改築事業)	弘前柏線 中崎 (弘前市)	H28	H37	1,580	計画延長L=1,230m 計画幅員W=6.5(12.0)m	1.9 %	60	4.25	71	10	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成29年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成28年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
11	道路改築事業 (県道改築事業)	再賀木造線 千年～善積 (つがる市)	H5	H32	3,282	計画延長L=4,930m 計画幅員W=6.0(12.5)m	71.3 %	70	1.73	69	11	○	
12	道路改築事業 (県道改築事業)	神原中里線 宮川 (中泊町)	H27	H32	960	計画延長L=1,160m 計画幅員W=6.0(11.5)m	22.4 %	280	1.55	69	12	○	
13	道路改築事業 (県道改築事業)	水喰上北町(T)線 甲地 (東北町)	H11	H32	1,555	計画延長L=2,200m 計画幅員W=6.0(11.5)m	76.0 %	50	2.09	66	13	○	
14	道路改築事業 (県道改築事業)	松代町陸奥赤石(T)線 深谷町 I (鱒ヶ沢町)	H10	H32	900	計画延長L=2,760m 計画幅員W=5.5(7.0)m	42.9 %	50	2.06	64	14	○	
15	道路改築事業 (県道改築事業)	常海橋銀線 福館～女鹿沢 (藤崎町～青森市)	H11	H35	3,000	計画延長L=5,060m 計画幅員W=6.5(12.0)m	26.7 %	200	1.81	64	15	○	
16	道路改築事業 (県道改築事業)	五所川原黒石線 梅田 (五所川原市)	H12	H32	1,950	計画延長L=1,960m 計画幅員W=6.0(12.5)m	26.1 %	70	1.72	64	16	○	
17	道路改築事業 (県道改築事業)	増田浅虫線 増田～浅虫 (青森市)	H10	H32	900	計画延長L=1,921m 計画幅員W=4.0(5.0)m	35.0 %	30	1.11	64	17	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成29年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成28年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	道路改築事業 (市町村合併支援事業)	名久井岳公園線 法光寺 (南部町)	H11	H30	840	計画延長L=1,875m 計画幅員W=5.5(8.5)m	64.3 %	50	1.02	84	1	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成29年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成28年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	道路改築事業 (発電用施設所在市町村等振興基金 事業・電源立地地域対策交付金事業)	薬研佐井線 薬研～佐井 (むつ市、佐井村)	H23	H32	4,005	計画延長L=20,400m 計画幅員W=4.0(5.0)m	35.4 %	495	1.20	64	1	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成29年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成28年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	鶴ヶ坂千刈線 白旗野 (青森市)	H18	H29	1,040	全体延長 L=1340m 自歩道幅員 W=3.5m(両側)	96.7 %	15	—	98	1	○	
2	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道338号 桧川 (むつ市)	H22	H29	250	全体延長 L=200m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	96.3 %	15	—	98	2	○	
3	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道454号 金ヶ沢 (新郷村)	H20	H30	725	全体延長 L=710m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	43.8 %	52	—	98	3	○	
4	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道454号 正法寺Ⅱ期 (八戸市)	H22	H29	460	全体延長 L=640m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	80.6 %	57	—	94	4	○	
5	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道101号 浅井 (五所川原市)	H22	H30	500	全体延長 L=900m 歩道幅員 W=3m(片側)	74.4 %	81	—	94	5	○	
6	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	三沢七戸線 春日台 (三沢市)	H21	H30	420	全体延長 L=500m 歩道幅員 W=2.5m(両側)	56.9 %	100	—	94	6	○	
7	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	三沢十和田線 高清水 (十和田市)	H27	H30	200	全体延長 L=600m 交差点改良	23.5 %	10	—	94	7	○	
8	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	上野十和田線 上野 (東北町)	H20	H33	760	全体延長 L=1260m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	47.8 %	50	—	94	8	○	
9	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道339号 毘沙門 (五所川原市)	H24	H29	330	全体延長 L=700m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	89.3 %	10	—	90	9	○	
10	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	苫米地兎内線 苫米地(1) (南部町)	H23	H30	500	全体延長 L=300m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	85.7 %	40	—	90	10	○	

対応方針欄 ○:継続、—:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成29年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成28年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
11	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	弘前繻ヶ沢線 大森 (弘前市)	H24	H30	400	全体延長 L=1800m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	55.5 %	41	—	90	11	○	
12	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	石無坂鹿田線 鹿田 (新郷村)	H26	H30	150	全体延長 L=200m 現道拡幅	36.8 %	60	—	90	12	○	
13	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	石川土手町線 住吉町 (弘前市)	H25	H29	680	全体延長 L=120m 交差点改良	41.6 %	10	—	89	13	○	
14	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	弘前繻ヶ沢線 鬼沢 (弘前市)	H25	H29	220	全体延長 L=1000m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	40.7 %	41	—	88	14	○	
15	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	清水川滝沢野内線 野内 (青森市)	H22	H30	260	全体延長 L=1080m 歩道幅員 W=2.5m(両側)	78.7 %	4	—	88	15	○	
16	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	櫛引上名久井三戸線 梅内 (三戸町)	H25	H30	300	全体延長 L=840m 歩道幅員 W=2.5m(両側)	27.8 %	64	—	88	16	○	
17	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	八戸野辺地線 上笹橋 (東北町)	H26	H30	300	全体延長 L=420m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	17.8 %	30	—	88	17	○	
18	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	吹上金屋黒石線 町居 (平川市)	H26	H30	700	全体延長 L=800m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	15.9 %	39	—	88	18	○	
19	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道338号 三川目 (三沢市)	H23	H31	530	全体延長 L=1200m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	69.3 %	100	—	88	19	○	
20	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道454号 扇田 (五戸町)	H26	H31	230	全体延長 L=940m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	34.8 %	150	—	88	20	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成29年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成28年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
21	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道394号 西上川原 (七戸町)	H25	H31	300	全体延長 L=325m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	32.2 %	50	-	88	21	○	
22	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	久栗坂造道線 東造道二丁目 (青森市)	H27	H31	250	全体延長 L=560m 交差点改良	23.6 %	10	-	88	22	○	
23	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	弘前環状線 撫牛子 (弘前市)	H27	H31	350	全体延長 L=400m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	10.9 %	40	-	88	23	○	
24	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	前坂藤崎線 葛野 (藤崎町)	H28	H31	100	全体延長 L=370m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	10.0 %	35	-	88	24	○	
25	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	津軽新城(T)油川線 新城 (青森市)	H26	H32	600	全体延長 L=950m 歩道幅員 W=2.5m(両側)	31.1 %	85	-	88	25	○	
26	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	三沢十和田線 一本木沢 (十和田市)	H28	H32	500	全体計画 L=1,600m 自転車歩行者道 幅員 W=4.5m(片側)	6.0 %	20	-	88	26	○	
27	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	石川百田線 百田 (弘前市)	H23	H29	200	全体延長 L=340m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	90.6 %	33	-	84	27	○	
28	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	平賀門外線 館田 (平川市)	H25	H30	270	全体延長 L=1900m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	62.3 %	31	-	84	28	○	
29	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	五所川原黒石線 大俵 (板柳町)	H25	H30	250	全体延長 L=500m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	52.4 %	3	-	84	29	○	
30	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	五所川原岩木線 宮館 (弘前市)	H25	H30	370	全体延長 L=860m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	47.2 %	34	-	84	30	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成29年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成28年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
31	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	十腰内陸奥森田(T)線 森田 (つがる市)	H27	H30	100	全体延長 L=400m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	35.2 %	8	—	84	31	○	
32	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	田子十和田湖線 野々上～池振 (田子町)	H25	H31	350	全体延長 L=1050m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	24.8 %	40	—	84	32	○	
33	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	吹上金屋黒石線 長崎 (黒石市)	H28	H31	200	全体延長 L=350m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	5.0 %	10	-	84	33	○	
34	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	弘前鱒ヶ沢線 高杉Ⅱ (弘前市)	H23	H32	450	全体延長 L=1000m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	47.9 %	43	—	84	34	○	
35	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	中ノ渡十和田線 沢田 (十和田市)	H27	H32	250	全体延長 L=800m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	14.5 %	30	—	84	35	○	
36	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	石川百田線 撫牛子 (弘前市)	H28	H32	300	全体計画 L=350m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	5.0 %	30	-	84	36	○	
37	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	青森五所川原線 羽白 (青森市)	H28	H32	310	全体延長 L=240m 歩道幅員 W=2.5m(両側)	3.2 %	10	-	84	37	○	
38	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道338号 二川目(2) (おいらせ町)	H25	H34	800	全体延長 L=1600m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	24.4 %	200	—	84	38	○	
39	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	大鰐浪岡線 浪岡 (青森市)	H25	H31	300	全体延長 L=420m 交差点改良	88.7 %	9	—	83	39	○	
40	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	岩崎西目屋弘前線 暗門沢 (西目屋村)	H27	H32	360	全体延長 L=360m 視距改良	5.8 %	12	—	81	40	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成29年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成28年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
41	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	畑中竹鼻線 小屋敷～二双子 (黒石市)	H27	H31	200	計画延長L=200m 計画幅員W=6.0(11.5)m	24.5 %	20	-	81	41	○	
42	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道338号 田野沢 (むつ市)	H25	H30	500	全体延長 L=800m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	12.1 %	20	-	80	42	○	
43	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道338号 宿野部 (むつ市)	H28	H31	120	全体計画 L=270m 視距改良	8.3 %	20	-	80	43	○	
44	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道102号 野崎 (十和田市)	H28	H32	150	全体延長 L=850m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	10.0 %	23	-	80	44	○	
45	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	苫米地兎内線 苫米地(2) (南部町)	H25	H30	220	全体延長 L=800m 現道拡幅	26.6 %	150	-	77	45	○	
46	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	夏泊公園線 久慈ノ浜 (平内町)	H26	H31	490	全体延長 L=1120m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	23.6 %	40	-	75	46	○	
47	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	大鰐浪岡線 吹上 (平川市)	H28	H35	1,150	計画延長L=1,180m 計画幅員W=6.0(11.5)m	1.7 %	10	-	71	47	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成29年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成28年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	道路改築事業 (電源立地地域対策交付金事業)	川内佐井線 川内～佐井 (むつ市～佐井村)	H24	H33	3,830	計画延長L=12.6km 防雪施設	36.5 %	375	—	90	1	○	
2	防雪事業 (積寒地域道路整備事業)	富范薄市線 田茂木 (中泊町)	H26	H30	250	防雪柵L=400m	36.0 %	48	—	81	2	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成29年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成28年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	凍雪害防止事業 (積寒地域道路整備事業)	国道280号 瀬辺地～広瀬 (蓬田村)	H25	H30	550	融雪溝L=5,100m	55.3 %	52	—	90	1	○	
2	凍雪害防止事業 (積寒地域道路整備事業)	弘前鱒ヶ沢線 大森 (弘前市)	H25	H30	420	融雪溝L=1,800m	31.0 %	20	—	88	2	○	
3	凍雪害防止事業 (積寒地域道路整備事業)	弘前岳鱒ヶ沢線 中村町 (鱒ヶ沢町)	H24	H30	250	道路拡幅(堆雪幅) L=900m	60.8 %	40	—	84	3	○	
4	凍雪害防止事業 (雪害施設道路整備事業)	国道338号 川内町松川 (むつ市)	H24	H30	431	融雪溝L=2,400m	43.9 %	40	—	81	4	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成29年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成28年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	電線共同溝事業 (道路交通安全施設整備費)	弘前鱒ヶ沢線 百石町～元寺町 (弘前市)	H22	H30	380	全体延長L=315m 自歩道幅員W=3.5m(両側)	85.0 %	35	—	96	1	○	
2	電線共同溝事業 (道路交通安全施設整備費)	弘前岳鱒ヶ沢線 土手町～元長町 (弘前市)	H23	H30	300	全体延長L=300m 歩道幅員W=1.5～3.5m(両側)	43.3 %	35	—	90	2	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成29年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成28年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	市町村道代行事業 (県代行事業)	古野・大川目線 易国間 (風間浦村)	H28	H31	600	計画延長L=900m 計画幅員W=4.0(5.0)m	6.7 %	150	—	91	1	○	
2	市町村道代行事業 (県代行事業)	赤石溪流線 一ツ森町 (鱒ヶ沢町)	H28	H32	500	計画延長L=740m 計画幅員W=4.0(5.0)m	4.0 %	160	—	84	2	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成29年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。