

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成29年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	基幹水利施設 ストックマネジメント事業	相坂平幹線用水路 (十和田市、六戸町)	H25	H31	614	用水路 L=2,960m	57.0 %	74	1.90	89	1	○	
2	基幹水利施設 ストックマネジメント事業	神明川原 (八戸市)	H29	H32	178	用水路 L=673.5m	4.7 %	30	1.07	81	2	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成30年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成29年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	農業水利施設 保全合理化事業	平川第一 (弘前市、平川市、 大鱒町、田舎館村)	H26	H31	654	用水路 L=2,451m	55.4 %	87	1.72	97	1	○	
2	農業水利施設 保全合理化事業	二階堰 (弘前市)	H27	H31	602	用水路 L=1,600m	22.5 %	102	1.49	94	2	○	
3	農業水利施設 保全合理化事業	小田川南部 (五所川原市)	H27	H34	3,840	頭首工 N=1箇所 排水機場 N=3箇所 排水路 L=2,391m	22.4 %	255	1.55	93	3	○	
4	農業水利施設 保全合理化事業	豊田 (弘前市)	H27	H31	225	用水路 L=1,340m	47.8 %	33	1.56	90	4	○	
5	農業水利施設 保全合理化事業	天間ダム (七戸町、東北町)	H29	H34	337	機械設備工事 N=1式 電気設備工事 N=1式 建築工事 N=1式	1.8 %	3	3.26	90	5	○	
6	農業水利施設 保全合理化事業	杭止堰 (弘前市)	H29	H31	37	頭首工補強 N=1式	37.1 %	9	1.21	84	6	○	
7	農業水利施設 保全合理化事業	下車力3号排水路 (つがる市)	H29	H33	627	排水路 L=2,014m	4.9 %	70	2.20	81	7	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成30年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成29年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	経営体育成基盤整備事業	土場川 (七戸町、東北 町)	H27	H37	13,337	区画整理 A=484.0ha 用排水機 N=5ヶ所	14.6 %	230	1.39	95	1	○	
2	経営体育成基盤整備事業	福島 (黒石市、藤崎 町)	H28	H33	1,138	用排水路 L=31.6km 暗渠排水 A=153.2ha	20.0 %	22	1.61	93	2	○	
3	経営体育成基盤整備事業	十三湖2期 (中泊町)	H29	H35	4,973	区画整理 A=289.2ha 暗渠排水 A=289.2ha 客土 A=233.2ha	6.0 %	239	1.19	93	3	○	
4	経営体育成基盤整備事業	三省 (弘前市)	H29	H34	413	区画整理 A=32.6ha	15.3 %	13	1.12	92	4	○	
5	経営体育成基盤整備事業	八幡 (三沢市)	H27	H31	470	区画整理 A=23.6ha	82.6 %	3	1.50	90	5	○	
6	経営体育成基盤整備事業	十三湖1期 (中泊町)	H27	H33	6,129	区画整理 A=417.2ha	63.4 %	897	1.19	89	6	○	
7	経営体育成基盤整備事業	粒ヶ谷地 (五戸町)	H29	H34	481	区画整理 A=31.0ha 暗渠排水 A=22.1ha	9.4 %	9	1.21	89	7	○	
8	経営体育成基盤整備事業	山本 (外ヶ浜町)	H28	H33	486	区画整理 A=24.0ha	60.9 %	11	1.24	89	8	○	
9	経営体育成基盤整備事業	小泉 (南部町)	H27	H31	777	区画整理 A=25.1ha	63.3 %	42	1.01	88	9	○	
10	経営体育成基盤整備事業	上野 (青森市)	H26	H31	1,107	区画整理 A=58.9ha	66.8 %	23	1.19	87	10	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成30年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成29年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
11	経営体育成基盤整備事業	磯松 (五所川原市)	H26	H31	732	区画整理 A=32.4ha	80.6 %	9	1.16	87	11	○	
12	経営体育成基盤整備事業	幸畑 (青森市)	H26	H31	1,260	区画整理 A=42.3ha	45.1 %	208	1.02	86	12	○	
13	経営体育成基盤整備事業	二股 (今別町)	H29	H34	448	区画整理 A=22.5ha 暗渠排水 A= 8.0ha	8.0 %	27	1.16	86	13	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成30年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成29年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	農業水利施設魚道整備 促進事業	五戸川 (八戸市、五戸町)	H22	H32	888	魚道工 N=1式	79.2 %	22	—	89	1	○	
2	農業水利施設魚道整備 促進事業	舞手 (田子町)	H29	H32	184	魚道工 N=1式	6.0 %	35	—	89	2	○	
3	農業水利施設魚道整備 促進事業	西越田中 (新郷村)	H29	H32	44	魚道工 N=1式	15.1 %	11	—	89	3	○	
4	農業水利施設魚道整備 促進事業	大滝堰 (大鱈町)	H27	H31	146	魚道工 N=1式	30.9 %	1	—	86	4	○	
5	農業水利施設魚道整備 促進事業	堅田 (田子町)	H27	H31	112	魚道工 N=1式	26.2 %	62	—	79	5	○	

対応方針欄 ○:継続、—:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成30年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成29年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	農道整備事業 (広域営農団地農道整備)	西海岸関 (深浦町)	H28	H32	2,625	道路工 L=1,400m	59.0 %	697	1.23	91	1	○	
2	農道整備事業 (通作条件整備)	小栗山 (弘前市)	H24	H34	2,670	路面改良 L=3,106m	50.3 %	105	2.99	90	2	○	
3	農道整備事業 (通作条件整備)	上弥生 (弘前市)	H27	H31	172	道路工 L=1,030m	40.7 %	24	1.47	88	3	○	
4	農道整備事業 (通作条件整備)	木ノ間 (新郷村)	H28	H31	96	路面改良 L=800m	31.8 %	19	1.57	84	4	○	
5	農道整備事業 (通作条件整備)	下湯口・原ヶ平 (弘前市)	H26	H34	1,615	路面改良 L=6,000m	40.7 %	315	3.33	83	5	○	
6	農道整備事業 (通作条件整備)	下田子 (田子町)	H27	H32	217	道路工 L=1,590m	23.8 %	24	1.43	83	6	○	
7	農道整備事業 (通作条件整備)	外の沢 (弘前市)	H26	H32	364	道路工 L=1,637m	61.2 %	24	1.01	83	7	○	
8	農道整備事業 (通作条件整備)	馬門 (野辺地町)	H26	H31	336	路面改良 L=2,900m	52.9 %	29	2.79	82	8	○	
9	農道整備事業 (通作条件整備)	五所川原第二 (中泊町)	H29	H33	450	路面改良 L=3,983m 防雪柵 L= 269m	3.5 %	57	1.79	82	9	○	
10	農道整備事業 (通作条件整備)	東北第1 (東北町)	H26	H32	581	路面改良 L=6,028m	53.3 %	29	2.76	81	10	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成30年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成29年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
11	農道整備事業 (通作条件整備)	東北第2 (東北町)	H26	H32	716	路面改良 L=9,166m	52.7 %	71	1.78	81	11	○	
12	農道整備事業 (通作条件整備)	地蔵平 (五戸町)	H29	H32	228	道路工 L=1,050m	14.4 %	34	1.31	81	12	○	
13	農道整備事業 (農村地域復興再生基盤 総合整備)	おいらせ (おいらせ町)	H27	H31	956	路面改良 L=10,789m	71.1 %	136	4.79	80	13	○	
14	農道整備事業 (通作条件整備)	中野 (鶴田町)	H27	H31	330	路面改良 L=2,637m	55.6 %	42	1.43	80	14	○	
15	農道整備事業 (通作条件整備)	津軽北部 (つがる市)	H25	H32	757	路面改良 L=5,200m	63.2 %	39	1.16	80	15	○	
16	農道整備事業 (通作条件整備)	田名部 (むつ市)	H29	H34	332	路面改良 L=2,661m	7.9 %	32	1.72	78	16	○	
17	農道整備事業 (通作条件整備)	六郷 (黒石市)	H27	H32	309	路面改良 L=4,305m	42.4 %	15	1.49	78	17	○	
18	農道整備事業 (通作条件整備)	五戸台地 (五戸町)	H27	H31	763	路面改良 L=12,234m	29.4 %	96	1.48	78	18	○	
19	農道整備事業 (通作条件整備)	高杉・貝沢 (弘前市)	H27	H32	1,174	路面改良 L=10,388m	35.3 %	168	2.40	77	19	○	
20	農道整備事業 (通作条件整備)	八戸南 (八戸市)	H26	H32	785	路面改良 L=7,933m	43.6 %	72	1.59	77	20	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成30年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成29年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
21	農道整備事業 (通作条件整備)	老部川 (六ヶ所村)	H27	H31	300	路面改良 L=4,072m	26.2 %	9	1.40	77	21	○	
22	農道整備事業 (通作条件整備)	瀬辺地 (蓬田村)	H29	H32	259	路面改良 L=3,084m	8.5 %	44	1.20	77	22	○	
23	農道整備事業 (通作条件整備)	南部町 (南部町)	H25	H32	606	路面改良 L=7,772m	50.0 %	44	1.14	77	23	○	
24	農道整備事業 (通作条件整備)	庄内第5 (六ヶ所村)	H27	H32	173	道路工 L=1,278m	39.2 %	54	1.40	76	24	○	
25	農道整備事業 (農村地域復興再生基盤総合 整備)	種差 (八戸市)	H27	H31	473	路面改良 L=5,057m	78.0 %	72	1.22	76	25	○	
26	農道整備事業 (通作条件整備)	階上 (階上町)	H26	H31	315	路面改良 L=4,399m	66.8 %	34	1.21	76	26	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成30年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成29年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	集落基盤整備事業	みさわ (三沢市)	H26	H32	1,101	農用排 L=2,104m、農道 L=7,265m、 集落道 L=591m、 集落防災(防護柵) N=3箇所	39.0 %	55	2.06	86	1	○	
2	集落基盤整備事業	弘前中央 (弘前市)	H29	H34	793	用排水路 L=1,620m 農道 L=2,254m 農業集落道 L= 615m	10.4 %	99	1.22	81	2	○	
3	集落基盤整備事業	六戸 (六戸町)	H23	H32	1,137	農用排 L=3,249m、農道 L=3,019m、 集落道 L= 233m、 集落防災(防護柵) L=1,348m、 集落防災(防火水槽) N=1箇所	76.0 %	67	1.20	78	3	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成30年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成29年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	中山間地域総合整備事業	ふるさと新郷 (新郷村)	H27	H32	1,992	用排水路 L=9,426m、農道 L=3,469m、 集落道 L=1,255m、集落排水 L=1,251m、 集落安全施設 N=4箇所、 情報基盤施設 N=1式	25.6 %	233	1.49	94	1	○	
2	中山間地域総合整備事業	七戸 (七戸町)	H26	H31	1,529	農用排 L=7,018m、農道 L=6,864m、 集道 L=668m、集落防災 L=611m	53.0 %	184	2.19	93	2	○	
3	中山間地域総合整備事業	三戸 (三戸町)	H26	H31	1,675	農用排 L=2,201m、農道 L=4,115m、 集道 L=2,451m、営農敷雑 N=1系統、 集排 L=388m、交流施設基盤 N=1箇所	49.6 %	146	1.40	93	3	○	
4	中山間地域総合整備事業	北東北 (東北町)	H27	H32	1,657	用排水路 L=6,299m、 農道 L=6,105m、集落道 L=745m	25.5 %	170	1.37	91	4	○	
5	中山間地域総合整備事業	下北北部 (大間町、風間浦村、 佐井村)	H25	H31	1,696	農用排 L=1,489m、農道 L=5,420m、 ほ場整備 A=29.2ha、集道 L=1,093m	33.8 %	147	1.75	90	5	○	
6	中山間地域総合整備事業	白神2期 (西目屋村)	H28	H33	1,033	農用排 L=1,737m、農道 L=2,018m、 集落防災 L=1,103m、 交流基盤 N=1箇所	22.3 %	78	1.22	86	6	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成30年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成29年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	湛水防除事業	日沼 (平川市)	H27	H31	518	排水機場 N=1箇所	29.0 %	360	1.44	86	1	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成30年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成29年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	ため池等整備事業 (ため池整備)	太郎須田 (横浜町)	H28	H32	296	ため池工 N=1箇所	42.9 %	69	3.96	94	1	○	
2	ため池等整備事業 (ため池整備)	長科上 (蓬田村)	H29	H32	205	ため池浚渫 N=1式 堤体護岸 N=1式	24.9 %	20	1.25	86	2	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成30年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成29年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	ため池等整備事業 (用排水施設整備)	三川目 (新郷村)	H28	H34	175	水路工 L=1,519.0m	38.6 %	8	2.10	91	1	○	
2	ため池等整備事業 (用排水施設整備)	一本木沢 (弘前市)	H29	H32	166	水路工 L=512.0m	11.4 %	56	1.29	90	2	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成30年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成29年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	ため池等整備事業 (用排水施設整備(土砂崩壊))	蛸崎 (むつ市)	H29	H33	150	用水路 L=1,283.5m	21.0 %	7	1.31	88	1	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成30年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成29年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	農業用河川工作物 応急対策等事業	花持堰第二 (中泊町)	H29	H31	104	固定堰撤去 N=1式	17.2 %	70	2.24	92	1	○	
2	農業用河川工作物 応急対策等事業	舞手頭首工 (田子町)	H29	H31	95	土砂吐工 N=1式 取水工 N=1式 護岸・護床工他 N=式	33.8 %	43	1.91	92	2	○	
3	農業用河川工作物 応急対策等事業	西越田中 (新郷村)	H29	H32	139	頭首工改修 N=1式	16.7 %	62	1.30	88	3	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成30年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成29年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	地すべり対策事業	駒木 (大鰐町)	H22	H31	445	地すべり対策工 N=1式	74.3 %	16	4.97	88	1	○	
2	地すべり対策事業	長坂2期 (黒石市)	H24	H31	446	地すべり対策工 N=1式	60.4 %	11	1.31	83	2	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成30年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成29年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	海岸保全施設整備事業	大間越 (深浦町)	H24	H31	1,264	海岸保全施設 N=1式	53.9 %	176	7.81	93	1	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成30年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成29年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	防災ダム事業	天間ダム (七戸町、東北町)	H29	H34	1,061	機械設備工事 N=1式 電気設備工事 N=1式 建築工事 N=1式	13.9 %	126	3.26	89	1	○	
2	防災ダム事業	相馬ダム (弘前市)	H25	H31	319	機器設備工 N=1式 管理用道路 N=1式	94.7 %	5	5.22	87	2	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成30年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成29年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	農村災害対策整備事業	西津軽 (つがる市)	H26	H31	1,152	水路工 L=12,178.0m	60.6 %	98	1.45	90	1	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成30年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。