

# 公共事業継続評価調書（総括表）

（令和 4 年度実施）

（令和 5 年 2 月 2 0 日公表）

県 土 整 備 部 所 管 事 業



# 道路課 所管事業



公共事業継続評価調書(総括表)  
(令和4年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	道路改築事業 (高規格改築事業)	国道279号 横浜北バイパス (むつ市～横浜町)	H28	R7	19,600	計画延長L=10,400m 計画幅員W=7.0(13.5)m	36.4 %	360	1.12	83	1	○	
2	道路改築事業 (高規格改築事業)	後平青森線 後平バイパス (七戸町)	R4	R11	4,180	計画延長L=1,600m 計画幅員W=7.0(13.5)m	1.9 %	100	2.25	71	2	○	
3	道路改築事業 (高規格改築事業)	国道279号 奥内バイパス (むつ市)	R4	R16	24,900	計画延長L=11,000m 計画幅員W=7.0(13.5)m	0.2 %	100	1.12	68	3	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和5年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(令和4年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	道路改築事業 (国道改築事業)	国道279号 木野部 (むつ市)	R2	R16	10,600	計画延長L=2,200m 計画幅員W=6.0(9.0)m	1.9 %	10	1.15	87	1	○	
2	道路改築事業 (国道改築事業)	国道339号 今泉～太田 (中泊町～五所川原市)	H16	R6	2,022	計画延長L=1,880m 計画幅員W=6.0(9.0)m	88.0 %	35	1.34	78	2	○	
3	道路改築事業 (国道改築事業)	国道454号 豊崎町 (八戸市)	H29	R8	2,000	計画延長L=2,700m 計画幅員W=6.5(9.5)m	84.9 %	431	1.62	73	3	○	
4	道路改築事業 (国道改築事業)	国道338号 白糠 (東通村～六ヶ所村)	S62	R8	9,717	計画延長L=6,680m 計画幅員W=6.0(11.5)m	76.4 %	70	1.17	67	4	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和5年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(令和4年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	道路改築事業 (県道改築事業)	八戸環状線 天久岱Ⅱ期 (八戸市)	H27	R6	9,500	計画延長L=2,500m 計画幅員W=13.0(24.0)m	91.4 %	1160	6.35	88	1	○	
2	道路改築事業 (県道改築事業)	稲盛千代町山田線 下相野 (つがる市)	R1	R10	1,100	計画延長L=1,474m 計画幅員W=6.0(11.5)m	12.3 %	22	2.65	88	2	○	
3	道路改築事業 (県道改築事業)	常海橋銀線 福館～女鹿沢 (藤崎町～青森市)	H11	R10	3,960	計画延長L=5,060m 計画幅員W=6.5(12.0)m	49.1 %	330	1.47	83	3	○	
4	道路改築事業 (県道改築事業)	再賀木造線 千年～善積 (つがる市)	H5	R6	3,358	計画延長L=4,930m 計画幅員W=6.0(12.5)m	93.6 %	45	1.02	79	4	○	
5	道路改築事業 (県道改築事業)	名久井岳公園線 法光寺 (南部町)	H11	R7	714	計画延長L=1,250m 計画幅員W=5.5(6.5)m	97.5 %	10	1.32	74	5	○	
6	道路改築事業 (県道改築事業)	東北横浜戦 戸鎖 (六ヶ所村)	H24	R8	2,040	計画延長L=2,600m 計画幅員W=6.0(14.0)m	32.6 %	111	1.88	71	6	○	
7	道路改築事業 (県道改築事業)	三沢七戸線 春日台～犬落瀬 (三沢市～六戸町)	R2	R10	1,450	計画延長L=930m 計画幅員W=6.0(10.5)m	11.9 %	50	4.55	71	7	○	
8	道路改築事業 (県道改築事業)	増田浅虫線 増田～浅虫 (平内町～青森市)	H10	R8	950	計画延長L=1,921m 計画幅員W=4.0(5.0)m	74.5 %	138	1.16	70	8	○	
9	道路改築事業 (県道改築事業)	五所川原黒石線 梅田 (五所川原市)	H12	R6	2,627	計画延長L=1,960m 計画幅員W=6.0(12.5)m	63.3 %	290	1.71	69	9	○	
10	道路改築事業 (県道改築事業)	楡引上名久井三戸線 垵渡 (南部町)	R1	R7	600	計画延長L=1,240m 計画幅員W=6.0(10.0)m	93.3 %	55	2.82	69	10	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和5年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(令和4年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
11	道路改築事業 (県道改築事業)	常盤新山線 前田屋敷～畑中 (田舎館村)	H30	R9	1,470	計画延長L=1,200m 計画幅員W=6.5(13.0)m	18.8 %	50	2.51	69	11	○	
12	道路改築事業 (県道改築事業)	八戸環状線 市川Ⅱ期 (八戸市)	R4	R13	4,900	計画延長L=880m 計画幅員W=13.0(24.0)m	2.0 %	60	1.5	67	12	○	
13	道路改築事業 (県道改築事業)	青森五所川原線 飯詰 (五所川原市)	H14	R8	1,280	計画延長L=1,760m 計画幅員W=6.0(12.5)m	46.1 %	72	1.23	66	13	○	
14	道路改築事業 (県道改築事業)	五所川原岩木線 高増 (板柳町)	H29	R8	1,700	計画延長L=2,890m 計画幅員W=6.5(12.0)m	36.5 %	172	1.12	64	14	○	
15	道路改築事業 (県道改築事業)	弘前柏線 中崎 (弘前市)	H28	R7	1,580	計画延長L=1,230m 計画幅員W=6.5(12.0)m	41.8 %	105	4.25	62	15	○	
16	道路改築事業 (県道改築事業)	鱒ヶ沢蟹田線 牛潟 (つがる市)	R1	R10	3,800	計画延長L=5,057m 計画幅員W=6.0(11.5)m	4.9 %	78	1.31	56	16	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和5年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。



# 河川砂防課 所管事業



公共事業継続評価調書(総括表)  
(令和4年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	河川事業 (総合流域防災事業)	天田内川 (青森市)	S49	R10	7,800	築堤工 L=6,320m 掘削工 L=2,950m 護岸工 L=2,149m	86.5 %	60	3.18	98	1	○	
2	河川事業 (広域河川改修事業) (大規模特定河川事業)	七戸川 (七戸町、東北 町)	S55	R13	16,480	築堤工 L=42,440m 掘削工 L=21,220m 護岸工 L=37,080m	57.4 %	220	2.58	96	2	○	
3	河川事業 (広域河川改修事業)	平川 (弘前市、平川 市、大鰐町)	S21	R13	17,049	築堤工 L=15,800m 掘削工 L=8,994m 堰 N=2基	60.2 %	30	2.14	96	3	○	
4	河川事業 (広域河川改修事業)	馬淵川 (南部町、三戸 町)	H26	R5	3,740	築堤工 L=3,700m 掘削工 L=3,100m 護岸工 L=3,200m	92.4 %	200	1.01	95	4	○	
5	河川事業 (広域河川改修事業)	浅水川(五戸工 区) (五戸町)	H16	R5	3,800	掘削工 V=111,750m <sup>3</sup> 樋門 N=26基 堰 N=1基	98.8 %	110	1.22	93	5	○	
6	河川事業 (大規模特定河川事業)	貴船川 (青森市)	R4	R13	4,500	橋梁 N=3橋	3.6 %	100	9.38	92	6	○	
7	河川事業 (広域河川改修事業) (大規模特定河川事業)	千川 (五所川原市、板 柳町、青森市、藤 崎町)	S26	R10	26,394	築堤工 L=40,800m 掘削工 L=20,400m 護岸工 L=4,300m ドレーン工 L=750m	83.4 %	150	1.86	91	7	○	
8	河川事業 (総合流域防災事業)	奥戸川 (大間町)	H27	R5	900	築堤工 L=1,430m 掘削工 L=1,640m 護岸工 L=1,050m	35.0 %	50	5.42	91	7	○	
9	河川事業 (広域河川改修事業) (大規模特定河川事業)	旧十川 (五所川原市)	S45	R8	20,040	築堤工 L=17,560m 掘削工 L=17,560m	91.2 %	200	1.21	86	9	○	
10	河川事業 (広域河川改修事業)	中村川 (鯉ヶ沢町)	H19	R8	5,100	築堤工 L=2,800m 掘削工 L=1,400m 護岸工 L=2,800m 橋梁 N=3橋	71.9 %	50	4.45	82	10	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和5年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(令和4年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
11	河川事業 (総合流域防災事業) (大規模特定河川改修事業)	明神川 (おいらせ町)	H18	R7	3,287	築堤工 L=7,340m 掘削工 L=3,670m 護岸工 L=2,500m	68.6 %	110	1.92	79	11	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和5年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(令和4年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	砂防事業 (通常砂防事業)	脇野沢 (むつ市)	H29	R5	410	堆積工 1基 溪流保全工 L=20.0m	13.7 %	10	36.71	98	1	○	
2	砂防事業 (火山砂防事業)	北畑沢 (むつ市)	H29	R7	420	砂防堰堤 2基 溪流保全工 L=469.0m	26.7 %	50	2.89	98	2	○	
3	砂防事業 (火山砂防事業)	目倉石沢 (青森市)	H22	R5	894	砂防堰堤 2基 溪流保全工 L=25m 堆積工 1基	92.9 %	60	2.45	98	3	○	
4	砂防事業 (火山砂防事業)	東湖北沢 (十和田市)	H29	R16	225	砂防堰堤 1基 溪流保全工 L=80.0m	46.7 %	20	10.20	96	4	○	
5	砂防事業 (火山砂防事業)	中村沢 (十和田市)	H29	R5	290	砂防堰堤 1基 溪流保全工 L=115.0m	39.4 %	30	2.24	96	5	○	
6	砂防事業 (通常砂防事業)	地藏堂沢 (むつ市)	H27	R5	470	砂防堰堤 2基 溪流保全工 L=220m	25.0 %	30	3.41	95	6	○	
7	砂防事業 (火山砂防事業)	中宇樽部沢 (十和田市)	H30	R7	400	砂防堰堤 1基 溪流保全工 L=180m	25.3 %	10	2.23	93	7	○	
8	砂防事業 (通常砂防事業)	勇沢 (今別町)	H29	R5	200	砂防堰堤 1基 溪流保全工 L=78.0m	65.0 %	25	2.08	93	8	○	
9	砂防事業 (通常砂防事業)	館前沢 (八戸市)	H26	R5	550	砂防堰堤 1基 溪流保全工 L=68m	34.6 %	40	2.00	92	9	○	
10	砂防事業 (火山砂防事業)	大荒川 (むつ市)	H27	R6	570	砂防堰堤 1基 堆積工 1基	59.6 %	30	13.93	90	10	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和5年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(令和4年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
11	砂防事業 (通常砂防事業)	小国沢 (黒石市)	H26	R5	564	砂防堰堤 3基	46.7 %	50	2.97	90	11	○	
12	砂防事業 (通常砂防事業)	貴船沢 (大鰐町)	R3	R9	300	砂防堰堤 1基 溪流保全工 L=60.0m	10.0 %	20	2.57	82	12	○	
13	砂防事業 (通常砂防事業)	白沢 (平川市)	H27	R5	510	砂防堰堤 1基	45.8 %	100	7.10	81	13	○	
14	砂防事業 (通常砂防事業)	トモ工沢 (深浦町)	H30	R10	700	砂防堰堤 3基 溪流保全工 L=164.4m	29.8 %	50	15.32	80	14	○	
15	砂防事業 (通常砂防事業)	平沢 (八戸市)	H30	R8	450	砂防堰堤 1基 溪流保全工 L=38m	20.0 %	20	15.03	80	15	○	
16	砂防事業 (通常砂防事業)	蒼前沢 (南部町)	H30	R8	450	砂防堰堤 1基 溪流保全工 L=90m	20.0 %	30	6.84	80	16	○	
17	砂防事業 (通常砂防事業)	内童子渡沢外 (平内町)	H30	R8	850	砂防堰堤 2基 溪流保全工 L=49m	19.8 %	10	4.57	80	17	○	
18	砂防事業 (通常砂防事業)	藤川 (西目屋村)	H28	R7	175	砂防堰堤 1基 溪流保全工 L=105m	40.9 %	10	2.30	78	18	○	
19	砂防事業 (通常砂防事業)	北羽黒沢 (弘前市)	H30	R9	380	砂防堰堤 1基 溪流保全工 L=100m	28.5 %	50	2.16	78	19	○	
20	砂防事業 (通常砂防事業)	中大秋沢 (西目屋村)	H30	R12	430	砂防堰堤 1基 溪流保全工 L=70m	16.7 %	10	2.13	78	20	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和5年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(令和4年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
21	砂防事業 (通常砂防事業)	北久渡寺南沢 (弘前市)	H30	R9	280	砂防堰堤 1基 溪流保全工 L=185m	30.6 %	50	2.01	78	21	○	
22	砂防事業 (通常砂防事業)	六篠間沢 (外ヶ浜町)	H31	R8	500	砂防堰堤 3基 溪流保全工 L=140m	25.6 %	30	1.89	78	22	○	
23	砂防事業 (通常砂防事業)	南大湊上町沢 (むつ市)	R4	R13	600	砂防堰堤 1基 溪流保全工 L=520m	5.0 %	10	19.21	77	23	○	
24	砂防事業 (通常砂防事業)	白倉沢 (中泊町)	H29	R10	900	砂防堰堤 2基 溪流保全工 L=310.0m	15.9 %	10	6.25	77	24	○	
25	砂防事業 (通常砂防事業)	菖蒲沢外 (三戸町)	H29	R9	900	砂防堰堤 2基 溪流保全工 L=210m	16.6 %	20	4.33	77	25	○	
26	砂防事業 (通常砂防事業)	小湯ノ沢川 (外ヶ浜町)	H24	R8	665	砂防堰堤 2基	63.3 %	60	2.53	75	26	○	
27	砂防事業 (通常砂防事業)	上七崎沢 (八戸市)	H29	R12	960	砂防堰堤 2基 溪流保全工 L=160.0m	14.0 %	20	2.03	75	27	○	
28	砂防事業 (通常砂防事業)	嗽沢 (中泊町)	R2	R8	280	砂防堰堤 1基	21.4 %	20	1.70	75	28	○	
29	砂防事業 (通常砂防事業)	北大泊沢 (今別町)	R4	R9	380	砂防堰堤 1基 流木捕捉工 1基	5.3 %	10	1.67	75	29	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和5年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(令和4年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	砂防事業 (砂防整備事業)	東大沢 (弘前市)	H20	R6	680	砂防堰堤 1基 溪流保全工 L=160m	102.9 %	19.6	2.12	91	1	○	うち溪流保全工分 R2~R6:120百万

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和5年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。



公共事業継続評価調書(総括表)  
(令和4年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	地すべり対策事業	富田 (弘前市)	R2	R11	420	施工数量 N=1式 集水井工 N=3基 抑止杭工 N=102本	7.1 %	20	2.94	93	1	○	
2	地すべり対策事業	笹内川 (深浦町)	R4	R10	440	集水井 N=2基 横ポーリング工 L=4,000m	13.6 %	20	7.06	81	2	○	R3年度事前評価

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和5年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(令和4年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	海岸事業 (海岸侵食対策事業)	烏沢海岸 (むつ市)	S60	R10	9,576	人工リーフ工L=2,330m	81 %	200	6.92	85	1	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和5年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(令和4年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	急傾斜地崩壊対策事業	釣屋浜1号区 域 (むつ市)	H26	R6	276	施工延長L=130m 現場打吹付法砕工A=3,700㎡	87.0 %	39	7.42	98	1	○	
2	急傾斜地崩壊対策事業	奥村元区域 (今別町)	R2	R6	220	施工延長L=1,270m 現場打吹付法砕工A=13,500㎡ 擁壁工L=600m	31.8 %	10	6.16	97	2	○	
3	急傾斜地崩壊対策事業	桧川区域 (むつ市)	R3	R7	240	施工延長L=350m 補強土植生法砕工A=20,000㎡	14.6 %	40	5.89	97	3	○	
4	急傾斜地崩壊対策事業	南浮田町区域 (鱒ヶ沢町)	H26	R5	850	施工延長L=1,270m 現場打吹付法砕工A=13,500m2 擁壁工L=600m	40.4 %	40	4.36	96	4	○	
5	急傾斜地崩壊対策事業	山田2号区域 (弘前市)	H27	R6	320	施工延長L=442m 補強土植生法砕工A=9,930㎡ 待受擁壁工L=210m	98.8 %	60	2.74	93	5	○	
6	急傾斜地崩壊対策事業	川部区域 (青森市)	H24	R7	1,840	施工延長L=170m 簡易吹付法砕工A=7,200m2	56.7 %	120	2.28	93	6	○	
7	急傾斜地崩壊対策事業	大佐井川目1 号区域 (佐井村)	R2	R6	340	施工延長L=160m 補強土植生法砕工 A=4,400m2	23.5 %	40	1.69	93	7	○	
8	急傾斜地崩壊対策事業	瓢2号区域 (おいらせ町)	H27	R7	200	施工延長L=293.9m 擁壁工L=293.9m	80 %	20	3.97	91	8	○	
9	急傾斜地崩壊対策事業	岡崎2号区域 (深浦町)	R2	R6	150	施工延長 L=200m 法面工 A=4,000m2	54.0 %	40	1.46	90	9	○	
10	急傾斜地崩壊対策事業	道地区域 (田子町)	H29	R8	280	施工延長L=290m 現場打吹付法砕工A=7,000㎡	50.0 %	30	8.48	80	10	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和5年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(令和4年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
11	急傾斜地崩壊対策事業	内丸1丁目区 域 (八戸市)	H31	R9	400	施工延長 L=83m 法面工 A=1,500m <sup>2</sup>	34.3 %	50	3.03	80	11	○	
12	急傾斜地崩壊対策事業	白糠4号区域 (風間浦村)	H31	R8	270	施工延長 L=170m 現場打吹付法枠工 A=3,400m <sup>2</sup>	35.6 %	24	2.10	80	12	○	
13	急傾斜地崩壊対策事業	北浮田町区域 (鯉ヶ沢町)	H31	R10	400	施工延長 L=247.1m 吹付法枠工 A=6,782m <sup>2</sup>	40.0 %	40	1.12	78	13	○	
14	急傾斜地崩壊対策事業	八太郎区域 (八戸市)	R3	R10	360	施工延長 L=83m 法面工 A=5,060m <sup>2</sup>	16.7 %	40	1.26	73	14	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和5年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(令和4年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	急傾斜地対策事業	本町4号区域 (三沢市)	H31	R7	140	施工延長 L=90m 法面工 A=700m <sup>2</sup>	50.0 %	20	4.01	88	1	○	
2	急傾斜地対策事業	赤平6号区域 (東通村)	H29	R7	200	施工延長L=450m 法面工 A=3,400m <sup>2</sup>	49.1 %	20	2.45	86	2	○	
3	急傾斜地対策事業	沢田3号区域 (弘前市)	H31	R6	85	施工延長 L=150m 法面工 A=900m <sup>2</sup>	88.2 %	20	3.42	85	3	○	
4	急傾斜地対策事業	沼端1号区域 (東北町)	H31	R7	100	施工延長 L=130m 法面工 A=1,300m <sup>2</sup>	35.0 %	10	2.7	85	4	○	
5	急傾斜地対策事業	上小中野2号区 域 (野辺地町)	H29	R6	120	施工延長L=40m 法面工 A=1,000m <sup>2</sup>	86.5 %	20	4.52	83	5	○	
6	急傾斜地対策事業	轟木区域 (深浦町)	R3	R7	140	施工延長L=70m 法面工 A=2,000m <sup>2</sup>	39.3 %	35	2.58	83	6	○	
7	急傾斜地対策事業	桜田1号区域 (七戸町)	H24	R6	220	施工延長L=367m 法面工 A=7,900m <sup>2</sup>	87.7 %	10	2.99	81	8	○	
8	急傾斜地対策事業	新堤向区域 (東北町)	H30	R6	100	施工延長 L=100m 法面工 A=1,500m <sup>2</sup>	70.0 %	10	2.86	81	7	○	
9	急傾斜地対策事業	井戸沢2号区 域 (平川市)	H31	R6	232	施工延長 L=250m 法面工 A=3,600m <sup>2</sup> 、柵工 80m	32.3 %	20	1.49	68	9	○	
10	急傾斜地対策事業	狐森北区域 (五戸町)	R3	R11	200	施工延長L=180m 法面工 A=1,440m <sup>2</sup>	13.0 %	20	1.81	68	10	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和5年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(令和4年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
11	急傾斜地対策事業	鹿子石2号区 域 (鯉ヶ沢町)	R3	R9	300	施工延長L=230m 法面工 A=6,500m2 擁壁工 L=230m	14.3 %	20	2.26	67	11	○	
12	急傾斜地対策事業	上七崎区域 (八戸市)	R3	R11	120	施工延長L=116m 法面工 A=835m2	16.7 %	16	1.99	66	12	○	
13	急傾斜地対策事業	家ノ前区域 (六ヶ所村)	H29	R8	130	施工延長L=160m 法面工 A=2,400m2	61.4 %	20	1.90	63	13	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和5年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

港 灣 空 港 課 所 管 事 業





公共事業継続評価調書(総括表)  
(令和4年度実施)

部局・課名 県土整備部 港湾空港課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	港湾改修事業 (港湾改修事業)	仏ヶ浦港 長後地区 (佐井村)	H3	R7	2,414	防波堤 L=100m、物揚場 L=90m、泊地 A=1,350m <sup>2</sup> 、 道路(歩道) L=105m	83.5 %	153	1.21	80	1	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和5年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(令和4年度実施)

部局・課名 県土整備部 港湾空港課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	海岸事業 (海岸高潮対策事業)	野辺地港海岸 馬門地区 (野辺地町)	H27	R6	1,152	離岸堤(改良)L=750m	74.7 %	0	10.12	92	1	○	R4国補正予算によ り、前倒しで実施

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和5年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

# 都市計画課 所管事業



公共事業継続評価調書(総括表)  
(令和4年度実施)

部局・課名 県土整備部 都市計画課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	下水道事業 (流域下水道事業)	馬淵川 (八戸市外3 町)	S56	R17	51,024	処理場 1式 幹線管渠 L=44.3km	84.0 %	634	1.19	86	1	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和5年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(令和4年度実施)

部局・課名 県土整備部 都市計画課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	街路事業 (道路改築事業)	3・3・8号白銀市 川環状線(尻内) (八戸市)	H26	R8	13,500	計画延長L=1,340m 幅員W=13.0(23.5)m 橋梁N=1箇所(283m)	75.5 %	670	3.91	96	1	○	
2	街路事業 (道路改築事業)	3・5・1号沼館 三日町線 (八戸市)	H22	R8	4,110	計画延長L=700m 幅員W=6.0(15.0)m	91.0 %	204	1.32	93	2	○	
3	街路事業 (道路改築事業)	3・5・4号堤町 通り浜田線 (青森市)	H24	R6	2,500	計画延長L=490m 幅員W=6.0(15.0)m	96.6 %	74	1.13	92	3	○	
4	街路事業 (道路改築事業)	3・4・2号西滝新 城線(新城1工区) (青森市)	R2	R6	2,400	計画延長L=570m 幅員W=6.5(18.0)m	14.5 %	131	2.02	86	4	○	
5	街路事業 (道路改築事業)	3・4・20号紺屋 町野田線 (弘前市)	H28	R6	5,300	計画延長L=900m 幅員W=6.0(16.0)m	49.0 %	701	4.08	85	5	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和5年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(令和4年度実施)

部局・課名 県土整備部 都市計画課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	都市公園事業 (新青森県総合運動公園整備事業)	青森市	H8	R10	79,342	公園面積 A=86.0ha	80.2 %	2,760	1.05	85	1	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和5年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。