

都市計画課 所管事業

公共事業継続評価調書(総括表) (令和4年度実施)

部局・課名 県土整備部 都市計画課 _____

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	下水道事業 (流域下水道事業)	馬淵川 (八戸市外3 町)	S56	R17	51,024	処理場 1式 幹線管渠 L=44.3km	84.0 %	634	1.19	86	1	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和5年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和4年度実施)

部局・課名 県土整備部 都市計画課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	街路事業 (道路改築事業)	3・3・8号白銀市 川環状線(尻内) (八戸市)	H26	R8	13,500	計画延長L=1,340m 幅員W=13.0(23.5)m 橋梁N=1箇所(283m)	75.5 %	670	3.91	96	1	○	
2	街路事業 (道路改築事業)	3・5・1号沼館 三日町線 (八戸市)	H22	R8	4,110	計画延長L=700m 幅員W=6.0(15.0)m	91.0 %	204	1.32	93	2	○	
3	街路事業 (道路改築事業)	3・5・4号堤町 通り浜田線 (青森市)	H24	R6	2,500	計画延長L=490m 幅員W=6.0(15.0)m	96.6 %	74	1.13	92	3	○	
4	街路事業 (道路改築事業)	3・4・2号西滝新 城線(新城1工区) (青森市)	R2	R6	2,400	計画延長L=570m 幅員W=6.5(18.0)m	14.5 %	131	2.02	86	4	○	
5	街路事業 (道路改築事業)	3・4・20号紺屋 町野田線 (弘前市)	H28	R6	5,300	計画延長L=900m 幅員W=6.0(16.0)m	49.0 %	701	4.08	85	5	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和5年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表) (令和4年度実施)

部局・課名 県土整備部 都市計画課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	都市公園事業 (新青森県総合運動公園整備事業)	青森市	H8	R10	79,342	公園面積 A=86.0ha	80.2 %	2,760	1.05	85	1	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和5年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。