

農村整備課 所管事業

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和5年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	畑地帯総合整備事業	野沢3期 (青森市)	R3	R8	1,048	農道12路線 L=4,263.0m 営農用水施設 2系統	26.6 %	11	1.17	87	1	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和6年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和5年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	農業水利施設保全合理化事業	名川第一工区 揚水機場 (南部町)	R3	R8	641	揚水機場改修 1箇所	43.8 %	137	1.54	94	1	○	
2	農業水利施設保全合理化事業	天間ダム (七戸町、東北町)	H29	R8	1,148	機械設備工事 1式 電気設備工事 1式 建築工事 1式	39.5 %	35	4.17	90	2	○	
3	農業水利施設保全合理化事業	小田川南部 (五所川原市)	H27	R7	5,418	頭首工改修 N=1箇所 排水機場改修 N=3箇所 排水路改修 L=2651m	75.2 %	447	1.34	90	3	○	
4	農業水利施設保全合理化事業	松崎 (平川市、弘前市)	R4	R9	637	用水路改修 L=2236.1m	25.3 %	116	1.53	83	4	○	
5	農業水利施設保全合理化事業	早川 (弘前市)	R4	R7	335	排水路改修 L=494.7m	34.9 %	47	1.22	83	5	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和6年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和5年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	広域農業用水適正管理対策事業	中畑揚水機場 (弘前市)	R5	R10	390	機場撤去 一式	5.4 %	0	2.03	73	1	○	地区間予算調整による
2	広域農業用水適正管理対策事業	廻堰揚水機場 (弘前市)	R5	R10	441	機場撤去 一式	4.8 %	68	1.55	73	2	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和6年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和5年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	経営体育成基盤整備事業	名川第一工区 (南部町)	R3	R8	2,011	区画整理工 A=67.8ha	44.9 %	382	2.29	97	1	○	
2	経営体育成基盤整備事業	深味長野 (板柳町)	R2	R7	1,756	区画整理工 A=74.9ha	75.2 %	211	1.43	93	2	○	
3	経営体育成基盤整備事業	十三湖2期 (中泊町)	H29	R9	7,113	区画整理工 A=310.3ha	77.4 %	673	1.19	91	3	○	
4	経営体育成基盤整備事業	十三湖3期 (五所川原市、中泊町)	H31	R11	8,001	区画整理工 A=434.2ha	56.8 %	579	1.19	91	4	○	
5	経営体育成基盤整備事業	赤石 (十和田市)	R2	R7	998	区画整理工 A=36.2ha	92.4 %	47	1.44	90	5	○	
6	経営体育成基盤整備事業	土場川 (七戸町、東北町)	H27	R9	16,695	区画整理工 A=484.0ha 揚排水機場改修 N=5ヶ所	62.2 %	273	1.39	89	6	○	
7	経営体育成基盤整備事業	長富 (五所川原市)	R5	R10	3,125	区画整理工 A=118.5ha	5.1 %	456	1.27	89	7	○	
8	経営体育成基盤整備事業	狄ヶ館 (つがる市)	R3	R8	1,489	区画整理工 A=41.2ha	59.6 %	44	1.18	88	8	○	
9	経営体育成基盤整備事業	大川平 (今別町)	R2	R7	1,042	区画整理工 A=54.2ha	89.3 %	16	1.53	85	9	○	
10	経営体育成基盤整備事業	風合瀬 (深浦町)	R3	R8	2,306	区画整理工 A=76.9ha	57.2 %	42	1.12	85	10	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和6年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表) (令和5年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
11	経営体育成基盤整備事業	銀 (青森市)	R5	R11	1,835	用排水路工 L=28.46km 暗渠排水工 A=119.6ha	3.7 %	74	1.16	84	11	○	
12	経営体育成基盤整備事業	蓬田第一 (蓬田村)	R5	R10	1,754	区画整理工 A=61.7ha	4.5 %	99	1.17	78	12	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和6年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和5年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	農地中間管理機構関連農地整備事業	今泉神山 (中泊町)	R3	R8	961	区画整理工 A=29.7ha	17.5 %	42	1.38	91	1	○	
2	農地中間管理機構関連農地整備事業	薄市飛石 (中泊町)	R3	R8	1,602	区画整理工 A=56.5ha	21.6 %	215	1.10	89	2	○	
3	農地中間管理機構関連農地整備事業	宮野沢浦島 (中泊町)	R3	R8	1,651	区画整理工 A=57.4ha	23.8 %	63	1.10	87	3	○	
4	農地中間管理機構関連農地整備事業	三本木・滝沢 (青森市)	R2	R7	564	区画整理工 A=20.3ha	88.3 %	21	1.52	84	4	○	
5	農地中間管理機構関連農地整備事業	高田 (田舎館村)	R3	R8	1,080	区画整理工 A=47.2ha	52.5 %	53	1.33	84	5	○	
6	農地中間管理機構関連農地整備事業	榑 (藤崎町)	R5	R10	651	区画整理工 A=22.9.2ha	7.2 %	53	1.24	83	6	○	
7	農地中間管理機構関連農地整備事業	猿沢 (弘前市)	R4	R9	582	区画整理工 A=12.6ha	39.9 %	42	1.17	81	7	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和6年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表) (令和5年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	防災ダム事業	天間ダム (七戸町、東北町)	H29	R8	1,612	機械設備工事 1式 電気設備工事 1式 建築工事 1式 付帯工 1式	61.4 %	154	4.17	98	1	○	
2	防災ダム事業	花木ダム (三戸町・ 田子町)	R4	R8	206	電気設備工 1式 建築工 1式	17.3 %	37	2.22	89	2	○	
3	防災ダム事業	四和ダム (十和田市、六戸 町、 五戸町)	R2	R7	957	機械設備工事 1式 電気設備工事 1式 建築設備工 1式 付帯工 1式 仮設工 1式	69.2 %	198	1.51	89	3	○	
4	防災ダム事業	夏坂ダム (田子町、八戸市、 三戸町、南部町)	R3	R8	1,524	機械設備工事 1式 電気設備工事 1式 建築工事 1式	32.7 %	105	1.32	84	4	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和6年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和5年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	ため池等整備事業 (ため池整備)	長橋 (五所川原市)	R4	R9	798	堤体工 1式 取水施設工 1式 洪水吐工 1式	14.1 %	168	3.19	89	1	○	
2	ため池等整備事業 (ため池整備)	湯ノ沢 (中泊町)	R5	R10	416	堤体工 1式 取水施設工 1式 洪水吐工 1式	6.3 %	5	1.80	89	2	○	
3	ため池等整備事業 (ため池整備)	小杉沢1号 (弘前市)	R2	R9	504	堤体工 1式 取水施設工 1式 洪水吐工 1式	71.0 %	105	1.24	88	3	○	
4	ため池等整備事業 (ため池整備)	田ノ沢 (中泊町)	R4	R7	305	堤体工 1式 取水施設工 1式 洪水吐工 1式	38.3 %	95	2.34	87	4	○	
5	ため池等整備事業 (ため池整備)	切明沼 (深浦町)	R4	R7	364	堤体工 1式	11.5 %	147	2.15	87	5	○	
6	ため池等整備事業 (ため池整備)	山道 (五所川原市)	R4	R8	453	堤体工 1式 取水施設工 1式 洪水吐工 1式	13.5 %	126	1.49	87	6	○	
7	ため池等整備事業 (ため池整備)	館野溜池 (六戸町)	R5	R10	297	堤体工 1式 取水施設工 1式	7.4 %	11	3.32	86	7	○	
8	ため池等整備事業 (ため池整備)	高館新溜池 (黒石市)	R4	R7	190	堤体工 1式 取水施設工 1式	28.5 %	111	2.49	86	8	○	
9	ため池等整備事業 (ため池整備)	二ノ沢 (五所川原市)	R4	R8	276	堤体工 1式	26.6 %	53	2.04	85	9	○	
10	ため池等整備事業 (ため池整備)	神原堤 (弘前市)	R5	R10	580	堤体工 1式	4.0 %	15	1.95	85	10	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和6年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和5年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
11	ため池等整備事業 (ため池整備)	早掛沼 (むつ市、東通 村)	R3	R7	313	堤体工 1式 取水施設工 1式 洪水吐工 1式	89.2 %	32	25.10	84	11	○	
12	ため池等整備事業 (ため池整備)	大開堤 (弘前市)	R5	R9	148	堤体工 1式	16.3 %	12	2.36	83	12	○	
13	ため池等整備事業 (ため池整備)	奈良寛溜池 (弘前市)	R4	R7	202	堤体工 1式	30.1 %	42	2.18	83	13	○	
14	ため池等整備事業 (ため池整備)	西田沢大堤 (青森市)	R5	R9	857	堤体工 1式 取水施設工 1式 洪水吐工 1式	4.9 %	3	1.21	83	14	○	
15	ため池等整備事業 (ため池整備)	小三郎 (つがる市)	R4	R7	317	堤体工 1式 取水施設工 1式 洪水吐工 1式	18.5 %	126	1.05	82	15	○	
16	ため池等整備事業 (ため池整備)	唐皮 (五所川原市)	R3	R7	275	堤体工 1式 取水施設工 1式 洪水吐工 1式	34.2 %	95	1.15	78	16	○	
17	ため池等整備事業 (ため池整備)	上谷地中堤 (おいらせ町)	R3	R7	218	堤体工 1式 取水施設工 1式	54.4 %	74	1.22	77	17	○	
18	ため池等整備事業 (ため池整備)	あしげ堤 (平川市)	R4	R7	286	堤体工 1式	14.5 %	53	1.10	76	18	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和6年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表) (令和5年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	ため池等整備事業 (用排水施設整備)	第3西津軽 (五所川原市、つがる市)	R2	R8	861	排水路工 L=5,476.3m	62.9 %	281	1.55	90	1	○	
2	ため池等整備事業 (用排水施設整備)	後沢下流 (弘前市)	R5	R8	101	排水路工 L=423.0m	25.4 %	29	1.55	88	2	○	
3	ため池等整備事業 (用排水施設整備)	第2西津軽 (つがる市)	H30	R7	1,499	排水路工 L=11,965.6m	72.5 %	200	1.25	86	3	○	
4	ため池等整備事業 (用排水施設整備)	森山 (大鰐町)	R4	R7	246	排水路工 L=1,329.8m	15.0 %	124	1.65	77	4	○	
5	ため池等整備事業 (用排水施設整備)	妙端 (十和田市)	R4	R8	343	水路トンネル工 1式	11.6 %	105	1.34	77	5	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和6年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和5年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	農業用河川工作物応急対策事業	嘉沢 (田子町)	R4	R7	116	頭首工改修 1式	14.4 %	75	1.76	87	1	○	
2	農業用河川工作物応急対策事業	沢田 (三戸町)	R4	R7	93	頭首工改修 1式	13.3 %	33	2.72	85	2	○	
3	農業用河川工作物応急対策事業	名川頭首工 (南部町)	R5	R9	198	頭首工撤去 1式	4.2 %	1	1.30	85	3	○	
4	農業用河川工作物応急対策事業	西越 (新郷村)	R4	R7	141	頭首工改修 1式	21.3 %	43	1.97	84	4	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和6年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和5年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	広域営農団地農道整備事業	西海岸関 (深浦町)	H28	R8	4,132	農道 L=1,853m	89.8 %	21	1.23	90	1	○	計画見直しに伴う 完了年度延伸による追加

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和6年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表) (令和5年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	通作条件整備事業	新津軽大橋 (五所川原市、 つがる市)	R5	R11	1,110	落橋防止装置工 N=1式 橋脚補強工 N=1式	3.0 %	2	1.29	85	1	○	
2	通作条件整備事業	鬼沢 (弘前市)	R4	R8	435	農道 L=2,096.0m	28.5 %	137	1.20	82	2	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和6年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和5年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	中山間総合整備事業	北東北 (東北町)	H27	R7	2,639	農用排 L=6,750.0m、 農道 L=6,104.0m、集落道 L=745.0m	84.6 %	210	1.42	93	1	○	
2	中山間総合整備事業	ふるさと新郷 (新郷村)	H27	R7	2,821	農用排 L=9,679.4m、農道 L=3,628.9m、 集落道 L=1,320.0m、集落排水 L=1,402.9m、集落防災施設 N=4箇所、 情報基盤施設 N=1式	75.4 %	122	1.54	91	2	○	
3	中山間総合整備事業	下北北部 (大間町、風間 浦村、佐井村)	H25	R9	2,590	農用排 L=1,506.6m、農道 L=3,881.9m、 ほ場整備 A=14.1ha、 集落道 L=2,415.4m	77.8 %	42	1.47	89	3	○	
4	中山間総合整備事業	アグリタピア (田子町)	H30	R9	1,444	農用排 L=3,079.0m、農道 L=3,045.0m 集落道 L=1,388.0m、集落排水 L=179.0m	48.1 %	84	1.34	87	4	○	
5	中山間総合整備事業	五戸東 (五戸町)	H30	R9	1,632	農用排 L=673.5m、農道 L=5,654.0m 集落道 L=4,566.7m 集落排水 L=475.0m	52.9 %	113	1.42	86	5	○	
6	中山間総合整備事業	大鰐 (大鰐町)	R4	R9	745	農用排 L=1,830.0m、 農道 L=2,020.0m、 集落防災施設 L=933.0m	16.5 %	116	1.32	86	6	○	
7	中山間総合整備事業	白神2期 (西目屋村)	H28	R7	1,734	農用排 L=1,892.1m、農道 L=1,928.5m、 集落防災施設 L=827.7m、 交流基盤施設 N=1箇所	83.5 %	179	1.13	85	7	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和6年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表) (令和5年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	農業水利施設魚道整備促進事業	西越 (新郷村)	R4	R8	86	魚道工 1箇所	42.7 %	0	-	84	1	○	地区間予算調整による
2	農業水利施設魚道整備促進事業	嘉沢 (田子町)	R4	R8	264	魚道工 1箇所	17.1 %	53	-	84	2	○	
3	農業水利施設魚道整備促進事業	沢田 (三戸町)	R4	R8	401	魚道工 1箇所	11.0 %	0	-	84	3	○	地区間予算調整による
4	農業水利施設魚道整備促進事業	平川原 (田子町)	R5	R9	164	魚道工 1箇所	16.9 %	8	-	84	4	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和6年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。