

林政課所管事業

公共事業継続評価調書(総括表) (令和5年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	山地治山総合対策事業 (復旧治山事業)	大畑沢 (弘前市)	R5	R7	80	治山ダム工 N=4個	10.5 %	20	2.07	95	1	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和6年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表) (令和5年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	山地治山総合対策事業 (緊急予防治山事業)	南大平 (三戸町)	R3	R8	100	治山ダム工 N=4個 堰堤補修工 N=1個、嵩上工N=1個 山腹工 A=0.06ha	38.5 %	15	4.51	93	1	○	計画見直しに伴う 完了年度延伸による追加

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和6年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表) (令和5年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	山地治山総合対策事業 (地すべり防止事業)	大林寺 (深浦町)	R5	R11	430	地下水排除工 L=2,190m、排土工 V=3,500m ³ 、盛土工 V=4,300m ³ 、法枠工 A=1,050m ² 、吹付工A=1,750m ² 、護岸工 L=89.0m	4.8 %	73	4.14	93	1	○	
2	山地治山総合対策事業 (地すべり防止事業)	長後 (佐井村)	H24	R7	1,230	集水井工N=9基、集排水ボーリ ング工L=7,720m、ボーリング暗 渠工L=700m、山腹工A=0.22ha	86.3 %	160	3.10	89	2	○	
3	山地治山総合対策事業 (地すべり防止事業)	上長慶平 (深浦町)	H27	R10	797	集水井工N=5基、集水ボーリング工 L=5,580m、谷止工N=5個、ボーリ ング暗渠工L=460m、山腹工A=0.15ha	59.9 %	59	1.08	85	3	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和6年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表) (令和5年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	山地治山総合対策事業 (防災林造成事業)	吹越 (横浜町)	R2	R7	350	人工砂丘補修工 L=2,500m、植 栽工A=0.01ha	30.0 %	24	2.26	90	1	○	
2	山地治山総合対策事業 (防災林造成事業)	北向田 (野辺地町)	R3	R7	490	防風工L=1,497m、静砂垣工 L=12,496m、植栽工A=5.20ha、 防潮護岸工L=89m	40.0 %	50	1.97	83	2	○	
3	山地治山総合対策事業 (防災林造成事業)	黒崎小浜 (深浦町)	R1	R7	651	防潮護岸工L=375m、護岸工 L=20m、植栽工A=0.30ha、静砂 垣工L=850m	24.4 %	70	3.51	80	3	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和6年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表) (令和5年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	山地治山総合対策事業 (流域保全総合治山事業)	滝ノ又 (田子町)	R4	R8	188	森林整備 A=91.48ha 水土保全施設 1式 作業道 L=542m	53.1 %	50	5.36	95	1	○	
2	山地治山総合対策事業 (流域保全総合治山事業)	沢田 (五所川原市)	R5	R8	160	森林整備 A=65ha 水土保全施設 1式 路網整備 L=2,660m	25.0 %	50	2.42	85	2	○	
3	山地治山総合対策事業 (流域保全総合治山事業)	温泉沢 (新郷村)	R4	R12	360	森林整備 A=137.10ha 水土保全施設 1式 作業道 L=1,368m	19.4 %	50	1.83	83	3	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和6年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和5年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	林道事業 (森林資源循環利用林道整備事業)	三ツ目内・ 高野新田線 (大鰐町)	H30	R8	800	林道開設 L=9,300m	75.1 %	100	1.24	85	1	○	
2	林道事業 (森林資源循環利用林道整備事業)	前田野目馬神 線 (五所川原市)	H30	R9	1,200	林道開設 L=9,422m	41.9 %	115	1.37	81	2	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和6年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和5年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	林道事業 (山村強靱化林道整備事業)	茂浦野内畑線 (平内町)	R3	R9	549	林道開設 L=7,079m	36.6 %	32	1.18	84	1	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和6年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和5年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	林道事業 (育成林整備事業)	黒崎大間越線 (深浦町)	H22	R11	1,300	林道開設 L=7,249m	96.6 %	100	1.23	81	1	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和6年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。