

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成15年度実施)

部局・課名 県土整備部 高規格道路・津軽ダム対策課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	国道改築工事	国道279号野辺地B P (野辺地町)	H7	H17	15,330	道路延長6,860m、 橋梁工 5基	79.1 %	2.1	92	1	
2	国道改築工事	国道279号有戸北B P (六ヶ所村～野辺地町)	H12	H24	12,000	道路延長6,300m	6.1 %	3.6	71	2	
3	国道改築工事	国道279号むつ南B P (むつ市)	H15	H22	12,200	道路延長8,700m、 橋梁工 2基	0.8 %	2.4	71	3	

- 1 事業箇所及び全体計画(完了予定、事業費、事業量)等は、評価時点のものであり最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。